



OGGETTO: Lavori in somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza

Appaltatore: Giovanna Izzo Restauri S.a.s. partita IVA n.07325240633, con sede legale in via Belvedere SNC – Roccaraso Frazione Pietransieri, L'Aquila, con rappresentante legale il dott. Massimiliano Sampaolesi

Contratto: Repertorio n. 3820 del 29/10/2021

Importo contrattuale al netto del ribasso € 11.331,61 (undicimilatrecentotrentuno/61) oltre IVA al 22%.

CUP: B67H21007910004

CIG: Z4C326453C

Direzione dei Lavori: arch. Giulia Cantabene

R.U.P.: arch Valeria Palazzo

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 14 D.M. 49/2018)

Premessa

- con Verbale di somma urgenza del 18 giugno 2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art.163 del Dlgs n.50/2016 smi, i lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza alla ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s.
- la ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s. si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori necessari per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza, offrendo un ribasso del 20% sull'importo degli stessi;
- con Atto di sottomissione del 30 giugno 2021 la ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s. si è assunta l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserva, i lavori necessari all'eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica per un importo di €11.331,61 oltre IVA al 22%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.282 del 2 luglio 2021 si è preso atto dei "*Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro a piazza Riario Sforza*" ai sensi del combinato disposto degli articoli 166 comma 2 e 191 comma 3 del D.lgs 267/2000 smi. Con il medesimo provvedimento è stato autorizzato, in regime di esercizio provvisorio 2021, il prelevamento dal fondo di riserva di cassa (art.166, co.2quater del Dlgs n.267/2000 smi) pari a €14.515,79 e l'incremento dello stanziamento della missione 08, programma 01 titolo I, macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2021-2023 di €14.515,79 mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e cassa;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29 luglio 2021 è stata ratificata la citata proposta di Delibera di G.C. n.193/2021, relativa alla spesa dei "*Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro a piazza Riario Sforza*"
- conseguentemente il Dipartimento Ragioneria ha provveduto a impegnare, con n. 4229/2021, l'importo di €13.824,56 risultante dallo stanziamento iniziale di €14.515,79 al netto degli imprevisti pari a €691,23.
- la copertura finanziaria dell'importo dei lavori di cui in oggetto della presente scrittura è stata appostata sul capitolo 102850 del Bilancio 2021/2023 ES. 2021 (IMP. 4229/21);

Impresa appaltatrice

I lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza sono stati affidati, ai sensi dell'art.163 del Dlgs n.50/2016 smi, con Verbale

di somma urgenza del 18 giugno 2021 alla ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s. C.F. e P.IVA n.07325240633, con sede legale in via Belvedere SNC – Roccaraso Frazione Pietransieri, L'Aquila, legalmente rappresentata dal dott. Massimiliano Sampaolesi, come da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia con attestazione della composizione societaria di cui all'articolo 1 del DPCM 11/05/1991 n. 187.

Quadro economico a valle della procedura di affidamento

QUADRO ECONOMICO GENERALE Lavori di messa in sicurezza Guglia San Gennaro - Napoli		
A.1	LAVORI	
A.1.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO	12 868,17 €
A.1.2	DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA	63,50 €
A.1.3	RIBASSO SU IMPORTO LAVORI A MENO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 20%	2 560,93 €
A.1.4	MAGGIORAZIONE DEL 10% (Tariffa Regione Campania Delibera di G.R. n. 186/2020 par. 13 punto C)	1 024,37 €
A.1	TOTALE A	11 331,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	IMPREVISTI (5% di A.1)	566,58 €
B.2	CONTRIBUTO ANAC (gratuito per interventi inferiore ai 40.000,00 €)	0,00 €
B.3	IVA SUI LAVORI (22% SU A.1)	2 492,95 €
B.4	IVA SU IMPREVISTI (22% SU B.1)	124,65 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3 184,18 €
	TOTALE A + B	14 515,79 €

Descrizione dei lavori

I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza, in seguito alla caduta di elementi lapidei nel corso del quale si riscontrava la presenza alla base del manufatto di frammenti di piccole e medie dimensioni staccatisi dalla cornice appartenente al secondo ordine del monumento in oggetto. Tali lavori sono stati condotti previa ispezione e verifica dello stato conservativo del monumento finalizzata all'intervento di messa in sicurezza con redazione documentazione tecnico/fotografica.

Successivamente si è provveduto all'applicazione di una rete protettiva in nylon prodotta in maglia quadra completa di una bordura con corda alta resistenza su tutto il perimetro, con cucitura rinforzata. La rete è stata applicata sui puttini in marmo e sui festoni come prima cintura di protezione; un secondo strato di rete protettiva, ancorata per mezzo di cerchiature di cavi di acciaio AISI, per la corretta sagomatura, è stata posizionata lungo tutto il fusto della guglia fino al basamento.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.103 comma 11 del Dlgs n.50/2016 smi., non è stata richiesta una garanzia in quanto l'affidamento dei lavori rientra nei casi di cui all'art. 36, comma 2 lettera a e l'esonero della prestazione della garanzia ha consentito un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, pari a uno sconto del 20% sui lavori.

Contratto

Il contratto principale è stato stipulato in data 21/10/2021, repertorio n3820/2021.

Importo contrattuale

L'importo di contratto è di €11.331,61 al netto del ribasso del 20%, oltre I.V.A al 22%.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

Il lavori sono stati eseguiti in urgenza e ultimati in tempo utile.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale di somma urgenza del 18.06.2021.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati mai sospesi

Proroghe

Non sono state necessarie proroghe.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati il 9 luglio 2021, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12 luglio 2021 e sottoscritto in triplice copia dal legale rappresentante della ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s. (P.IVA 07325240633). Le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Liste in economia

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state eseguite lavorazioni in economia

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità con le disposizioni date dalla direzione dei lavori e non hanno avuto luogo subappalti.

Variazioni apportate

Non sono state apportate variazioni.

Ordini di servizio

Nel corso dei lavori sono stati emanati i seguenti ordini di servizio:

Ordine di servizio n. 01 del 24.06.2021 – apposizione cartelli di pericolo

Stato finale

Lo stato di avanzamento lavori (stato finale) è stato redatto in data 12/07/2021 per l'importo complessivo di euro 11.331,61, così ripartito:

- lavori a misura	Euro	12.868,17
da cui sono dedotte:		
- per ribasso del 20% sui lavori a misura	euro	2.560,93
- maggiorazione del 10%(Tariffa Regione Campania Delibera di G.R. n. 186/2020 par. 13 punto C	euro	1.024,37
	Totale euro	11.331,61

Non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito dell'impresa di € 11.331,61

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazioni sociali e previdenziali degli operai

L'impresa appaltatrice è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto come da DURC positivo emesso in data 28.10.2021, acquisito con protocollo INAIL_29854848.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

Non risulta a questa direzione dei lavori che l'impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, come da dichiarazione dalla stessa impresa rilasciata.

Avviso ai creditori

A partire dal 6 settembre 2021 è stato pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Napoli l'Avviso ai Creditori relativo ad i lavori in esame, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in merito alla data odierna, né risulta che vi siano state opposizioni da parte di alcuno.

Napoli, il 9 novembre 2021...

Il direttore dei lavori

arch. Giulia Cantabene



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e smi - art. 237 del D.P.R. n. 207/2010)

LAVORI: Lavori in somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza

IMPRESA: Giovanna Izzo Restauri S.a.s. C.F. e P.IVA n.07325240633, con sede legale in via Belvedere SNC - Roccaraso Frazione Pietransieri, L'Aquila, legalmente rappresentata dal dott. Massimiliano Sampaolesi

CONTRATTO: Repertorio n. 3820 del 29/10/2021 - Delibera G.C. n. 282 del 2 luglio 2021

CUP: B67H21007910004 - CIG: Z4C326453C

PREMESSE

- con Verbale di somma urgenza del 18 giugno 2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art.163 del D.lgs n.50/2016 smi, i lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza alla ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s.
- la ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s. si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori necessari per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza, offrendo un ribasso del 20% sull'importo degli stessi;
- con Atto di sottomissione del 30 giugno 2021 la ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s. (Partita. IVA 07325240633) si è assunta l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserva, i lavori necessari all'eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica per un importo di €11.331,61 oltre

- Iva al 22%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.282 del 2 luglio 2021 si è preso atto dei “Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro a piazza Riario Sforza” ai sensi del combinato disposto degli articoli 166 comma 2 e 191 comma 3 del D.lgs 267/2000 smi.
 - Con medesima Deliberazione di G.C. n.282/2021 è stato autorizzato, in regime di esercizio provvisorio 2021, il prelevamento dal fondo di riserva di cassa (art.166, co.2quater del Dlgs n.267/2000 smi) pari a €14.515,79 e l’incremento dello stanziamento della missione 08, programma 01 titolo I, macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2021-2023 di €14.515,79 mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10 “FONDO DI RISERVA” in termini di competenza e cassa;
 - Successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29 luglio 2021 è stata ratificata la citata proposta di Delibera di G.C. n.193/2021, relativa alla spesa dei “Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro a piazza Riario Sforza”.

Assuntore dei lavori

I lavori in parola sono stati affidati alla ditta Giovanna Izzo Restauri S.a.s. (Partita. IVA 07325240633) con sede legale in via Belvedere SNC – Roccaraso Frazione Pietransieri, L’Aquila; legalmente rappresentata dal dott. Massimiliano Sampaolesi.

Quadro Economico

Il Quadro Economico di affidamento dei lavori è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE Lavori di messa in sicurezza Guglia San Gennaro - Napoli		
A.1	LAVORI	
A.1.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO	12 868,17 €
A.1.2	DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA	63,50 €
A.1.3	RIBASSO SU IMPORTO LAVORI A MENO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 20%	2 560,93 €
A.1.4	MAGGIORAZIONE DEL 10% (Tariffa Regione Campania Delibera di G.R. n. 186/2020 par. 13 punto C)	1 024,37 €
A.1	TOTALE A	11 331,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	IMPREVISTI (5% di A.1)	566,58 €
B.2	CONTRIBUTO ANAC (gratuito per interventi inferiore ai 40.000,00 €)	0,00 €
B.3	IVA SUI LAVORI (22% SU A.1)	2 492,95 €
B.4	IVA SU IMPREVISTI (22% SU B.1)	124,65 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3 184,18 €
	TOTALE A + B	14 515,79 €

Contratto principale

Il contratto principale è stato stipulato in data 21/10/2021, repertorio n. 3820/2021
In base all’applicazione del ribasso d’asta del 20%, l’importo contrattuale è risultato di euro 11.331,61 oltre IVA.

Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Dirigente del Servizio Arredo urbano, arch. Valeria Palazzo

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'arch. Giulia Cantabene del Servizio Arredo urbano.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è avvenuta con Verbale di somma urgenza del 18/06/2021.

Variazioni apportate

Non sono state apportate variazioni.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori

I lavori sono stati eseguiti in urgenza e ultimati in tempo utile.

Sospensione e ripresa dei lavori / Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificate sospensioni / riprese e non sono state concesse proroghe

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati il 9 luglio 2021, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12 luglio 2021.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Liste in economia

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state eseguite lavorazioni in economia

Anticipazione in denaro

Non sono state corrisposte anticipazioni all'impresa.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori e non hanno avuto luogo subappalti.

Ordini di servizio

Nel corso dei lavori sono stati emanati i seguenti ordini di servizio:

Ordine di servizio n. 01 del 24.06.2021 – apposizione cartelli di pericolo

Stato finale

Lo stato di avanzamento lavori (stato finale) è stato redatto in data 12/07/2021 per l'importo complessivo di euro 11.331,61, così ripartito:

- lavori a misura	Euro	12.868,17
da cui sono dedotte:		
- per ribasso del 20% sui lavori a misura	euro	2.560,93
- maggiorazione del 10%(Tariffa Regione Campania Delibera di G.R. n. 186/2020 par. 13 punto C	euro	1.024,37
	Totale euro	11.331,61

Non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito dell'impresa di € 11.331,61

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 11.331,61
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 11.331,61
- Minore spesa di	

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva

L'impresa appaltatrice è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto come da DURC positivo emesso in data 28.10.2021, acquisito con protocollo INAIL_29854848

Avvisi ai creditori

A partire dal 6 settembre 2021 è stato pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Napoli l'Avviso ai Creditori relativo ad i lavori in esame, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in merito alla data odierna, né risulta che vi siano state opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa

Non risulta a questa direzione dei lavori che l'impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata condotta il giorno 12/07/2021; oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) arch. Valeria Palazzo - Responsabile del Procedimento
- 2) dott. Massimiliano Sampaolesi- Legale rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti

I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza, in seguito alla caduta di elementi lapidei nel corso del quale si riscontrava la presenza alla base del manufatto di frammenti di piccole e medie dimensioni staccatisi dalla cornice appartenente al secondo ordine del monumento in oggetto.

Tali lavori sono stati condotti previa ispezione e verifica dello stato conservativo del monumento finalizzata all'intervento di messa in sicurezza. È stato eseguito un esame autoptico ravvicinato del monumento, con ausilio di piattaforma aerea. Sono poi state applicate reti protettive conformi a quanto richiesto dal computo metrico di progetto. Sono state realizzate a mano n. 5 reti protettive sagomate con bordatura di rinforzo. Tali reti sono state applicate con fissaggio eseguito sagomando ne lungo l'intero monumento. Tale sagomatura consente di bloccare la caduta dall'alto di eventuali uteriori frammenti. L'applicazione della rete ha interessato il monumento dal fusto, subito dopo il basamento parallelepipedo, fino alla base della statua bronzea del santo.

Risultati delle visite di collaudo

Con la scorta del verbale di somma urgenza, della perizia giustificativa, dell'atto di sottomissione e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori.

Per le parti di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le indicazioni della Direzione Lavori; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto stabilito negli atti di affidamento;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- d) che in data 9/11/2021 è stata dichiarata la regolare esecuzione dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 e smi e art. 5 c. 2bis della LR 9/83;
- e) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- f) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- g) che non vi sono verbali di danni di forza maggiore;
- h) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 11.331,61 è inferiore alle somme autorizzate;
- i) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- j) che i lavori sono stati compiuti entro il tempo stabilito;
- k) che i prezzi applicati sono quelli concordati nella perizia giustificativa e nell'atto di sottomissione;
- l) che durante i lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) che, come risulta dagli atti, è stato pubblicato l'avviso ai creditori;
- o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i *“lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e la messa in sicurezza della Guglia di san Gennaro in piazza Riario Sforza”* eseguiti dall'Impresa Giovanna Izzo Restauri S.a.s. partita IVA n.07325240633, con sede legale in via Belvedere SNC – Roccaraso Frazione Pietransieri, L'Aquila, rappresentata dal dott. Massimiliano Sampaolesi in base al


contratto *Repertorio n. 3820 del 29/10/2021*, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

-	Ammontare del conto finale	€	11.331,61
-	A dedurre:		
a)	per penale di ritardo	€	0,00
b)	per detrazioni	€	0,00
-	Sommano	€	11.331,61

Resta il credito dell'Impresa in netti € € 11.331,61 (euro undicimilatrecentotrentuno/61) oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.492,95 per un totale di € 13.824,56.

che possono essere corrisposti all'Impresa *Giovanna Izzo Restauri S.a.s. C.F./partita IVA n.07325240633* a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il 9 novembre 2021

Il direttore dei lavori
arch. Giulia Cantabene


per l'impresa appaltatrice
dott. Massimiliano Sampaolesi


VISTO:

Il responsabile unico del procedimento
arch. Valeria Palazzo
