



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 14 comma 1 lettera e) - D.M. 49/2018 e art. 102 D.M. 50/2016)

Appalto: Rimozione di parte del rivestimento della galleria Vittoria

Codice unico progetto : B67H20008870004

Codice identificativo gara : 84821847AA

Impresa aggiudicataria: Child 44 Srl, con sede legale in Napoli alla via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Edoardo Fusco

Direttore dei Lavori: Ing. Edoardo Fusco

Contratto: numero di repertorio n. 3147 del 17/12/2020

Importo di aggiudicazione: € 48.764,24, di cui € 623,58 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.

PREMESSE

Progetto e affidamento dei lavori:

Il progetto è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 61/K del 21/10/2020, registrata all'I.G. il 30/10/2020 al n. 1571, per l'importo complessivo di € 227.225,78.

Con stessa Determina Dirigenziale n. 61/K del 21/10/2020, sono stati affidati, ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020, i lavori in questione, alla ditta Child 44 Srl, con sede legale in Napoli alla via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, che ha offerto un ribasso per l'esecuzione degli stessi pari al 42,235%. Il quadro economico, a seguito del ribasso risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione		Importo
	Lavori a misura, a corpo, in economia, esclusi oneri per la sicurezza	€ 83.323,23
A1)	Lavori a misura, a corpo, in economia esclusa sicurezza – RIBASSATI	€ 48.131,67
A2)	Costi per la Sicurezza	€ 632,58
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)	€ 48.764,24
B1)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 113 D.Lgs. N. 50/2016)	2,0% € 1.666,46
B2)	Contributo AVCP	€ -
B3)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 8.050,00
B4)	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA	€ 30.000,00
B5.1)	IVA Lavori	22,0% € 10.728,13
B5.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 1.771,00
B5)	Totale IVA (B5.1+B5.2)	€ 12.499,13
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 52.215,60
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 100.979,84

CHILD 44 S.r.l.
Sede: Via Scarlatti, 201
80127 Napoli
Partita IVA 06702471217



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

Finanziamento del progetto:

L'intervento è stato finanziato con fondi di Bilancio Comunale, attraverso il Capitolo 233171/0, annualità 2020 – assegnato al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche.

Contratto principale:

Il contratto è stato repertoriato in data 17/12/2020 con Repertorio n. 3147, per un importo di € 48.764,24 di cui € 632,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori sono state svolte dal sottoscritto ing. Edoardo Fusco, dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 23/10/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna; il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 12/11/2020.

Sospensione e ripresa dei lavori / Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state disposte sospensioni o proroghe.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati in data 07/11/2020 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Con Verbale del 30/10/2020 sono concordati i seguenti prezzi:

NP04

Ripristino copriferro delle barre di armatura, previa pulizia dei ferri, mediante verniciatura con rivestimento epossidico e riempimento con malta tixotropica fibrorinforzata fino a 3 cm di spessore
€/mq 82,79 (euro ottantadue/79)

NP05

Colmature dei fori eseguiti per l'estrazione dei provini (carotaggi) mediante riempimento con malta tixotropica fibrorinforzata.
€/cad 53,59 (euro cinquantatre/59)

NP06

Assistenza e messa a disposizione di mezzi per la realizzazione di prove sugli archi in c.a.
€/corpo 4.782,31 (euro quattromilasettecentottantadue/31)

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorsi lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse anticipazioni in denaro.



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e di variante, nonché alle disposizioni del Direttore dei Lavori.
Nulla da rilevare in particolare.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati impartiti Ordini di Servizio.

Stati avanzamento lavori:

Nel corso dell'esecuzione delle opere non sono stati emessi stati avanzamento lavori.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 24/01/2022 e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza	€ 45.952,61
- Importo anticipazioni	€ 0,00
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€ 0,00
- Per penali applicate	€ 0,00
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 45.952,61

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 48.764,24
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 45.952,61
- Minore spesa di	€ 2.811,63

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Napoli mediante polizza assicurativa n. 18704322 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

A mezzo Portale Web INAIL in data 23/11/2021 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito: D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_28858572 che attesta la regolarità dell'Impresa che ha eseguito i lavori con Scadenza validità 23/03/2022.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti controlli a campione degli interventi, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, oltre a far riferimento alla documentazione fotografica, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative significative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha, in particolare, dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che non vi sono verbali di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati pari ad € 45.952,61 è inferiore alle somme autorizzate;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- j) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente approvati;
- k) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva,

il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori di "Rimozione di parte del rivestimento della galleria Vittoria" eseguiti dall'Impresa Child 44 Srl, con sede legale in Napoli alla via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, in base al contratto repertorio n. 3147 del 17/12/2020, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, liquida il credito dell'Impresa come segue:



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

- Ammontare del conto finale	€ 45.952,61
- A dedurre:	
1. per penale di ritardo	€ 0,00
2. per detrazioni	€ 0,00
3. per acconti già liquidati	€ 0,00
- Sommano	€ 45.952,61

Resta il credito dell'Impresa in netti € 45.952,61 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 10.109,57, per un totale di € 56.062,18 che possono essere corrisposti all'Impresa Child 44 Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Napoli, li 24/01/2022

L'Impresa
Child 44 srl

Il Direttore dei Lavori
Ing. Edoardo Fusco

CHILD 44 S.r.l.
Sede: Via Scarletti, 204
80127 Napoli
Partita IVA 0679147121