

## Progetto esecutivo “Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”

### Verbale di validazione

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - art. 26

Il Responsabile Unico del Procedimento

#### Premesso che:

- con Disposizione dirigenziale della Vice Direzione Generale – Area Tecnica n. 5 del 22 settembre 2017 (DISP/2017/0005377 del 22/09/2017) la sottoscritta, arch. Francesca Spera, è stata nominata RUP dell’Intervento denominato “Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”;
- per tale intervento è stato acquisito il CUP n. B69J17000070001;
- con delibera di Giunta comunale n. 688 del 7 dicembre 2017 è stato approvato il *Documento Preliminare all’avvio della progettazione* redatto ai sensi all’art. 15 comma 5 del DPR n. 207/2010, per la realizzazione dell’intervento “Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”;
- con determinazione dirigenziale n. 7 del 15 dicembre 2017 (l. G. n. 1782 del 27/12/2017) è stata disposta l’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento in parola, per l’importo a base di gara di € 311.985,57 oltre IVA e oneri previdenziali, con contestuale approvazione del bando, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico prestazionale, ed è stato acquisito il CIG n. 7325499901;
- in esito alle operazioni di gara, con determina dirigenziale n. 11 del 12 dicembre 2018 (l. G. n. 2178 del 21/12/2018), si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione e ad aggiudicare la gara in favore del R.T.P. Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti), per l’importo di €155.961,58 oltre CNPAIA 4% pari ad € 6.238,46 e IVA al 22% pari ad € 35.684,00, per complessivi €197.884,05, con contestuale impegno della spesa, e che con determina dirigenziale n. 1 del 5 aprile 2019 (DETDI/2019/00000128 dell’8/04/2019) si è preso atto dell’intervenuta efficacia di tale aggiudicazione;
- in data 5 settembre 2019 è stato stipulato il contratto repertoriato al n. 86326 relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”;
- con disposizione n. 28 del 8 ottobre 2019 (DISP/2019/0005539 del 10/10/2019), è stato nominato il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) e con verbale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 si è dato avvio all’esecuzione del contratto relativamente al progetto definitivo;
- con nota acquisita al protocollo n. 36301 del 15 gennaio 2020 il RTP incaricato della progettazione in oggetto ha consegnato gli elaborati del progetto definitivo, successivamente integrati e parzialmente modificati con nota n. 183697 del 28 febbraio 2020;
- in esito a quanto emerso dalla Conferenza di servizi, dai pareri e dalle autorizzazioni acquisite, il raggruppamento di professionisti incaricato, con nota protocollo n. 89259 del 1° febbraio 2021, ha trasmesso il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni e indicazioni ricevute;

- con nota n. 269552 del 30 marzo 2021 in esito all'iter istruttorio svolto, il RUP e il DEC hanno proposto l'approvazione del progetto definitivo, come trasmesso ed adeguato dai progettisti e composto da n. 278 elaborati firmati digitalmente;
- con nota n. 0274788 del 1° aprile 2021 il tecnico incaricato della verifica di conformità del servizio di progettazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nominato con disposizione n. 3/2021, ha prodotto propria relazione attestando la completezza degli elaborati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 dell'8 aprile 2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare" per l'importo complessivo di euro 7.282.780,31;
- con verbale sottoscritto in data 20 aprile 2021 è stata avviata l'esecuzione del contratto repertorio. n. 86326/2019, per la parte relativa alla progettazione esecutiva dell'intervento, fissando il termine per la consegna degli elaborati progettuali al 21 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del contratto e dall'art. 6 del capitolato tecnico prestazionale;
- a seguito di proroga regolarmente concessa, i progetti esecutivi dei sei ambiti di intervento sono stati trasmessi in data 22 giugno 2021 e acquisiti con nota registrata in pari data al n. 489400;
- con nota n. 541984 del 12 luglio 2021 il citato progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per l'acquisizione del parere di competenza;
- con nota n. 18030 dell'11 gennaio 2022, a seguito della presentazione di integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- con determina dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2022 (DETDI/2022/0000014 del 25/01/2022), a seguito della riprogrammazione del finanziamento dell'intervento a valere sul PSC Città di Napoli – FSC (ex Patto per Napoli), si è provveduto ad approvare il Quadro Economico dell'intervento rimodulato con la previsione della voce B16 da destinare alle spese tecniche per affidamento Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'importo aggiuntivo di euro 550.000;

**Premesso, altresì, che:**

- con determinazione dirigenziale n. 5 del 9 marzo 2022 (I. G. n. 501 del 25/03/2022) si è proceduto ad affidare alla società En3 S.r.l., il servizio di verifica del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, da espletarsi ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e per tale procedura è stato acquisito il CIG n. 8955777CF7;
- il relativo contratto è stato sottoscritto sul portale MePA il 7 aprile 2022, corredato delle Condizioni aggiuntive del contratto e del Patto di integrità, e registrato con progressivo n. 4310 dell'11 aprile 2022;
- con verbale del 14 aprile 2022 si è dato avvio all'esecuzione del contratto di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono stati trasmessi al soggetto verificatore;
- la società En3 S.r.l. ha svolto l'attività di verifica come da verbali di verifica intermedia n. 1 e n. 2 rispettivamente del 4 maggio 2022 e del 31 maggio 2022, trasmessi al RTP progettista per le necessarie controdeduzioni;
- con nota n. 471471 del 17 giugno 2022 e successiva nota n. 480958 del 21 giugno 2022, la società En3 S.r.l. ha quindi trasmesso il Rapporto conclusivo corredato del Registro di verifica che attesta il superamento, con esito positivo, della verifica preventiva ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 comma 1, comma 3 e comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il citato Registro di verifica è stato firmato digitalmente anche dal sottoscritto RUP, arch. Francesca Spera, in data 22 giugno 2022;
- nella citata nota n. 480958/2022 di trasmissione del Rapporto conclusivo, la società EN3 S.r.l. ha indicato il link utile per la acquisizione dell'intero progetto esecutivo, scaricato e conservato agli atti

- dell'Ufficio, aggiornato con tutte le modifiche utili e necessarie, firmato in ogni elaborato sia dai progettisti incaricati che dalla società EN3 S.r.l. che ha operato la verifica del progetto stesso;
- in data 21 giugno 2022, con il Certificato di ultimazione delle prestazioni emesso ai sensi dell'art. 25 del d.m. 49/2018, il DEC ha attestato la regolare ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto n. 86326/2019;
  - come riportato nel citato Rapporto Conclusivo di Verifica RCA22V362a del 21/06/2022, redatto ai sensi dell'art. 26 co. 8 d.lgs. 50/2016, e acquisito al protocollo con n. 480958/2022, il progetto esecutivo, oggetto di verifica e validazione, è composto dai seguenti elaborati:

#### 01.MONTESANTO

|                 |  |
|-----------------|--|
| 01.RME001/01 01 | Elenco Elaborati   |
| 01.RME002/02 02 | Relazione generale 01.Montesanto   |
| 01.RME003/00 00 | Relazione sui CAM 01.Montesanto  |
| 01.RME004/00 00 | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 01.RME006/01 01 | Schema di contratto  |
| 01.RRE001/00 00 | Relazione fotografica 01.Montesanto  |
| 01.RRE002/00 00 | Relazione storica 01.Montesanto  |
| 01.RRE003/00 00 | Relazione archeologica 01.Montesanto   |
| 01.RSE002/00 00 | Relazione sulle strutture secondarie 01.Montesanto   |
| 01.RHE001/00 00 | Relazione specialistica opere a verde 01.Montesanto  |
| 01.RHE002/00 00 | Relazione paesaggistica 01.Montesanto  |
| 01.RHE003/00 00 | Relazione sulle Materie Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.l.)dpr 207/2010) 01.Montesanto   |
| 01.RGE001/00 00 | Relazione geologica e geotecnica 01.Montesanto   |
| 01.RWE001/00 00 | Relazione Idraulica 01.Montesanto  |
| 01.RZE001/01 01 | Piano di sicurezza e coordinamento 01.Montesanto   |
| 01.RZE002/00 00 | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 01.Montesanto  |
| 01.RZE003/00 00 | Fascicolo tecnico 01.Montesanto  |
| 01.RZE004/00 00 | Cronoprogramma 01.Montesanto   |
| 01.RZE005/00 00 | Relazioni sulle Interferenze 01.Montesanto   |
| 01.RCE001/03 03 | Computo metrico estimativo 01.Montesanto   |
| 01.RCE002/03 03 | Elenco dei prezzi unitari 01.Montesanto  |
| 01.RCE003/03 03 | Analisi nuovi prezzi 01.Montesanto   |
| 01.RCE004/03 03 | Stima incidenza mano d'opera 01.Montesanto   |
| 01.RCE005/03 03 | Costi della sicurezza 01.Montesanto  |
| 01.RCE006/03 03 | Quadro economico 01.Montesanto   |
| 01.RCE007/01 01 | CSA parte tecnica 01.Montesanto  |
| 01.RCE008/03 03 | CSA parte amministrativa 01.Montesanto   |
| 01.RCE009/00 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 01.Montesanto   |
| 01.RCE010/01 01 | Costi COVID-19 01.Montesanto   |
| 01.RCE011/01 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 01.Montesanto   |
| 01.RCE012/01 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19 01.Montesanto  |
| 01.GUE001/00 00 | Inquadramento generale dell'ambito 01.Montesanto   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 01.GRE001/00 00 | Planimetria generale 01.Montesanto   |
| GRE007/00 00    | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 1/2 di 3             |
| GRE008/00 00    | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 3 di 3               |
| GRE009a/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 3 |
| GRE009b/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 3 |
| GRE009c/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 3 |
| GRE009d/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 3 |
| GRE009e/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 3 |
| GRE009f/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 3 |
| GRE010/00 00    | Scala Monumentale di Montesanto - Sezioni trasversali                        |
| 01.GKE001/00 00 | Planimetria generale 01.Montesanto   |
| GKE007/00 00    | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 1/2 di 3             |
| GKE008/00 00    | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 3 di 3               |
| GKE009a/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - Stralcio 1 di 3 |
| GKE009b/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3 |
| GKE009c/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3 |
| GKE009d/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - Stralcio 1 di 3 |
| GKE009e/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3 |
| GKE009f/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3 |
| GKE010/00 00    | Scala Monumentale di Montesanto - Sezioni trasversali                        |
| 01.GAE001/00 00 | Scala monumentale di Montesanto - Planimetria generale                       |
| GAE007/01 01    | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 1/2 di 3             |
| GAE007b/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Parapetti di progetto                      |
| GAE008/01 01    | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 3 di 3               |
| GAE008a/01 01   | Scala Monumentale di Montesanto - Dettagli cornice e pedana                  |
| GAE009a/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 3 |
| GAE009b/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 3 |
| GAE009c/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 3 |
| GAE009d/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 3 |
| GAE009e/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 3 |
| GAE009f/00 00   | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 3 |
| GAE010/01 01    | Scala Monumentale di Montesanto - Sezioni trasversali                        |
| 01.GAE045/01 01 | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 01.Montesanto                         |
| 01.GAE047/01 01 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto                      |
| 01.GAE048/01 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Dettagli del totem informativo             |
| 01.GAE049/01 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Dettagli del leggìo informativo            |
| 01.GAE053/00 00 | Green line di ambito - 01.Montesanto   |
| 01.GWE001/00 00 | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 01.Montesanto         |
| 01.GHE001/00 00 | Opere a verde stalcio 2/2 01.Montesanto                                      |
| 01.GHE002/00 00 | Opere a verde stalcio 1/2 01.Montesanto                                      |
| 01.GZE001/01 01 | Sicurezza - Planimetria di cantiere 01.Montesanto                            |

02.PEDAMENTINA

|                 |  |
|-----------------|--|
| 02.RME001/01 01 | Elenco Elaborati   |
| 02.RME002/01 01 | Relazione generale 02.Pedamentina  |
| 02.RME003/00 00 | Relazione sui CAM 02.Pedamentina   |
| 02.RME004/00 00 | Relazione specialistica indagini strutturali e indagini integrative 02.Pedamentina   |
| 02.RME005/00 00 | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 02.RME006/01 01 | Schema di contratto  |
| 02.RRE001/00 00 | Relazione fotografica 02.Pedamentina   |
| 02.RRE002/00 00 | Relazione storica 02.Pedamentina   |
| 02.RRE003/00 00 | Relazione archeologica 02.Pedamentina  |
| 02.REE001/00 00 | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 02.Pedamentina  |
| 02.RHE001/00 00 | Relazione specialistica opere a verde 02.Pedamentina   |
| 02.RHE002/00 00 | Relazione paesaggistica 02.Pedamentina   |
| 02.RHE003/00 00 | Relazione sulle Materie Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.l)dpr 207/2010) 02.Pedamentina   |
| 02.RGE001/00 00 | Relazione geologica e geotecnica 02.Pedamentina  |
| 02.RWE001/00 00 | Relazione Idraulica 02.Pedamentina   |
| 02.RZE001/01 01 | Piano di sicurezza e coordinamento 02.Pedamentina  |
| 02.RZE002/00 00 | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 02.Pedamentina   |
| 02.RZE003/00 00 | Fascicolo tecnico 02.Pedamentina   |
| 02.RZE004/00 00 | Cronoprogramma 02.Pedamentina  |
| 02.RZE005/00 00 | Relazione sulle Interferenze 02.Pedamentina  |
| 02.RCE001/03 03 | Computo metrico estimativo 02.Pedamentina  |
| 02.RCE002/03 03 | Elenco dei prezzi unitari 02.Pedamentina   |
| 02.RCE003/03 03 | Analisi nuovi prezzi 02.Pedamentina  |
| 02.RCE004/03 03 | Stima incidenza mano d'opera 02.Pedamentina  |
| 02.RCE005/03 03 | Costi della sicurezza 02.Pedamentina   |
| 02.RCE006/03 03 | Quadro economico 02.Pedamentina  |
| 02.RCE007/01 01 | CSA parte tecnica 02.Pedamentina   |
| 02.RCE008/03 03 | CSA parte amministrativa 02.Pedamentina  |
| 02.RCE009/00 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 02.Pedamentina  |
| 02.RCE010/01 01 | Costi COVID-19 02.Pedamentina  |
| 02.RCE011/01 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 02.Pedamentina  |
| 02.RCE012/01 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19 02.Pedamentina   |
| 02.RSE001/00 00 | Relazione tecnica sulle strutture (plinti dei pali) - 02. Pedamentina  |
| 02.RSE002/01 01 | Relazione di calcolo sulle strutture (plinti dei pali e consolidamento muro) - 02.Pedamentina  |
| 02.RSE003/00 00 | Relazione sui materiali strutture (plinti dei pali) - 02. Pedamentina  |
| 02.GUE001/00 00 | Inquadramento generale dell'ambito 02.Pedamentina  |
| 02.GRE002/00 00 | Planimetria generale 02.Pedamentina  |
| GRE011/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 1 di 4   |



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Verde della città

|                 |  |
|-----------------|--|
| GRE012/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 2 di 4               |
| GRE013/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 3 di 4               |
| GRE014/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 4 di 4               |
| GRE015a/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7 |
| GRE015b/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7 |
| GRE015c/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7 |
| GRE015d/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7 |
| GRE015e/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7 |
| GRE015f/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7 |
| GRE015g/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7 |
| GRE015h/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7 |
| GRE015i/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7 |
| GRE015l/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7 |
| GRE015m/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7 |
| GRE015n/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7 |
| GRE015o/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7 |
| GRE015p/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7 |
| GRE016/00 00    | Scala Pedamentina - Sezioni trasversali                        |
| 02.GKE002/00 00 | Planimetria generale 02.Pedamentina                            |
| GKE011/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 1 di 4               |
| GKE012/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 2 di 4               |
| GKE013/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 3 di 4               |
| GKE014/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 4 di 4               |
| GKE015a/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7 |
| GKE015b/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7 |
| GKE015c/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7 |
| GKE015d/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7 |
| GKE015e/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7 |
| GKE015f/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7 |
| GKE015g/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7 |
| GKE015h/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7 |
| GKE015i/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7 |
| GKE015l/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7 |
| GKE015m/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7 |
| GKE015n/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7 |
| GKE015o/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7 |
| GKE015p/00 00   | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7 |
| GKE016/00 00    | Scala Pedamentina - Sezioni trasversali                        |
| 02.GAE002/00 00 | Scala Pedamentina - Planimetria generale                       |
| GAE011/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 1 di 4               |
| GAE012/00 00    | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 2 di 4               |
| GAE012a/01 01   | Scala Pedamentina - Creazione di aree di sosta panoramiche     |



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



|                  |  |
|------------------|--|
| GAE013/00 00     | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 3 di 4   |
| GAE013a/01 01    | Scala Pedamentina - Area del belvedere   |
| GAE014/00 00     | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 4 di 4   |
| GAE014a/01 01    | Scala Pedamentina - Fioriera ed area espositiva di progetto  |
| GAE015a/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7   |
| GAE015b/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7   |
| GAE015c/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7   |
| GAE015d/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7   |
| GAE015e/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7   |
| GAE015f/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7   |
| GAE015g/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7   |
| GAE015h/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7   |
| GAE015i/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7   |
| GAE015l/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7   |
| GAE015m/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7   |
| GAE015n/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7   |
| GAE015o/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7   |
| GAE015p/00 00    | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7   |
| GAE016/00 00     | Scala Pedamentina - Sezioni trasversali  |
| 02.GAE045/01 01  | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 02.Pedamentina  |
| 02.GAE047/01 01  | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto  |
| 02.GAE048/01 01  | Scala Pedamentina - Dettagli del totem informativo   |
| 02.GAE049/01 01  | Scala Pedamentina - Dettagli del leggìo informativo  |
| 02.GAE049a/01 01 | Scala Pedamentina - Dettagli del leggìo informativo con dispositivo di ricarica  |
| 02.GAE050/00 00  | Scala Pedamentina - Dettagli delle sedute  |
| 02.GAE052/00 00  | Scala Pedamentina - Dettagli dei corrimano a cavalletto  |
| 02.GSE001/00 00  | Carpenteria ed armature Plinto di fondazione pali pubblica illuminazione - 02.Pedamentina  |
| 02.GWE001/00 00  | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 02.Pedamentina  |
| 02.GWE002/00 00  | Impianti acque meteoriche dettagli 02.Pedamentina  |
| 02.GEE011/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1 di 4 - 02.Pedamentina |
| 02.GEE012/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 2 di 4 - 02.Pedamentina |
| 02.GEE013/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3 di 4 - 02.Pedamentina |
| 02.GEE014/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4 di 4 - 02.Pedamentina |
| 02.GEE014a/01 01 | Progetto per impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 02.Pedamentina  |
| 02.GHE001/00 00  | Opere a verde - 02.Pedamentina   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 02.GZE001/01 01   | Sicurezza - Planimetria di cantiere 02.Pedamentina   |
| <i>03.PETRAIO</i> |  |
| 03.RME001/01 01   | Elenco Elaborati   |
| 03.RME002/01 01   | Relazione generale 03.Petraio  |
| 03.RME003/00 00   | Relazione sui CAM 03.Petraio   |
| 03.RME004/00 00   | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 03.RME006/01 01   | Schema di contratto  |
| 03.RRE001/00 00   | Relazione fotografica 03.Petraio   |
| 03.RRE002/00 00   | Relazione storica 03.Petraio   |
| 03.RRE003/00 00   | Relazione archeologica 02.Pedamentina  |
| 03.RSE001/00 00   | Relazione di calcolo sulle strutture 03.Petraio  |
| 03.REE001/00 00   | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 03.Petraio  |
| 03.RHE001/00 00   | Relazione specialistica opere a verde 03.Petraio   |
| 03.RHE002/00 00   | Relazione paesaggistica 03.Petraio   |
| 03.RHE003/00 00   | Relazione sulle Materie Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.I)dpr 207/2010) 03.Petraio   |
| 03.RGE001/00 00   | Relazione geologica e geotecnica 03.Petraio  |
| 03.RWE001/00 00   | Relazione Idraulica 03.Petraio   |
| 03.RZE001/01 01   | Piano di sicurezza e coordinamento 03.Petraio  |
| 03.RZE002/00 00   | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 03.Petraio   |
| 03.RZE003/00 00   | Fascicolo tecnico 03.Petraio   |
| 03.RZE004/00 00   | Cronoprogramma 03.Petraio  |
| 03.RZE005/00 00   | Relazione sulle Interferenze 03.Petraio  |
| 03.RCE001/03 03   | Computo metrico estimativo 03.Petraio  |
| 03.RCE002/03 03   | Elenco dei prezzi unitari 03.Petraio   |
| 03.RCE003/03 03   | Analisi nuovi prezzi 03.Petraio  |
| 03.RCE004/03 03   | Stima incidenza mano d'opera 03.Petraio  |
| 03.RCE005/03 03   | Costi della sicurezza 03.Petraio   |
| 03.RCE006/03 03   | Quadro economico 03.Petraio  |
| 03.RCE007/01 01   | CSA parte tecnica 03.Petraio   |
| 03.RCE008/03 03   | CSA parte amministrativa 03.Petraio  |
| 03.RCE009/00 00   | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 03.Petraio  |
| 03.RCE010/01 01   | Costi COVID-19 03.Petraio  |
| 03.RCE011/01 01   | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 03.Petraio  |
| 03.RCE012/01 01   | Analisi Prezzi Costi COVID-19 03.Petraio   |
| 03.GUE001/00 00   | Inquadramento generale dell'ambito 03.Petraio  |
| 03.GRE003/00 00   | Planimetria generale 03.Petraio  |
| GRE017/00 00      | Scala del Petraio - Stralcio planimetrico 1 di 5   |
| GRE018/00 00      | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 2 di 5  |
| GRE019/00 00      | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 3 di 5  |



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Verde della città

|                 |  |
|-----------------|--|
| GRE020/00 00    | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 4 di 5                  |
| GRE021/00 00    | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 5 di 5                  |
| GRE022a/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 1 di 7               |
| GRE022b/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 2 di 7               |
| GRE022c/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 3 di 7               |
| GRE022d/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 4 di 7               |
| GRE022e/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 5 di 7               |
| GRE022f/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 6 di 7               |
| GRE022g/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 7 di 7               |
| GRE022h/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 1 di 7               |
| GRE022i/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 2 di 7               |
| GRE022l/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 3 di 7               |
| GRE022m/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 4 di 7               |
| GRE022n/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 5 di 7               |
| GRE022o/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 6 di 7               |
| GRE022p/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 7 di 7               |
| GRE023/00 00    | Salita del Petraio - Sezioni trasversali                           |
| 03.GKE003/00 00 | Planimetria generale 03.Petraio                                    |
| GKE017/00 00    | Scala del Petraio - Stralcio planimetrico 1 di 5                   |
| GKE018/00 00    | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 2 di 5                  |
| GKE019/00 00    | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 3 di 5                  |
| GKE020/00 00    | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 4 di 5                  |
| GKE021/00 00    | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 5 di 5                  |
| GKE022a/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7    |
| GKE022b/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7    |
| GKE022c/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7    |
| GKE022d/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7    |
| GKE022e/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7    |
| GKE022f/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7    |
| GKE022g/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7    |
| GKE022h/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7    |
| GKE022i/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7    |
| GKE022l/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7    |
| GKE022m/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7    |
| GKE022n/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7    |
| GKE022o/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7    |
| GKE022p/00 00   | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7    |
| GKE023/00 00    | Salita del Petraio - Sezioni trasversali                           |
| 03.GAE003/00 00 | Salita del Petraio - Planimetria generale                          |
| GAE017/00 00    | Scala del Petraio - Stralcio planimetrico 1 di 5                   |
| GAE018/00 00    | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 2 di 5                  |
| GAE018a/01 01   | Scala del Petraio - Pensilina dell'area di accesso alla funicolare |



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



|                  |  |
|------------------|--|
| GAE019/00 00     | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 3 di 5  |
| GAE020/00 00     | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 4 di 5  |
| GAE020a/00 00    | Scala del Petraio - Sistemazione Largo del Petraio   |
| GAE021/00 00     | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 5 di 5  |
| GAE022a/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7  |
| GAE022b/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7  |
| GAE022c/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7  |
| GAE022d/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7  |
| GAE022e/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7  |
| GAE022f/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7  |
| GAE022g/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7  |
| GAE022h/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7  |
| GAE022i/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7  |
| GAE022j/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7  |
| GAE022m/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7  |
| GAE022n/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7  |
| GAE022o/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7  |
| GAE022p/00 00    | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7  |
| GAE023/00 00     | Salita del Petraio - Sezioni trasversali   |
| 03.GAE045/01 01  | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 03.Petraio  |
| 03.GAE047/01 01  | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto - 03.Petraio   |
| 03GAE048/01 01   | Salita del Petraio - Dettagli del totem informativo  |
| 03GAE049/01 01   | Salita del Petraio - Dettagli del leggione informativo   |
| 03GAE050/00 00   | Salita del Petraio - Dettagli delle sedute   |
| 03GAE052/00 00   | Salita del Petraio - Dettagli dei corrimano a cavalletto   |
| 03.GAE053/00 00  | Green line di ambito - 03. Petraio   |
| 03.GSE001/00 00  | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 1/2 - 03.Petraio  |
| 03.GSE002/00 00  | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 2/2 - 03.Petraio  |
| 03.GWE001/00 00  | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 03.Petraio  |
| 03.GWE002/00 00  | Impianti acque meteoriche dettagli 03.Petraio  |
| 03.GEE017/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1 di 5 - 03 Petraio |
| 03.GEE018/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 2 di 5 - 03 Petraio |
| 03.GEE019/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3 di 5 - 03 Petraio |
| 03.GEE020/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4 di 5 - 03 Petraio |
| 03.GEE021/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 5 di 5 - 03 Petraio |
| 03.GEE021a/01 01 | Progetto impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 03.Petraio  |
| 03.GHE001/00 00  | Opere a verde 03.Petraio   |

03.GHE002/00 00 Opere a verde GREEN LINE 03.Petraio  
03.GZE001/02 02 Sicurezza - Planimetria di cantiere 03.Petraio

*04.MOIARIELLO*

04.RME001/00 00 Elenco Elaborati  
04.RME002/01 01 Relazione generale 04.Moiariello  
04.RME003/00 00 Relazione sui CAM 04.Moiariello  
04.RME004/00 00 Relazione specialistica indagini strutturali e indagini integrative  
04.Moiariello  
04.RME005/00 00 Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela  
monumentale  
04.RME006/01 01 Schema di contratto  
04.RRE001/00 00 Relazione fotografica 04.Moiariello  
04.RRE002/00 00 Relazione storica 04.Moiariello  
04.RRE003/00 00 Relazione archeologica 04.Moiariello  
04.RSE001/01 01 Relazione di calcolo sulle strutture 04.Moiariello  
04.REE001/01 01 Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 04.Moiariello  
04.RHE001/00 00 Relazione specialistica opere a verde 04.Moiariello  
04.RHE002/00 00 Relazione paesaggistica 04.Moiariello  
04.RHE003/00 00 Relazione sulla gestione delle materie (art.26,co.1, l.l)dpr 207/2010)  
04.Moiariello  
04.RGE001/00 00 Relazione geologica e geotecnica 04.Moiariello  
04.RWE001/00 00 Relazione Idraulica 04.Moiariello  
04.RZE001/01 01 Piano di sicurezza e coordinamento 04.Moiariello  
04.RZE002/00 00 Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 04.Moiariello  
04.RZE003/00 00 Fascicolo tecnico 04.Moiariello  
04.RZE004/01 01 Cronoprogramma 04.Moiariello  
04.RZE005/00 00 Relazione sulle Interferenze 04.Moiariello  
04.RCE001/03 03 Computo metrico estimativo 04.Moiariello  
04.RCE002/03 03 Elenco dei prezzi unitari 04.Moiariello  
04.RCE003/03 03 Analisi nuovi prezzi 04.Moiariello  
04.RCE004/03 03 Stima incidenza mano d'opera 04.Moiariello  
04.RCE005/03 03 Costi della sicurezza 04.Moiariello  
04.RCE006/03 03 Quadro economico 04.Moiariello  
04.RCE007/01 01 CSA parte tecnica 04.Moiariello  
04.RCE008/03 03 CSA parte amministrativa 04.Moiariello  
04.RCE009/02 02 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 04.Moiariello  
04.RCE010/01 01 Costi COVID-19 04.Moiariello  
04.RCE011/01 01 Analisi Prezzi Costi Sicurezza 04.Moiariello  
04.RCE012/01 01 Analisi Prezzi Costi COVID-19 04.Moiariello  
04.GUE001/00 00 Inquadramento generale dell'ambito 04.Moiariello  
04.GRE004/00 00 Planimetria generale 04.Moiariello



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Verde della città

|                 |   |
|-----------------|---|
| GRE024/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 1/2 di 9             |
| GRE025/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 3/4 di 9             |
| GRE026/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 5 di 9               |
| GRE027/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 6 di 9               |
| GRE028/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 7/8 di 9             |
| GRE029/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 9 di 9               |
| GRE030a/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 1 di 8            |
| GRE030b/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 2 di 8            |
| GRE030c/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 3 di 8            |
| GRE030d/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 4 di 8            |
| GRE030e/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 5 di 8            |
| GRE030f/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 6 di 8            |
| GRE030g/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 7 di 8            |
| GRE030h/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx 8 di 8            |
| GRE030i/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx 1 di 7            |
| GRE030l/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx 2 di 7            |
| GRE030m/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx 3 di 7            |
| GRE030n/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx 4 di 7            |
| GRE030o/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx 5 di 7            |
| GRE030p/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx 6 di 7            |
| GRE030q/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx 7 di 7            |
| GRE031/00 00    | Salita Moiarriello - Sezioni trasversali                        |
| 04.GKE004/00 00 | Planimetria generale 04.Moiariello                              |
| GKE024/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 1/2 di 9             |
| GKE025/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 3/4 di 9             |
| GKE026/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 5 di 9               |
| GKE027/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 6 di 9               |
| GKE028/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 7/8 di 9             |
| GKE029/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 9 di 9               |
| GKE030a/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 8 |
| GKE030b/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 8 |
| GKE030c/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 8 |
| GKE030d/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 8 |
| GKE030e/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 8 |
| GKE030f/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 8 |
| GKE030g/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 8 |
| GKE030h/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 8 di 8 |
| GKE030i/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 8 |
| GKE030l/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 |
| GKE030m/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 |
| GKE030n/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 |
| GKE030o/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 |



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione





COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Verde della città

|                 |  |
|-----------------|--|
| GKE030p/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7  |
| GKE030q/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7  |
| GKE031/00 00    | Salita Moiarriello - Sezioni trasversali   |
| 04.GAE004/00 00 | Salita Moiarriello - Planimetria generale  |
| GAE024/01 01    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 1/2 di 9  |
| GAE024a/01 01   | Salita Moiarriello - Pensilina ed area di sosta  |
| GAE025/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 3/4 di 9  |
| GAE026/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 5 di 9  |
| GAE027/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 6 di 9  |
| GAE028/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 7/8 di 9  |
| GAE029/00 00    | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 9 di 9  |
| GAE030a/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 7  |
| GAE030b/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 7  |
| GAE030c/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 7  |
| GAE030d/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 7  |
| GAE030e/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 7  |
| GAE030f/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 7  |
| GAE030g/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 7  |
| GAE030h/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 8  |
| GAE030i/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7  |
| GAE030l/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7  |
| GAE030m/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7  |
| GAE030n/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7  |
| GAE030o/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7  |
| GAE030p/00 00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7  |
| GAE031/00 00    | Salita Moiarriello - Sezioni trasversali   |
| 04.GAE045/01 01 | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 04.Moiariello   |
| 04.GAE047/01 01 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto  |
| 04GAE048/01 01  | Salita Moiarriello - Dettagli del totem informativo  |
| 04GAE049/01 01  | Salita Moiarriello - Dettagli del leggìo informativo   |
| 04GAE050/00 00  | Salita Moiarriello - Dettagli delle sedute   |
| 04GAE051/01 01  | Salita Moiarriello - Dettagli del totem con dispositivo di ricarica  |
| 04.GAE053/00 00 | Green line di ambito - 04. Moiarriello   |
| 04.GSE001/00 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 1/3 - 04.Moiariello   |
| 04.GSE002/00 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 2/3 - 04.Moiariello   |
| 04.GSE003/00 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 3/3 - 04.Moiariello   |
| 04.GSE004/00 00 | Strutture - Progetto muro di sostegno - 04.Moiariello  |
| 04.GWE001/00 00 | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 04.Moiariello   |
| 04.GWE002/00 00 | Impianti acque meteoriche dettagli 04.Moiariello   |
| 04.GEE024/01 01 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1/2 di 9 - 04.Moiariello |



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



|                        |   |
|------------------------|---|
| 04.GEE025/01 01        | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3/4 di 9 - 04.Moiariello |
| 04.GEE026/00 00        | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 5 di 9 - 04.Moiariello   |
| 04.GEE027/00 00        | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 6 di 9 - 04.Moiariello   |
| 04.GEE028/00 00        | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 7/8 di 9 - 04.Moiariello |
| 04.GEE029/00 00        | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 9 di 9 - 04.Moiariello   |
| 04.GEE029a/02 02       | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - - Schemi unifilari - 04.Moiariello  |
| 04.GHE001/00 00        | Opere a verde 04.Moiariello   |
| 04.GZE001/01 01        | Sicurezza - Planimetria di cantiere 04.Moiariello   |
| <b>05.SANFRANCESCO</b> |   |
| 05.RME001/01 01        | Elenco Elaborati  |
| 05.RME002/01 01        | Relazione generale 05.SanFrancesco  |
| 05.RME003/00 00        | Relazione sui CAM 05.SanFrancesco   |
| 06.RME004/00 00        | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale   |
| Belle Arti             |   |
| 06.RME006/01 01        | Schema di contratto   |
| 05.RRE001/00 00        | Relazione fotografica 05.SanFrancesco   |
| 05.RRE002/00 00        | Relazione storica 05.SanFrancesco   |
| 05.RRE003/00 00        | Relazione archeologica 05.SanFrancesco  |
| 05.REE001/00 00        | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 05.SanFrancesco  |
| 05.RHE002/00 00        | Relazione paesaggistica 05.SanFrancesco   |
| 05.RHE003/00 00        | Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.l) dpr 207/2010) 05.SanFrancesco  |
| 05.RGE001/00 00        | Relazione geologica e geotecnica 05.SanFrancesco  |
| 05.RWE001/00 00        | Relazione Idraulica 05.SanFrancesco   |
| 05.RSE001/00 00        | Relazione di tecnica strutture (plinti dei pali) - 05.SanFrancesco  |
| 05.RSE002/00 00        | Relazione di calcolo strutture (plinti dei pali) - 05.SanFrancesco  |
| 05.RSE003/00 00        | Relazione sui materiali strutture (plinti dei pali) - 05.SanFrancesco   |
| 05.RZE001/01 01        | Piano di sicurezza e coordinamento 05.SanFrancesco  |
| 05.RZE002/00 00        | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 05.SanFrancesco   |
| 05.RZE003/00 00        | Fascicolo tecnico 05.SanFrancesco   |
| 05.RZE004/00 00        | Cronoprogramma 05.SanFrancesco  |
| 05.RZE005/00 00        | Relazione sulle Interferenze 05.SanFrancesco  |
| 05.RCE001/03 03        | Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco  |
| 05.RCE002/03 03        | Elenco dei prezzi unitari 05.SanFrancesco   |
| 05.RCE003/03 03        | Analisi nuovi prezzi 05.SanFrancesco  |
| 05.RCE004/03 03        | Stima incidenza mano d'opera 05.SanFrancesco  |
| 05.RCE005/03 03        | Costi della sicurezza 05.SanFrancesco   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 05.RCE006/03 03 | Quadro economico 05.SanFrancesco                                   |
| 05.RCE007/01 01 | CSA parte tecnica 05.SanFrancesco                                  |
| 05.RCE008/03 03 | CSA parte amministrativa 05.SanFrancesco                           |
| 05.RCE009/00 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 05.SanFrancesco |
| 05.RCE010/01 01 | Costi COVID-19 05.SanFrancesco                                     |
| 05.RCE011/01 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 05.SanFrancesco                     |
| 05.RCE012/01 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19 05.SanFrancesco                      |
| 05.GUE001/00 00 | Inquadramento generale dell'ambito 05.SanFrancesco                 |
| 05.GRE005/00 00 | Planimetria generale 05.SanFrancesco                               |
| GRE032/00 00    | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6            |
| GRE033/00 00    | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6            |
| GRE034a/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 1 di 5             |
| GRE034b/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 2 di 5             |
| GRE034c/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 3 di 5             |
| GRE034d/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 4 di 5             |
| GRE034e/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 5 di 5             |
| GRE034f/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 1 di 5             |
| GRE034g/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 2 di 5             |
| GRE034h/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 3 di 5             |
| GRE034i/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 4 di 5             |
| GRE034l/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 5 di 5             |
| GRE035/00 00    | Calata San Francesco - Sezioni trasversali                         |
| 05.GKE005/00 00 | Planimetria generale 05.SanFrancesco                               |
| GKE032/00 00    | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6            |
| GKE033/00 00    | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6            |
| GKE034a/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 5  |
| GKE034b/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 5  |
| GKE034c/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 5  |
| GKE034d/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 5  |
| GKE034e/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 5  |
| GKE034f/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 5  |
| GKE034g/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 5  |
| GKE034h/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 5  |
| GKE034i/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 5  |
| GKE034l/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 5  |
| GKE035/00 00    | Calata San Francesco - Sezioni trasversali                         |
| 05.GAE005/00 00 | Calata San Francesco - Planimetria generale                        |
| GAE032/00 00    | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6            |
| GAE033/00 00    | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6            |
| GAE034a/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 5  |
| GAE034b/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 5  |
| GAE034c/00 00   | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 5  |

|                  |  |
|------------------|--|
| GAE034d/00 00    | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 5  |
| GAE034e/00 00    | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 5  |
| GAE034f/00 00    | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 5  |
| GAE034g/00 00    | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 5  |
| GAE034h/00 00    | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 5  |
| GAE034i/00 00    | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 5  |
| GAE034l/00 00    | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 5  |
| GAE035/00 00     | Calata San Francesco - Sezioni trasversali   |
| 05.GAE045/01 01  | Dettagli delle pavimentazioni - 05.SanFrancesco  |
| 05.GAE047/01 01  | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto  |
| 05.GAE048/01 01  | Calata San Francesco - Dettagli del totem informativo  |
| 05.GAE050/00 00  | Calata San Francesco - Dettagli delle sedute   |
| 05.GAE051/01 01  | Calata San Francesco - Dettagli del totem con dispositivo di ricarica  |
| 05.GAE052/00 00  | Calata San Francesco - Dettagli dei corrimano a cavalletto   |
| 05.GAE053/00 00  | Green line di ambito - 05.SanFrancesco   |
| 05.GSE001/00 00  | Carpenteria ed armature Plinto di fondazione pali pubblica illuminazione<br>05.SanFrancesco  |
| 05.GWE001/00 00  | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 05.SanFrancesco   |
| 05.GWE002/00 00  | Impianti acque meteoriche dettagli 05.SanFrancesco   |
| 05.GEE032/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6 - 05<br>San Francesco |
| 05.GEE033/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6 - 05<br>San Francesco |
| 05.GEE033a/01 01 | Progetto impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 05.SanFrancesco   |
| 05.GZE001/01 01  | Sicurezza - Planimetria di cantiere 05.SanFrancesco  |

#### 06.CACCIOTTOLI

|                 |  |
|-----------------|--|
| 06.RME001/00 00 | Elenco Elaborati   |
| 06.RME002/01 01 | Relazione generale 06.Cacciottoli  |
| 06.RME003/00 00 | Relazione sui CAM 06.Cacciottoli   |
| 06.RME004/00 00 | Relazione specialistica indagini strutturali e indagini integrative<br>06.Cacciottoli  |
| 06.RME005/00 00 | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia<br>Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela<br>monumentale |
| 06.RME006/00 00 | Schema di contratto  |
| 06.RRE001/00 00 | Relazione fotografica 06.Cacciottoli   |
| 06.RRE002/00 00 | Relazione storica 06.Cacciottoli   |
| 06.RRE003/00 00 | Relazione archeologica 06.Cacciottoli  |
| 06.RSE001/00 00 | Relazione sulle strutture secondarie 06.Cacciottoli  |
| 06.REE001/00 00 | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 06.Cacciottoli  |



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Verde della città

|                 |   |
|-----------------|---|
| 06.RHE001/00 00 | Relazione specialistica opere a verde 06.Cacciottoli                    |
| 06.RHE002/00 00 | Relazione paesaggistica 06.Cacciottoli                                  |
| 06.RHE003/00 00 | Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.l) dpr 207/2010) 06.Cacciottoli |
| 06.RGE001/00 00 | Relazione geologica e geotecnica 06.Cacciottoli                         |
| 06.RWE001/00 00 | Relazione Idraulica 06.Cacciottoli                                      |
| 06.RZE001/01 01 | Piano di sicurezza e coordinamento 06.Cacciottoli                       |
| 06.RZE002/00 00 | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 06.Cacciottoli              |
| 06.RZE003/00 00 | Fascicolo tecnico 06.Cacciottoli  |
| 06.RZE004/00 00 | Cronoprogramma 06.Cacciottoli   |
| 06.RZE005/00 00 | Relazione sulle Interferenze 06.Cacciottoli                             |
| 06.RCE001/02 02 | Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli                               |
| 06.RCE002/02 02 | Elenco dei prezzi unitari 06.Cacciottoli                                |
| 06.RCE003/02 02 | Analisi nuovi prezzi 06.Cacciottoli                                     |
| 06.RCE004/02 02 | Stima incidenza mano d'opera 06.Cacciottoli                             |
| 06.RCE005/02 02 | Costi della sicurezza 06.Cacciottoli                                    |
| 06.RCE006/02 02 | Quadro economico 06.Cacciottoli   |
| 06.RCE007/01 01 | CSA parte tecnica 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE008/02 02 | CSA parte amministrativa 06.Cacciottoli                                 |
| 06.RCE009/00 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 06.Cacciottoli       |
| 06.RCE010/00 00 | Costi COVID-19 06.Cacciottoli   |
| 06.RCE011/00 00 | Analisi Prezzi Costi sicurezza 06.Cacciottoli                           |
| 06.RCE012/00 00 | Analisi prezzi Costi COVID-19 06.Cacciottoli                            |
| 06.GUE001/00 00 | Inquadramento generale dell'ambito 06.Cacciottoli                       |
| 06.GRE006/00 00 | Planimetria generale 06.Cacciottoli                                     |
| GRE036/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 1/2 di 8                     |
| GRE037/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 3 di 8                       |
| GRE038/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 4/5 di 8                     |
| GRE039/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 6 di 8                       |
| GRE040/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 7 di 8                       |
| GRE041/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 8 di 8                       |
| GRE042a/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 1 di 7                    |
| GRE042b/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 2 di 7                    |
| GRE042c/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 3 di 7                    |
| GRE042d/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 4 di 7                    |
| GRE042e/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 5 di 7                    |
| GRE042f/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 6 di 7                    |
| GRE042g/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 7 di 7                    |
| GRE042h/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 1 di 7                    |
| GRE042i/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 2 di 7                    |
| GRE042l/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 3 di 7                    |
| GRE042m/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 4 di 7                    |
| GRE042n/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 5 di 7                    |



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione





COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Verde della città

|                 |   |
|-----------------|---|
| GRE042o/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 6 di 7            |
| GRE042p/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 7 di 7            |
| GRE043/00 00    | Salita Cacciottoli - Sezioni trasversali                        |
| 06.GKE006/00 00 | Planimetria generale 06.Cacciottoli                             |
| GKE036/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 1/2 di 8             |
| GKE037/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 3 di 8               |
| GKE038/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 4/5 di 8             |
| GKE039/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 6 di 8               |
| GKE040/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 7 di 8               |
| GKE041/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 8 di 8               |
| GKE042a/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 7 |
| GKE042b/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 7 |
| GKE042c/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 7 |
| GKE042d/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 7 |
| GKE042e/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 7 |
| GKE042f/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 7 |
| GKE042g/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 7 |
| GKE042h/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 7 |
| GKE042i/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 |
| GKE042l/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 |
| GKE042m/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 |
| GKE042n/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 |
| GKE042o/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7 |
| GKE042p/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7 |
| GKE043/00 00    | Salita Cacciottoli - Sezioni trasversali                        |
| 06.GAE006/00 00 | Salita Cacciottoli - Planimetria generale                       |
| GAE036/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 1/2 di 8             |
| GAE037/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 3 di 8               |
| GAE038/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 4/5 di 8             |
| GAE038a/01 01   | Salita Cacciottoli - Sottopasso pedonale                        |
| GAE039/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 6 di 8               |
| GAE039a/00 00   | Salita Cacciottoli - Scale di progetto piazza Leonardo          |
| GAE040/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 7 di 8               |
| GAE041/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 8 di 8               |
| GAE042a/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 7 |
| GAE042b/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 7 |
| GAE042c/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 7 |
| GAE042d/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 7 |
| GAE042e/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 7 |
| GAE042f/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 7 |
| GAE042g/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 7 |
| GAE042h/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 7 |



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



Coesione Napoli



|                  |   |
|------------------|---|
| GAE042i/00 00    | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7   |
| GAE042l/00 00    | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7   |
| GAE042m/00 00    | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7   |
| GAE042n/00 00    | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7   |
| GAE042o/00 00    | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7   |
| GAE042p/00 00    | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7   |
| GAE043/00 00     | Salita Cacciottoli - Sezioni trasversali  |
| 06.GAE045/01 01  | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 06.Cacciottoli   |
| 06.GAE047/00 00  | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto   |
| 06GAE048/01 01   | Salita Cacciottoli - Dettagli del totem informativo   |
| 06GAE050/00 00   | Salita Cacciottoli - Dettagli delle sedute  |
| 06GAE051/01 01   | Salita Cacciottoli - Dettagli del totem con dispositivo di ricarica   |
| 06GAE052/00 00   | Salita Cacciottoli - Dettagli dei corrimano a cavalletto  |
| 06.GAE053/00 00  | Green line di ambito - 06.Cacciottoli   |
| 06.GWE001/00 00  | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 06.Cacciottoli   |
| 06.GWE002/00 00  | Impianti acque meteoriche dettagli 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE036/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1/2 di 8 - 06.Cacciottoli |
| 06.GEE037/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE038/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4/5 di 8 - 06.Cacciottoli |
| 06.GEE039/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 6 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE040/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 7 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE041/00 00  | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta -<br>Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 8 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE041a/01 01 | Progetto impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 06.Cacciottoli   |
| 06.GZE001/01 01  | Sicurezza - Planimetria di cantiere 06.Cacciottoli  |

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, *la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente, (...) prima dell'inizio delle procedure di affidamento;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 50/2016 *la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista;*

**Visti:**

- il Rapporto intermedio di verifica n. 1 del 04/05/2022 (protocollo n. 345558), redatto e firmato dalla società EN3 S.r.l.;
- il Rapporto intermedio di verifica n. 2 del 31/05/2022 (protocollo n. 427288), redatto e firmato dalla società EN3 S.r.l.;
- il Rapporto conclusivo di verifica *RCA22V362a* del 21/06/2022 (protocollo n. 0480958), redatto e firmato dalla società EN3 S.r.l.;
- il Registro di verifica redatto dalla società EN3 S.r.l. e sottoscritto digitalmente dalla società EN3 S.r.l., dal RTP Sab S.r.l (mandataria)/B5 S.r.l./Ing. Alberto Capitanucci (mandanti) incaricato della progettazione e dal RUP

che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Per quanto riportato in premessa, la sottoscritta arch. Francesca Spera, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

**VALIDA**

Il progetto esecutivo denominato *“Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”* redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Sab Srl/B5 Srl/Ing. Alberto Capitanucci, di cui al link indicato nella nota protocollo n. 0471471 del 17/06/2022, composto dagli elaborati sopra elencati e riportati nel Rapporto conclusivo di verifica *RCA22V362a* del 21/06/2022.

Napoli, 23 giugno 2022

Firmato digitalmente da  
Il responsabile unico del procedimento  
*arch. Francesca Spera*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>1/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

**VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO**  
**VERBALE DI VERIFICA INTERMEDIA N.1 DEL 04/05/2022**  
**art. 26 comma 3 e comma 8 del d.lgs. 50/2016**

Servizio di verifica preventiva del progetto esecutivo "**Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare**" per conto del Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Verde della città.

Elaborati progettuali acquisiti in data 20/04/2022:

Documentazione amministrativa acquisita:

-

Al fine di accertare l'unità progettuale (**art. 26 co. 3 d.Lgs. 50/2016**), si è proceduto alla verifica della conformità della presente fase progettuale rispetto alla precedente. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

| N.   | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE |                                      |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Oss. | 1                                     | Conformità al progetto definitivo:   |
|      | Controdeduzioni:                      | Da compilarsi a cura del Progettista |
|      | Note:                                 | Da compilarsi a cura di En3          |

Al fine di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del Codice degli Appalti, nonché la loro conformità alla normativa vigente (**art. 26 co. 1 d.Lgs. 50/2016**) ed accertare a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere (**art. 26 co. 4 d.Lgs. 50/2016**) si è proceduto alla verifica del presente progetto esecutivo rilevando le sottoriportate non conformità (N.c.)/osservazioni (Oss.).

La scrivente società di verifica ha proceduto, inoltre, alla verifica del progetto esecutivo verificandone la conformità all'**art. 23** (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) comma 8 (Progetto esecutivo) del **d.lgs. 50/2016** ed agli **art. 33** (Documenti componenti il progetto esecutivo), **art. 34** (Relazione generale del progetto esecutivo), **art. 35** (Relazioni specialistiche), **art. 36** (Elaborati grafici del progetto esecutivo), **art. 37** (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti), **art. 38** (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti), **art. 39** (Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera), **art. 40** (Cronoprogramma), **art. 41** (Elenco dei prezzi unitari), **art. 42** (Computo metrico estimativo e quadro economico), **art. 43** (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto) del **d.p.r. 207/2010**.

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |  |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>2/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

Osservazioni rilevate in merito agli aspetti amministrativi:

| N.       | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| 2        | In merito alla documentazione amministrativa, si richiede di visionare:                     |                              |
| Oss. 2.1 | Documentazione di richiesta/assegnazione CUP: B69J17000070001                               |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. 2.2 | Documentazione attestante la nomina del RUP.  |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. 2.3 | Documentazione attestante la nomina del progettista.  |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. 2.4 | Documentazione attestante la nomina di eventuali consulenti esterni.                        |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. 2.5 | Documentazione attestante la nomina del CSP.  |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| 3        | Per quanto riguarda la documentazione tecnica, si richiede di visionare:                    |                              |
| Oss. 3.1 | Atto di approvazione del documento preliminare all'avvio della progettazione, se esistente. |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. 3.2 | Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, se esistente.        |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. 3.3 | Atto di approvazione del progetto definitivo, se esistente.                                 |                              |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del RUP |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |

Osservazioni rilevate in merito alle autorizzazioni:

| N.       | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |   |
|----------|--|---|
| 4        | Autorizzazioni e pareri:   |   |
| Oss. 4.1 | Nulla osta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale in merito alla compatibilità dell'intervento. |   |
|          | Controdeduzioni:   | - |
|          | Note:  | - |
| Oss. 4.2 | Parere preventivo Vigili del Fuoco (d.p.r. n. 151/2011).                                     |   |
|          | Controdeduzioni:   | - |
|          | Note:  | - |
| Oss. 4.3 | Autorizzazione sismica (Art.93, 94 e 94-bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380).               |   |
|          | Controdeduzioni:   | - |
|          | Note:  | - |
| 4.4      | Autorizzazione Soprintendenza Beni Archeologici e Culturali (artt. 21-22 del d.lgs n. 42 del |   |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>3/34               |
|  |  | <b>DATA</b><br>04/05/2022         |

| N.        | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |                                      |
|-----------|--|--------------------------------------|
| Oss.      | 2004 e art. 2 del d.lgs n. 156 del 2006.   |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.5  | Autorizzazione per zone a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 1923).                                       |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.6  | Autorizzazione Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici (artt. 146-149 del d.lgs n. 42 del 2004).    |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.7  | Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.).                          |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.8  | Autorizzazione Parco o Area naturale protetta (Legge quadro sulle Aree Protette - L. 394 del 6 dicembre 1991). |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.9  | Nulla osta ambientale (AUA-AIA-VIA-VAS).   |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.10 | Indagine per bonifica da ordigni bellici (Legge 1 ottobre 2012, n. 177).                                       |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | -                                    |
|           | Note:  | -                                    |
| Oss. 4.11 | Parere Regione in merito alla compatibilità dell'intervento.   |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.12 | Parere Provincia in merito alla compatibilità dell'intervento.   |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.13 | Permesso di costruire rilasciato dal Comune interessato.   |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.14 | Autorizzazione prossimità ferrovia (RFI) (d.p.r. 11 luglio 1980, n.753).                                       |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.15 | Autorizzazione prossimità strada (ANAS). (Titolo II - Costruzione e tutela delle strade - Artt. 26-27).        |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.16 | Verbale della conferenza di servizi.   |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.17 | Conformità urbanistica.  |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |

|  |  |  |                     |                           |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |   |                     |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.  |                     |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1121 327 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>4/34         </td> <td data-bbox="1251 327 1481 405"> <b>DATA</b><br/>04/05/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>4/34 | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>4/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022  |  |                     |                           |

| N.        | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |                                      |
|-----------|--|--------------------------------------|
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.18 | Conformità delle opere di contenimento del consumo energetico (Allegato E del d.lgs 311/2006). |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.19 | Protezione scariche atmosferiche (d.p.r. n. 462 del 2001).                                     |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | -                                    |
|           | Note:  | -                                    |
| Oss. 4.20 | Accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche (art. 21, d.p.r. n. 503 del 1996).      |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.21 | Disponibilità dei siti o dell'immobile oggetto di intervento.                                  |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 4.22 | Altri autorizzazioni e pareri:   |                                      |
|           | Controdeduzioni:   | -                                    |
|           | Note:  | -                                    |

Osservazioni/Non conformità rilevate in merito agli aspetti tecnici:

#### Scalinata Monumentale di MONTESANTO:

| N.                    | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|--|--|------------|--|--|
| 5                     | Risultano assenti i seguenti elaborati:   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| N.c. 5.1              | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|                       | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|                       | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| N.c. 5.2              | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|                       | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|                       | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| N.c. 5.3              | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|                       | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|                       | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Oss. 6                | I seguenti elaborati riportano un'incongruenza tra il titolo presente in elenco elaborati e quello riportato nei rispettivi cartigli:   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 1744 606 1800">Cod. elenco elaborati</th> <th data-bbox="606 1744 949 1800">Nome elaborato (Elenco elaborati)</th> <th data-bbox="949 1744 1361 1800">Nome elaborato (Cartiglio)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 1800 606 1890">GKE009c/00</td> <td data-bbox="606 1800 949 1890">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3</td> <td data-bbox="949 1800 1361 1890">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1890 606 1977">GKE009f/00</td> <td data-bbox="606 1890 949 1977">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3</td> <td data-bbox="949 1890 1361 1977">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3</td> </tr> </tbody> </table> |  | Cod. elenco elaborati | Nome elaborato (Elenco elaborati) | Nome elaborato (Cartiglio) | GKE009c/00 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3 | GKE009f/00 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3 |
| Cod. elenco elaborati | Nome elaborato (Elenco elaborati)   | Nome elaborato (Cartiglio)   |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| GKE009c/00            | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3  | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3 |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| GKE009f/00            | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3  | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3 |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>5/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

| N.       | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 7        | Elaborato 01.RZE004/00 - Cronoprogramma 01.Montesanto:  |                                      |
| Oss. 7.1 | in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.        |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 7.2 | il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.   |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 8        | Elaborato 01.RCE001/01 Computo metrico estimativo 01.Montesanto:  |                                      |
| Oss. 8.1 | Voce 4: come sono stati calcolati i 50 kg/ml. della ringhiera da rimuovere?   |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 8.2 | Voce 7: la tariffa corretta è la R.02.060.022.a (non la R.02.060.022.b) in quanto la successiva voce 11 contabilizza 10 cm. (e non da 10,01 a 20 cm.).  |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 8.3 | Voce n. 13: è stata individuata la discarica a 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| N.c. 8.4 | Voce n. 24 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come sono stati calcolati i 50 kg/ml. della ringhiera da rimuovere?                                      |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| N.c. 8.5 | Voce n. 38: nella sottovoce si riporta "Vedi voce n° 37 [mc 51.480]" ma la quantità indicata alla voce n.37 comprende anche quella rinterrata pari a 25,48 mc che non deve essere trasportata in discarica, dunque la quantità corretta da conferire in discarica è pari a 26,00 mc (cfr. voce n.35). |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| N.c. 8.6 | Voce 39: perché i ml di rete antincendio vengono moltiplicati per 1,5?  |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|          | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| N.c. 8.7 | Voce n. 53: la descrizione della tariffa riporta "Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali", ma la quantità di materiale da demolire è riferita alla demolizione di muratura in mattoni o tufo.   |                                      |
|          | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  |                                   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>6/34               | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

| N.   | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE |   |
|------|---|---|
|      | Note:                                   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 8.8                                     | <p>Voce n. 81: si riporta "Il terreno rimosso va spostato su V.MTS-01", cosa si intende? Il terreno derivante dallo scavo verrà riutilizzato all'interno del sito?</p> <p>In merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, al fine di qualificare il materiale scavato come sottoprodotto e non come rifiuto, è necessario eseguire le procedure di caratterizzazione ambientale secondo l'allegato 1 del d.P.R. 120/2017, in alternativa deve essere redatto un allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al co. 1 art. 186 D.Lgs. 152/2006 al fine di considerare le terre e rocce da scavo di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) d.P.R. 120/2017 a tutti gli effetti quali sottoprodotti utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo.</p>   |
|      | Controdeduzioni:                        | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:                                   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 8.9                                     | <p>Voce n. 92: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizzata per la quantità di materiale derivante dall'abbattimento degli alberi e dall'estirpazione dei ceppi.</p>  |
|      | Controdeduzioni:                        | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:                                   | Da compilarsi a cura di En3   |
| Oss. | 9                                       | <p>Elaborato 01.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 01.Montesanto: la tariffa con codice T.01.030.020.a è stata riportata più volte. Al fine di una maggiore chiarezza è opportuno eliminare la tariffa ripetuta dall'elaborato.</p>  |
|      | Controdeduzioni:                        | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:                                   | Da compilarsi a cura di En3   |
|      | 10                                      | Elaborato 01.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 01.Montesanto:  |
| N.c. | 10.1                                    | <p>I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_02 passa da 116,149 euro a 116,000 euro, AP_03 passa da 17,171 euro a 17,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_01 passa da 101,764 euro a 102,000 euro, AP_13 passa da 76,791 euro a 77,000 euro, etc.).</p>   |
|      | Controdeduzioni:                        | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:                                   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 10.2                                    | <p>Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali di 1,05 % e 3 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</li> <li>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</li> <li>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.</li> </ul> <p>L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata.</p> |
|      | Controdeduzioni:                        | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:                                   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 10.3                                    | <p>Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).</p>   |


|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>7/34               | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

| N.        | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |                                      |
|-----------|---|--------------------------------------|
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 10.4 | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?  |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 10.5 | Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?   |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 10.6 | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi? |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 11        | Elaborato 01.RCE005/00 - Costi della Sicurezza 01. Montesanto:  |                                      |
| N.c. 11.1 | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri".   |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| N.c. 11.2 | Voce n. 9: vengono computati n. 5 estintori per 1 mese a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (come da cronoprogramma).  |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| N.c. 11.3 | Voci n. 17 e n. 18: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.   |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| Oss. 11.4 | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).  |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 12        | Elaborato 01.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 01.Montesanto:   |                                      |
| Oss. 12.1 | Le campiture delle aree operative riportate in legenda risultano assenti, pertanto l'individuazione delle aree nel layout di cantiere non risulta chiaro.   |                                      |
|           | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|           | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |

|  |  |  |                     |                           |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |   |                     |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.  |                     |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 333 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>8/34         </td> <td data-bbox="1251 333 1476 405"> <b>DATA</b><br/>04/05/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>8/34 | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>8/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022  |  |                     |                           |

| N.               | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |                  |                                      |       |                             |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| N.c.<br>12.2     | <p>Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 01.RCE005/00).</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 568 612 602">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 568 1380 602">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 602 612 636">Note:</td> <td data-bbox="612 602 1380 636">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table>   | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| 13               | Elaborato 01.RCE006/01 - Quadro economico 01.Montesanto:  |                  |                                      |       |                             |
| Oss.<br>13.1     | <p>Voce B5: Spese Tecniche per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: non sono previste spese per progettazione esecutiva?</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 739 612 772">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 739 1380 772">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 772 612 806">Note:</td> <td data-bbox="612 772 1380 806">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table>  | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| Oss.<br>13.2     | <p>Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 904 612 938">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 904 1380 938">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 938 612 972">Note:</td> <td data-bbox="612 938 1380 972">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table>  | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| 14               | Elaborato Relazione CNAP.001.01.RME00200_Relazione generale   |                  |                                      |       |                             |
| N.c.<br>14.1     | <p>Pag. 40 si riporta "Riguardo l'accessibilità, il progetto propone la realizzazione di una pedana rialzata ed amovibile sulla terrazza di accesso", in quali voci di computo è contabilizzata?</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1102 612 1135">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 1102 1380 1135">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1135 612 1169">Note:</td> <td data-bbox="612 1135 1380 1169">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table>  | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| Oss.<br>14.2     | <p>Pag. 45 si riporta "L'intervento prevede la realizzazione di un Isola Digitale", in quali voci di computo si contabilizzano: quadri elettrici; impianto di illuminazione; punti di ricarica per dispositivi elettronici; predisposizione Wi-Fi e TVCC; impianto fotovoltaico con batterie di accumulo?</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1301 612 1335">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 1301 1380 1335">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1335 612 1368">Note:</td> <td data-bbox="612 1335 1380 1368">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table>   | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| 15               | Elaborato 01.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 01.Montesanto:  |                  |                                      |       |                             |
| N.c.<br>15.1     | <p>Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1503 612 1536">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 1503 1380 1536">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1536 612 1570">Note:</td> <td data-bbox="612 1536 1380 1570">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table>  | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| Oss.<br>15.2     | <p>Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro".</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1603 612 1637">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 1603 1380 1637">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1637 612 1671">Note:</td> <td data-bbox="612 1637 1380 1671">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table>   | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| Oss.<br>16       | <p>Elaborato 01.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 01.Montesanto: nella legenda "interventi lavori stradali - pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio A.11.010.450.a, AP_05, E.01.010.010.a, etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 01.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 01.Montesanto). Tali lavorazioni sono previste in progetto?</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1834 612 1868">Controdeduzioni:</td> <td data-bbox="612 1834 1380 1868">Da compilarsi a cura del progettista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1868 612 1901">Note:</td> <td data-bbox="612 1868 1380 1901">Da compilarsi a cura di En3</td> </tr> </table> | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista | Note: | Da compilarsi a cura di En3 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |                  |                                      |       |                             |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |                  |                                      |       |                             |
| Oss.<br>17       | <p>Elaborato CNAP.001GAE01000: Cosa indicano le sagome dei lampioni in bianco?</p>  |                  |                                      |       |                             |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>9/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

| N.         | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |                                      |
|------------|--|--------------------------------------|
|            |    |                                      |
|            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| 18<br>Oss. | Elaborato CNAP.001GAE009b00: Cosa indicano le sagome dei lampioni in bianco?<br>  |                                      |
|            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |
| 19<br>Oss. | Elaborato CNAP.001.01.RZE00400_CRONO: in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma il calcolo non si riscontra. |                                      |
|            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista |
|            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3          |

### Scala PEDAMENTINA:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 20           | Risultano assenti i seguenti elaborati:  |  |
| N.c.<br>20.1 | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).<br>Controdeduzioni: Da compilarsi a cura del progettista<br>Note: Da compilarsi a cura di En3  |  |
| N.c.<br>20.2 | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)<br>Controdeduzioni: Da compilarsi a cura del progettista<br>Note: Da compilarsi a cura di En3  |  |
| N.c.<br>20.3 | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).<br>Controdeduzioni: Da compilarsi a cura del progettista<br>Note: Da compilarsi a cura di En3 |  |
| 21           | Elaborato 02.RCE005/00 - Costi della sicurezza 02.Pedamentina: l'elaborato consegnato  |  |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |    |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 333 1249 394"> <b>PAG.</b><br/>10/34         </td> <td data-bbox="1249 333 1463 394"> <b>DATA</b><br/>04/05/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>10/34 | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>10/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022  |   |                      |                           |

|                |  |
|----------------|--|
| N.c.<br><br>22 | riporta solo il cartiglio.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss.<br>22.1   | Elaborato 02.RZE004/00 - Cronoprogramma 02.Pedamentina:<br>in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.<br>22.2   | il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.<br>23.1   | Elaborato 02.RCE001/01 Computo metrico estimativo 02.Pedamentina:<br>Voce n. 15: è stata individuata la discarica a 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c.<br>23.2   | Voce n. 20 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come sono stati stimati i 30 kg./ml per la ringhiera da rimuovere?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c.<br>23.3   | Voce n. 18: scavo 60 mc<br>Voce n. 21: demolizione muratura in tufo 9,016 mc<br>Voce n. 37: spicconatura di intonaco 891,35 mq<br>Voce n. 78: demolizione di massetto 45,50 mq<br>Voce n. 79: demolizione di pavimenti in pietra 45,50 mq<br>Voce n. 80: demolizione di muratura in tufo 0,40 mc<br>Per le quantità di materiale derivante dagli scavi e demolizioni sopra indicati non vengono previsti gli oneri relativi al trasporto in discarica.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a> |
| N.c.<br>23.4   | Voce 57: come sono stati stimati i 30 kg./ml per la ringhiere ed inferriate?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c.<br>24.1   | Elaborato 02.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 02.Pedamentina:<br>Il codice E.12.060.035.b (utilizzato per identificare la tariffa relativa alla "Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo [...] spessore finale pari a 3 mm [...]") è errato. Il codice corretto, riportato nel Prezzario Regione Campania 2021 è E.12.050.035.b.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 24.2           | La tariffa con codice T.01.030.020.a è stata riportata più volte. Al fine di una maggiore  |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |    |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1125 333 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>         11/34       </td> <td data-bbox="1251 333 1476 405"> <b>DATA</b><br/>         04/05/2022       </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>11/34 | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>11/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022  |   |                      |                           |

|                  |   |
|------------------|---|
| Oss.<br><br>25   | chiarezza è opportuno eliminare la tariffa ripetuta dall'elaborato.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c.<br><br>25.1 | Elaborato 02.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 02.Pedamentina:<br>I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_04 passa da 2.585,268 euro a 2.585,000 euro, AP_18 passa da 99,420 euro a 99,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_32 passa da 343,927 euro a 344,00 euro, AP_44 passa da 304,787 euro a 305,000, etc.).<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c.<br><br>25.2 | Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 5 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola:<br>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;<br>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;<br>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.<br>L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a> |
| N.c.<br><br>25.3 | Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.<br><br>25.4 | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss.<br><br>25.5 | Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss.<br><br>25.6 | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>12/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 26   | Elaborato 02.RCE006/01 - Quadro economico 02.Pedamentina:                        |  |
| Oss. | 26.1   | Voce B5: si riporta "Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Non sono previste spese per la progettazione esecutiva?   |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. | 26.2   | Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?  |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 27   | Elaborato 02.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 02.Pedamentina:                |  |
| N.c. | 27.1   | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.  |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 27.2   | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro"  |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 28   | Elaborato CNAP.001.02.GEE014a00: mancano fronti quadro   |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 29   | Elaborato 02.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 02.Pedamentina: |  |
| Oss. | 29.1   | Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_31, AP_23, AP_22 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 02.RCE001/01 01Computo metrico estimativo 02.Pedamentina). Tali lavorazioni sono previste in progetto?                               |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. | 29.2   | Nella legenda "interventi lavori stradali - pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio U.05.010.020.a, AP_05, etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 02.RCE001/01 01Computo metrico estimativo 02.Pedamentina). Tali lavorazioni sono previste in progetto? |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |

### Salita del PETRAIO:

|      |   |   |
|------|---|---|
| 30   | Risultano assenti i seguenti elaborati: |   |
| N.c. | 30.1                                    | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010). |
|      | Controdeduzioni:                        | Da compilarsi a cura del progettista                              |
|      | Note:                                   | Da compilarsi a cura di En3                                       |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>13/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|              |  |
|--------------|--|
| N.c.<br>30.2 | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c.<br>30.3 | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| 31           | Elaborato 03.RZE004/00 - Cronoprogramma 03.Petraio:  |
| Oss.<br>31.1 | In PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma il calcolo non si riscontra.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>                 |
| N.c.<br>31.2 | Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 32           | Elaborato 03.RCE001/01 Computo metrico estimativo 03.Petraio:  |
| Oss.<br>32.1 | Voci n. 13, n. 37, n. 46, n. 48: è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c.<br>32.2 | Voce n. 23 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come sono stati stimati i 30 e 35 kg/ml di ringhiere da rimuovere?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.<br>32.3 | Voce 24: come sono stati stimati i 30 e 40 kg/ml di inferriate?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.<br>32.4 | Voce 26: come sono stati stimati i 30 e 35 kg/ml di ringhiere?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c.<br>32.5 | Voce n.50: demolizione di massetto 81,90 mq<br>Voce n.51: demolizione di pavimenti in pietra 81,90 mq<br>Voce n.52: demolizione di muratura in tufo 0,328 mc<br>Per le quantità di materiale derivante dalle demolizioni sopra indicate non vengono previsti gli oneri relativi al trasporto in discarica.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a> |
| 33           | Elaborato 03.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 03.Petraio:   |
| N.c.<br>33.1 | Il codice L.02.040.060.e (utilizzato per identificare la tariffa relativa al "Cavidotto in tubazione flessibile corrugata [...] diametro 90 mm") è errato. Il codice tariffa corretto,   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>14/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|           |   |
|-----------|---|
|           | desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è L.02.080.130.e.  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. 33.2 | Le tariffe con codici T.01.010.020.a e T.01.030.020.a sono stati riportati più volte. Al fine di una maggiore chiarezza è opportuno eliminare le tariffe ripetute dall'elaborato.   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. 33.3 | La tariffa U.05.010.070.b riporta un importo pari a 3,090 euro, non corrispondente a quello desumibile dal prezzario, che invece riporta un importo pari a 3,15 euro.   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| 34        | Elaborato 03.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 03.Petraio:   |
| N.c. 34.1 | I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_07 passa da 51,040 euro a 51,000 euro, AP_15 passa da 4803,204 euro a 4803,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_11 passa da 442,521 euro a 443,000 euro, AP_22 passa da 55,948 euro a 56,00 etc.).   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. 34.2 | Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali di 1,05 % e 3 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</li> <li>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</li> <li>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.</li> </ul> L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata. |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. 34.3 | Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. 34.4 | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. 34.5 | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>15/34              | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |  |
|------|--|
|      | modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 35   | Elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio:   |
| N.c. | 35.1 Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 35.2 Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 35.3 Voci n. 10 e n. 11: le voci computano n. 1 monoblocco prefabbricato per il primo mese (voce n. 10) e nella voce successiva vengono computati n. 2 monoblocchi prefabbricati per ulteriori 3 mesi successivi al primo. Quanti monoblocchi prefabbricati sono previsti? Si fa presente, inoltre, che la durata dei lavori complessiva dei lavori è pari a 90 giorni (come da cronoprogramma). |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 35.4 Voce n. 14: i coni in gomma vengono computati per 2 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 3 mesi (come da cronoprogramma).  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 35.5 Voci n. 15 e n. 16: i cartelli sono stati computati per 2 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 3 mesi (come da cronoprogramma).  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 35.6 Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 36   | Elaborato 03.RCE006/01 - Quadro economico 03.Petraio:  |
| Oss. | 36.1 Voce B5: si riporta "Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Come vengono riconosciute le spese di progettazione definitiva?  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 36.2 Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>16/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 37   | Elaborato 03.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 03.Petraio:     |  |
| Oss. | 37.1   | Dove è collocato il monoblocco prefabbricato (box di cantiere) riportato in legenda e computato alle voci n. 10 e n. 11 dell'elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio?  |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 37.2   | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 03.RCE005/00).   |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 37.3   | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei rifiuti;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 38   | Elaborato 03.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 03.Petraio:                |  |
| N.c. | 38.1   | Pag. n. 2: nella tabella si riporta un importo esecuzione dei lavori pari a euro 623.771,73 non corrispondente con quanto riportato nel computo metrico estimativo (elaborato 03.RCE001/01 Computo metrico estimativo 03.Petraio) pari a euro 623.771,46.  |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 38.2   | Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto: nella tabella si riporta un importo Costi di sicurezza da PSC (CSC) pari a euro 21.422,27 non corrispondente con quanto riportato nel computo oneri della sicurezza (elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio) pari a euro 21.442,27.   |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 38.3   | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.  |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 38.4   | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro"  |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note:  | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 39   | Elaborato 03.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 03.Petraio: |  |
| Oss. | 39.1   | Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_20, R.05.030.010.a, E.02.060 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 03.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 03.Petraio). Tali lavorazioni sono previste in progetto?  |
|      | Controdeduzioni:   | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>17/34              |
|  |  | <b>DATA</b><br>04/05/2022         |

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. | 39.2             | Nella legenda "interventi lavori stradali – pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_21, AP_05, etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 03.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 03.Petraio). Tali lavorazioni sono previste in progetto? |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |

### Salita MOIARIELLO:

|  | 40  | Risultano assenti i seguenti elaborati:  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|---|------------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|
| N.c.   | 40.1  | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Controdeduzioni: Da compilarsi a cura del progettista  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Note: Da compilarsi a cura di En3  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| N.c.   | 40.2  | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Controdeduzioni: Da compilarsi a cura del progettista  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Note: Da compilarsi a cura di En3  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| N.c.   | 40.3  | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010). |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Controdeduzioni: Da compilarsi a cura del progettista  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Note: Da compilarsi a cura di En3  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| Oss.   | 41  | I seguenti elaborati riportano un'incongruenza tra il titolo presente in elenco elaborati e quello riportato nei rispettivi cartigli:  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| <table border="1" data-bbox="411 1308 1339 1787"> <thead> <tr> <th>Cod. elenco elaborati</th> <th>Nome elaborato (Elenco elaborati)</th> <th>Nome elaborato (Cartiglio)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GKE030l/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030m/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030n/0</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030n/0</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030o/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030p/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030q/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | Cod. elenco elaborati | Nome elaborato (Elenco elaborati) | Nome elaborato (Cartiglio) | GKE030l/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 | GKE030m/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 | GKE030n/0 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 | GKE030n/0 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 | GKE030o/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 | GKE030p/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7 | GKE030q/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7 |
| Cod. elenco elaborati  | Nome elaborato (Elenco elaborati)                               | Nome elaborato (Cartiglio)   |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| GKE030l/00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| GKE030m/00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| GKE030n/0  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| GKE030n/0  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| GKE030o/00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| GKE030p/00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| GKE030q/00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Controdeduzioni: Da compilarsi a cura del progettista  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  |   | Note: Da compilarsi a cura di En3  |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|  | 42  | Elaborato 04.RZE004/00 - Cronoprogramma 04.Moiariello:   |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
| Oss.   | 42.1  | In PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una                 |                       |                                   |                            |            |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>18/34              | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |   |
|------|---|
|      | squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete.” Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 42.2 Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall’art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
|      | 43 Elaborato 04.RCE001/01 - Computo metrico estimativo 04.Moiariello:   |
| Oss. | 43.1 Voci n. 13:<br>a) è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?<br>b) A quale voce è stata contabilizzata la rimozione delle ringhiere per le quali si prevede il trasporto in discarica (come riportato nelle misurazioni)?   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 43.2 Voce n. 19: si prevede il rinterro del materiale scavato per una quantità pari a 206,185 mc. In merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, al fine di qualificare il materiale scavato come sottoprodotto e non come rifiuto, è necessario eseguire le procedure di caratterizzazione ambientale secondo l’allegato 1 del d.P.R. 120/2017, in alternativa deve essere redatto un allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al co. 1 art. 186 D.Lgs. 152/2006 al fine di considerare le terre e rocce da scavo di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) d.P.R. 120/2017 a tutti gli effetti quali sottoprodotti utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo. |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 43.3 Voce n. 27: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 43.4 Voce 37: come si è stimato 50 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 43.5 Voce 38: come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere?  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. | 43.6 Voci n. 48, n. 50: è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. | 43.7 Voci n. 50 e n. 54: è stata individuata la discarica a 20 km presso la quale sarà trasportato il materiale?  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>   |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |   |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 333 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>         19/34       </td> <td data-bbox="1251 333 1476 405"> <b>DATA</b><br/>         04/05/2022       </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>19/34 | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>19/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022  |   |                      |                           |

|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|------------|
| N.c.             | 43.8  | Voce n.52: demolizione sottofondo per posa in opera canalette 11,70 mq<br>Voce n.53: demolizione di pavimenti in pietra 11,70 mq<br>Voce n.55: demolizione di muratura in tufo 0,28 mc<br>Per le quantità di materiale derivante dalle demolizioni sopra indicate non vengono previsti gli oneri relativi al trasporto in discarica. |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Controdeduzioni:                            | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b>  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| N.c.             | 43.9  | Voce 71: l'unità di misura della tariffa AP_IDR_03 è cadauno ma la misurazione prevede 15,740. Cosa si intende per 0,740 pozzetti?   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Controdeduzioni:                            | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b>  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| N.c.             | 43.10                                       | Voce 72: l'unità di misura della tariffa AP_IDR_04 è cadauno ma la misurazione prevede 15,740. Cosa si intende per 0,740 pozzetti?   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Controdeduzioni:                            | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b>  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| N.c.             | 43.11                                       | Voce n. 73: per la quantità di materiale scavato non è stato previsto l'onere relativo al trasporto in discarica.  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Controdeduzioni:                            | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b>  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| Oss.             | 43.12                                       | Voce n. 109: è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Controdeduzioni:                            | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b>  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | 44  | Elaborato 04.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 04.Moiariello:  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| N.c.             | 44.1  | Il codice E.12.060.035.b (utilizzato per identificare la tariffa relativa alla "Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo [...] spessore finale pari a 3 mm [...]") è errato. Il codice tariffa corretto, desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è E.12.050.035.b.                       |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Controdeduzioni:                            | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b>  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| N.c.             | 44.2  | Il codice E.16.020.010.c (utilizzato per identificare la tariffa relativa all' "Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti [...]. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia") è errato. Il codice tariffa corretto, desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è E.16.020.010.a.      |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Controdeduzioni:                            | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b>  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  | Note:                                       | <b>Da compilarsi a cura di En3</b>   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| N.c.             | 44.3  | Le seguenti tariffe riportano un importo unitario non corrispondente a quello desumibile dal prezzario regionale di riferimento:   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                  |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice tariffa</th> <th>Elenco prezzi unitari</th> <th>Prezzario Regionale Campania 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T.01.010.010.a</td> <td>9,460 euro</td> <td>12,62 euro</td> </tr> <tr> <td>U.05.010.032.d</td> <td>12,060 euro</td> <td>12,26 euro</td> </tr> </tbody> </table>    | Codice tariffa                    | Elenco prezzi unitari | Prezzario Regionale Campania 2021 | T.01.010.010.a | 9,460 euro | 12,62 euro | U.05.010.032.d | 12,060 euro | 12,26 euro |
|                  | Codice tariffa                              | Elenco prezzi unitari  | Prezzario Regionale Campania 2021 |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| T.01.010.010.a   | 9,460 euro                                  | 12,62 euro   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| U.05.010.032.d   | 12,060 euro                                 | 12,26 euro   |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| Controdeduzioni: | <b>Da compilarsi a cura del progettista</b> |  |                                   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>20/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
|      | Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 44.4             | La tariffa con codice T.01.030.020.a è stata riportata più volte. Al fine di una maggiore chiarezza è opportuno eliminare la tariffa ripetuta dall'elaborato.   |
|      | Controdeduzioni: | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
|      | 45               | Elaborato 04.RCE003/01- Analisi nuovi prezzi 04.Moiariello:   |
| N.c. | 45.1             | I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_IDR_02 passa da 119,461 euro a 119,000 euro, AP_IDR_03 passa da 286,345 euro a 286,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_IDR_01 passa da 193,731 euro a 194,000 euro, AP_IDR_04 passa da 65,903 euro a 66,000 euro etc.). Altre, invece, non subiscono arrotondamenti pur riportando importi al centesimo (AP_48 resta invariato a 54,656 euro)   |
|      | Controdeduzioni: | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 45.2             | Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 4,1 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola:<br>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;<br>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;<br>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.<br>L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata. |
|      | Controdeduzioni: | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| N.c. | 45.3             | Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).  |
|      | Controdeduzioni: | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. | 45.4             | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?   |
|      | Controdeduzioni: | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. | 45.5             | Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?   |
|      | Controdeduzioni: | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss. | 45.6             | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r.   |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>21/34              |
|  |  | <b>DATA</b><br>04/05/2022         |

|           |  |
|-----------|--|
|           | 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| <b>46</b> | Elaborato 04.RCE005/00 - Costi della sicurezza 04.Moiariello:  |
| N.c.      | 46.1 Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c.      | 46.2 Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.      | 46.3 Voce n. 5: gli estintori sono stati computati per 3,5 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (come da cronoprogramma).  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.      | 46.4 Voci n. 6 e n. 7: le voci computano n. 1 monoblocco prefabbricato per il primo mese (voce n. 10) e nella voce successiva vengono computati n. 3 monoblocchi prefabbricati per ulteriori 3,5 mesi successivi al primo. Quanti monoblocchi prefabbricati sono previsti? Si fa presente, inoltre, che la durata dei lavori complessiva dei lavori è pari a 4 mesi (120 giorni come da cronoprogramma). |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.      | 46.5 Voci n. 8 e n. 9: le voci computano n. 3 box bagni per 4,5 mesi (1 + 3,5) a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (120 giorni come da cronoprogramma).  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.      | 46.6 Voci n. 12 e n. 13: i trabattelli sono stati computati solo per il primo mese per ogni tratto. La durata dei lavori per ogni tratto computato è di 1 mese?  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.      | 46.7 Voci n. 14 e n. 15: le tariffe con codici S.02.010.030.a e S.02.010.040.a non trovano riscontro nel Prezzario Regione Campania 2021. Da quale prezzario sono state desunte?   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.      | 46.8 Voce n. 16: i coni in gomma vengono computati per 3,5 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (come da cronoprogramma). Inoltre essendo l'unità di misura "cad/30 giorni" la contabilizzazione non può essere frazionata.  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.      | 46.9 Voci n. 17 e n. 18: i cartelli sono stati computati per 3,5 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (come da cronoprogramma). Inoltre essendo l'unità di misura "cad/30  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>22/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|           |  |
|-----------|--|
|           | giorni” la contabilizzazione non può essere frazionata.  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. 47   | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 48        | Elaborato 04.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 04.Moiariello:  |
| N.c. 48.1 | Dove è collocato il monoblocco prefabbricato (box di cantiere) riportato in legenda e computato alle voci n. 6 e n. 7 dell'elaborato 04.RCE005/00 - Costi della sicurezza 04.Moiariello ?  |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. 48.2 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 04.RCE005/00).   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. 48.3 | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei rifiuti;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. 48.4 | Non si prevedono particolari apprestamenti per la delimitazione del tratto di muro da ricostruire?   |
|           |   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 49        | Elaborato 04.RCE006/01 - Quadro economico 04.Moiariello:   |
| Oss. 49.1 | Voce B5: si riporta “Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]”. L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Si fa presente che la fase progettuale è esecutiva.   |
|           | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|           | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  |                                   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>23/34              | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|              |  |
|--------------|--|
| Oss.<br>49.2 | Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 50           | Elaborato 04.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 04.Moiariello:   |
| N.c.<br>50.1 | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c.<br>50.2 | Art. 19 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: si riporta "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori". La durata non corrisponde con quella desumibile dal Cronoprogramma dei lavori nel quale, invece, è riportata una durata pari a 120 giorni.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
| Oss.<br>50.3 | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro".<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss.<br>51   | Elaborato CNAP.001.04.RME00200_Relazione generale: a pag. 69 si riporta "In corrispondenza dell'isola digitale sarà realizzato un impianto fotovoltaico, ..." in quali voci di computo sono previsti i 3 pannelli in silicio policristallino da 290Wp; Inverter bidirezionale; Dispositivo di regolazione di carica batterie; Batterie di accumulo al piombo gel da 2.4 kWh.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a> |
| Oss.<br>52   | Elaborato CNAP.001GEE04029A01: assente fronte quadro.<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 53           | Elaborato 04.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 04.Moiariello:  |
| Oss.<br>53.1 | Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_31, AP_25, AP_23 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 04.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 04.Moiariello). Tali lavorazioni sono previste in progetto?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |
| Oss.<br>53.2 | Nella legenda "interventi lavori stradali - pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_21, R.02.06.050.a, AP_05 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 04.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 04.Moiariello). Tali lavorazioni sono previste in progetto?<br>Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a><br>Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss.<br>54   | Elaborato 04.RME004/00: con riferimento alla presenza di compagini murarie, prospicienti i percorsi pedonali, soggette a fenomeni di dissesto e/o comunque a fenomeni di crollo già verificatesi (come si evince dalle conclusioni della relazione geologica), dall'esame della  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>24/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>documentazione di progetto emerge la previsione di interventi da dettagliare in sede esecutiva a seguito di un ulteriore approfondimento geognostico (elaborato n. 04.RME004/00). A tal proposito, anche in virtù della fase progettuale corrente di livello esecutivo, si ritiene necessario individuare chiaramente tali segmenti e procedere alla redazione del progetto esecutivo di consolidamento/ricostruzione.</p> |
|                  |    |
| Controdeduzioni: | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
| Note:            | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |

### Calata SAN FRANCESCO:

|      |  |
|------|--|
| 55   | Risultano assenti i seguenti elaborati:  |
| N.c. | 55.1 Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 55.2 Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 55.3 Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 56   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 57   |
|      | 57.1 Elaborato 05.RZE004/00 - Cronoprogramma 05.SanFrancesco:  |
|      | in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra. |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 57.2 Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |


|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>25/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| 58   | Elaborato 05.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco: |   |
| N.c. | 58.1  | Voce n. 3: La descrizione della tariffa specifica <i>"anche con eventuale recupero parziale del materiale"</i> ; non essendo previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione dei pavimenti, non è chiaro se il materiale viene conferito in discarica o viene recuperato.   |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 58.2  | Voce 5: le misurazioni riportano erroneamente la profondità di demolizione (0,20) ma la tariffa R.02.060.022.b.CAM ha una unità di misura in mq. (non in mc).   |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 58.3  | Voci n. 15 e n. 57: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come si è stimato 35,002 e 40 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?  |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| Oss. | 58.4  | Voce n. 16: è stata individuata la discarica a 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 58.5  | Voce n. 22: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla spicconatura di intonaco a vivo di muro.  |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| Oss. | 58.6  | Voce 35: la misurazione è pari a 0?   |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| Oss. | 58.7  | Voce n. 44: è stata individuata la discarica a 20 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 58.8  | Voce n. 45: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione di muratura in mattoni di tufo.   |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 58.9  | Voce n. 58: come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere?  |
|      | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| 59   | Elaborato 05.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 05.SanFrancesco:        |   |
| N.c. | 59.1  | I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_IE_02 passa da 138,329 euro a 138,000 euro, AP_IE_05 passa da 312,463 euro a 310,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_26 passa da 149,628 euro a 150,000 euro, AP_IE_01 passa da 992,661 euro a 993,000, etc.). Altre, invece, non subiscono arrotondamenti pur riportando importi al centesimo (AP_49 resta invariato a |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |   |  |  |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |   | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.  |   |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362   | <b>PAG.</b><br>26/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022   |

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
|      |                  | 94,139 euro, AP_50 resta invariato a 54,502 euro).   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 59.2             | <p>Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 5 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola:</p> <p>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</p> <p>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</p> <p>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.</p> <p>L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata.</p> |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 59.3             | <p>Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).</p>  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. | 59.4             | <p>Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?</p>   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. | 59.5             | <p>Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?</p>   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. | 59.6             | <p>Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?</p>   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
|      | 60               | Elaborato 05.RCE005/00 - Costi della sicurezza 05.SanFrancesco:  |
| N.c. | 60.1             | <p>Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".</p>  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>27/34              | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 60.2   | Voci n. 4 e n. 5: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.  |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 60.3   | Voci n. 7 e n. 8: il monoblocco prefabbricato è stato computato per 3 mesi (1 + 2) a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (60 giorni come da cronoprogramma).   |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 60.4   | Voci n. 11 e n. 12: i trabattelli sono stati computati per 3 mesi (1 + 2) a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (60 giorni come da cronoprogramma).  |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 60.5   | Voci n. 13 e n. 14: il tavolato in abete è stato computato per 4 mesi (1 + 3) a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (60 giorni come da cronoprogramma).  |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss. | 60.6   | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).   |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
|      | 61   | Elaborato 05.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 05.SanFrancesco:  |
| N.c. | 61.1   | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 05.RCE005/00).   |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 61.2   | L'area relativa allo stoccaggio dei rifiuti indicata in planimetria è la stessa nella quale è prevista l'installazione del monoblocco prefabbricato e wc chimico?  |
|      |  |  |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c. | 61.3   | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. |
|      | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|      | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>28/34              |
|  |  | <b>DATA</b><br>04/05/2022         |

|      |  |
|------|--|
| 62   | Elaborato 05.RCE006/01 - Quadro economico 05.SanFrancesco:   |
| N.c. | 62.1 Voce B5: si riporta " <i>Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]</i> ". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Si fa presente che la fase progettuale è esecutiva.   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| N.c. | 62.2 Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 63   | Elaborato 05.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 05.SanFrancesco:   |
| N.c. | 63.1 Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 63.2 Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro"   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 64 Elaborato CNAP.001.05.GEE033a00: assente fronte quadro.   |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| 65   | Elaborato 05.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni - 05.SanFrancesco:   |
| Oss. | 65.1 Nella legenda " <i>paramenti murari</i> " sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_31, AP_23, A.11.010.015.b etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 05.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco). Tali lavorazioni sono previste in progetto?                            |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |
| Oss. | 65.2 Nella legenda " <i>interventi lavori stradali - pavimentazioni</i> " sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_21, U.05.010.020.a, AP_05 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 05.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco). Tali lavorazioni sono previste in progetto? |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>  |

#### Salita CACIOTTOLI:

|      |   |
|------|---|
| 66   | Risultano assenti i seguenti elaborati:   |
| N.c. | 66.1 Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. I) del d.p.r. 207/2010).                |
|      | Controdeduzioni: <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>                 |
|      | Note: <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>                                     |
| 66.2 | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010) |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>29/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |   |                                      |
|------|---|--------------------------------------|
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 66.3 | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 67   | Elaborato 06.RZE004/00 - Cronoprogramma 06.Cacciottoli:   |                                      |
| 67.1 | In PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.  |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 67.2 | Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.   |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 68   | Elaborato 06.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli:  |                                      |
| 68.1 | Voce n.3: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dall'espurgo con macchina idrodinamica.   |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 68.2 | Voce 4: la misurazione corretta è 263,00 x 0,1 ? (vedi misurazione n. 1 voce n. 6 e voce n. 10)   |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 68.3 | Voce 15: 130 Kg. acciaio stimato o calcolato?   |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 68.4 | Voce n. 23: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante demolizione del massetto in cls.  |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 68.5 | Voce n. 24:<br>a) nella misurazione n. 3 (vedi vode 6) si moltiplica erroneamente per 0,20 (ma il riferimento è già in mc, non in mq)<br>b) La tipologia di materiale da trasportare in discarica riferita alla voce n.6 non può essere computata come "materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni", ma deve essere computata a parte con una specifica tariffa riguardante "materiale proveniente da lavori di movimento terra" (cfr. tariffa T.01.010.010.a). |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |
| 68.6 | Voce n. 25: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalle lavorazioni di scavo.   |                                      |
| N.c. | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista |
|      | Note:   | Da compilarsi a cura di En3          |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>30/34  |
|  |  | <b>DATA</b><br>04/05/2022   |

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.7             | Voci n. 28 e n. 93 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali.  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.8             | Voce n. 33: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla spicconatura di intonaco a vivo di muro.  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.9             | Voce n. 36: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di elementi metallici che per condizione ed ossidazione risultino impropri.   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.10            | Voce n. 28: come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.11            | Voce n. 30: come si è stimato 25, 30,35 e 40, Kg/ml per le ringhiere?   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.12            | Voce n. 44: come è stato calcolato 50 kg/ml per la Struttura di ancoraggio alla muratura retrostante?   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.13            | Voce n. 57: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione del massetto in cls.  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.14            | Voce n. 58: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione del pavimento.  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 68.15            | Voce n. 59: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione di muratura in mattoni di tufo.   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
|      | 69               | Elaborato 06.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 06.Cacciottoli:  |
| N.c. | 69.1             | La tariffa con codice L.02.010.026.c non trova riscontro nel Prezzario Regione Campania 2021. Da quale prezzario è stata desunta?   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 69.2             | Il codice L.02.040.060 (utilizzato per identificare la tariffa relativa al "Cavidotto in tubazione flessibile corrugata [...] diametro 90 mm") è errato. Il codice tariffa corretto, desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è E L.02.080.130.e. |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |   |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1121 327 1249 405"> <b>PAG.</b><br/>           31/34         </td> <td data-bbox="1249 327 1481 405"> <b>DATA</b><br/>           04/05/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>31/34 | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>31/34   | <b>DATA</b><br>04/05/2022  |   |                      |                           |

|                | Controdeduzioni:      | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|----------------|-----------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|
|                | Note:                 | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | 69.3                  | <p>Le seguenti tariffe riportano un importo unitario non corrispondente a quello desumibile dal prezzario regionale di riferimento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Elenco prezzi unitari</th> <th>Prezzario Regionale Campania 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U.05.010.020.a</td> <td>15,790 euro</td> <td>16,45 euro</td> </tr> <tr> <td>U.05.010.032.d</td> <td>12,060 euro</td> <td>12,26 euro</td> </tr> </tbody> </table>  | Codice | Elenco prezzi unitari | Prezzario Regionale Campania 2021 | U.05.010.020.a | 15,790 euro | 16,45 euro | U.05.010.032.d | 12,060 euro | 12,26 euro |
| Codice         | Elenco prezzi unitari | Prezzario Regionale Campania 2021   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| U.05.010.020.a | 15,790 euro           | 16,45 euro  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| U.05.010.032.d | 12,060 euro           | 12,26 euro  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Controdeduzioni:      | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:                 | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 70                    | Elaborato 06.RCE003/01- Analisi nuovi prezzi 06.Cacciottoli:  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | 70.1                  | <p>I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_36 passa da 127,325 euro a 127,000 euro, AP_IE_02 passa da 138,329 euro a 138,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_40 passa da 120,783 euro a 121,000 euro, AP_43 passa da 250,557 euro a 251,000 euro, etc.). Altre, invece, non subiscono arrotondamenti pur riportando importi al centesimo (AP_42 resta invariato a 26,200 euro).</p>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Controdeduzioni:      | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:                 | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | 70.2                  | <p>Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 5 %). Ai sensi dell'art. 32, co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</li> <li>aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</li> <li>aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.</li> </ol> <p>L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata.</p> |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Controdeduzioni:      | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:                 | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | 70.3                  | <p>Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).</p>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Controdeduzioni:      | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:                 | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| Oss.           | 70.4                  | <p>Le analisi dei nuovi prezzi AP_26, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?</p>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Controdeduzioni:      | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:                 | <a href="#">Da compilarsi a cura di En3</a>   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| Oss.           | 70.5                  | <p>Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?</p>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Controdeduzioni:      | <a href="#">Da compilarsi a cura del progettista</a>  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>32/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| Oss. | 70.6             | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi? |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
|      | 71               | Elaborato 06.RCE005/00 - Costi della sicurezza 06.Cacciottoli:  |
| N.c. | 71.1             | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canterri".   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 71.2             | Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 71.3             | Voci n. 5 e n. 6: il tavolato in abete è stato computato per 2 mesi (1 + 1) a fronte di una durata dei lavori pari a 3 mesi (90 giorni come da cronoprogramma).   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 71.4             | Voci n. 9 e n. 10: le voci computano n. 1 monoblocco prefabbricato per il primo mese (voce n. 9) e nella voce successiva vengono computati n. 2 monoblocchi prefabbricati per ulteriori 3 mesi successivi al primo. Quanti monoblocchi prefabbricati sono previsti? Si fa presente, inoltre, che la durata dei lavori complessiva dei lavori è pari a 90 giorni (come da cronoprogramma).   |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| Oss. | 71.5             | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
|      | 72               | Elaborato 06.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 06.Cacciottoli:  |
| N.c. | 72.1             | Nel layout di cantiere, per le lavorazioni da eseguirsi su Via Girolamo Santacroce, è stato previsto un ponteggio che, tuttavia, non trova riscontro tra i costi della sicurezza (Elaborato 06.RCE005/00).  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |
| N.c. | 72.2             | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 06.RCE005/00).  |
|      | Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista  |
|      | Note:            | Da compilarsi a cura di En3   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |  |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>33/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

|                  |  |
|------------------|--|
| N.c.<br>72.3     | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei rifiuti;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| 73               | Elaborato 06.RCE006/01 - Quadro economico 06.Cacciottoli:  |
| Oss.<br>73.1     | Voce B5: si riporta " <i>Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]</i> ". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Si fa presente che la fase progettuale è esecutiva.  |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss.<br>73.2     | Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?  |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| 74               | Elaborato 06.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 06.Cacciottoli:  |
| N.c.<br>74.1     | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.  |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c.<br>74.2     | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro".   |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss.<br>75       | Elaborato CNAP.001.06.GEE041A00: assente fronte quadro.  |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| 76               | Elaborato 06.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 06.Cacciottoli:   |
| Oss.<br>76.1     | Nella legenda " <i>paramenti murari</i> " sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_28, AP_31, Ap_22 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 06.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli). Tali lavorazioni sono previste in progetto?   |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss.<br>76.2     | Nella legenda " <i>interventi lavori stradali - pavimentazioni</i> " sono riportate alcune tariffe (ad esempio R.02.06.050.a, AP_05, U.05.060.075.a etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 06.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli). Tali lavorazioni sono previste in progetto?                 |
| Controdeduzioni: | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:            | Da compilarsi a cura di En3  |


|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |  |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b>   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.1           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>34/34  | <b>DATA</b><br>04/05/2022 |

Potenza, 4 maggio 2022.

La società verificatrice

En3 S.r.l.

Ing. Michele Vallario




En3 è un'azienda **Paperless**, solo il 5% dei nostri documenti è stampato. Il restante 95% è prodotto e archiviato su supporto dematerializzato. Non stampare se non necessario.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>1/11               |
|  |  | <b>DATA</b><br>31/05/2022         |

**VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO**  
**VERBALE DI VERIFICA INTERMEDIA N.2 DEL 31/05/2022**  
**art. 26 comma 3 e comma 8 del d.lgs. 50/2016**

Servizio di verifica preventiva del progetto esecutivo "Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare" per conto del Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Verde della città.

Elaborati progettuali e controdeduzioni al verbale di verifica intermedia n. 1 acquisiti in data 27/04/2022.

**Scalinata Monumentale di MONTESANTO:**

| N.                 | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE                          |  |
|--------------------|--|--|
| 5                  | Risultano assenti i seguenti elaborati:                          |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 5.1  | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |
| Controdeduzioni:   |  | 27/05/2022   |
| Note:              |  | 27/05/2022   |
|                    |  | E' stato aggiunto l'elaborato.<br><br>- Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo.   |
| Controdeduzioni:   |  | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:              |  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 8                  | Elaborato 01.RCE001/01 Computo metrico estimativo 01.Montesanto: |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 8.5  | Voce n. 38: nella sottovoce si riporta "Vedi voce n° 37 [mc 51.480]" ma la quantità indicata alla voce n.37 comprende anche quella rinterrata pari a 25,48 mc che non deve essere trasportata in discarica, dunque la quantità corretta da conferire in discarica è pari a 26,00 mc (cfr. voce n.35).  |
| Controdeduzioni:   |  | 27/05/2022   |
| Note:              |  | 27/05/2022   |
|                    |  | La quantità è stata corretta.<br><br>La voce n. 35 computa l'acciaio per la realizzazione del corrimano per la scalinata monumentale di Montesanto, NON AUTORIZZATO dalla Soprintendenza, che nella nota [...] riporta: "dovranno essere trovate soluzioni alternative, ai fini della sicurezza, rispetto ai corrimano e ai parapetti metallici, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela monumentale". Come si intende procedere? Le voci n. 37 e n. 38 prevedono scavo e rinfianco tubazione per alimentazione pensilina, NON AUTORIZZATA dalla Soprintendenza. Verrà realizzata lo stesso? |
| Controdeduzioni:   |  | Da compilarsi a cura del progettista   |
| Note:              |  | Da compilarsi a cura di En3  |
| N.c.               | 8.7  | Voce n. 53: la descrizione della tariffa riporta "Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali", ma la quantità di materiale da demolire è riferita  |

|  |  |  |                     |                           |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                     |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.  |                     |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 333 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>2/11         </td> <td data-bbox="1251 333 1476 405"> <b>DATA</b><br/>31/05/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>2/11 | <b>DATA</b><br>31/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>2/11  | <b>DATA</b><br>31/05/2022  |  |                     |                           |

| N.                         | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |   |
|----------------------------|--|---|
| 04/05/2022                 | alla demolizione di muratura in mattoni o tufo.  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata inserita la tariffa corretta.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022  | Voce n. 49: tra le misurazioni è stato riportato un valore espresso in mq "Vedi voce n° 81 [mq 124.000]" ma l'unità di misura della voce, tuttavia, è espressa in mc.   |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3   |
| 10                         | Elaborato 01.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 01.Montesanto:   |   |
| 10.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_02 passa da 116,149 euro a 116,000 euro, AP_03 passa da 17,171 euro a 17,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_01 passa da 101,764 euro a 102,000 euro, AP_13 passa da 76,791 euro a 77,000 euro, etc.). |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Sono stati eliminati gli arrotondamenti.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022  | L'analisi del Prezzo AP_10 riporta ancora un arrotondamento. L'importo passa da 370,13 euro a 370,00 euro.  |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3   |
| 11                         | Elaborato 01.RCE005/00 - Costi della Sicurezza 01. Montesanto:   |   |
| 11.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".     |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022  | I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).     |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3   |
| 11.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 17 e n. 18: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato prodotto l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022  | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3   |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>3/11               |
|  |  | <b>DATA</b><br>31/05/2022         |

| N.                                | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 11.4<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008). |   |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzario della regione Campania non prevede nessuna voce.   |
|                                   | Note:<br>27/05/2022  | Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).  |
|                                   | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                                   | Note:  | Da compilarsi a cura di En3   |
| 12                                | Elaborato 01.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 01.Montesanto:  |   |
| 12.2<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 01.RCE005/00).   |   |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un nuovo prezzo nel computo metrico estimativo.   |
|                                   | Note:<br>27/05/2022  | Il nuovo prezzo riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa AP_SIC_08 è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |
|                                   | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                                   | Note:  | Da compilarsi a cura di En3   |

### Scala PEDAMENTINA:

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 20                                | Risultano assenti i seguenti elaborati:                           |  |
| 20.1<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010). |  |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                    | E' stato prodotto il documento.  |
|                                   | Note:<br>27/05/2022   | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo. |
|                                   | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                                   | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>4/11               |
|  |  | <b>DATA</b><br>31/05/2022         |

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| 21<br>N.c.<br>04/05/2022 | Elaborato 02.RCE005/00 - Costi della sicurezza 02.Pedamentina: l'elaborato consegnato riporta solo il cartiglio. |   |
|                          | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato consegnato il documento non presente precedentemente.  |
|                          | Note:<br>27/05/2022  | I nuovi prezzi (AP_SIC_01, AP_SIC_02, AP_SIC_07 AP_SIC_08) riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>I nuovi prezzi relativi ai costi covid (AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06) riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"? |
|                          | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                          | Note:  | Da compilarsi a cura di En3   |

**Salita del PETRAIO:**

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 30                         | Risultano assenti i seguenti elaborati:   |  |
| 30.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).   |  |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato prodotto il documento.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022   | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo. |
|                            | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                            | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| 35                         | Elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio:  |  |
| 35.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri". |  |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.   |
|                            | Note:<br>27/05/2022   | I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>5/11               | <b>DATA</b><br>31/05/2022 |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
|                            |  | M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"?  |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 35.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.  |  |
|                            | Controdeduzioni:   | E' stato prodotto l'elaborato.   |
|                            | Note:  | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).      |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 35.6<br>Oss.<br>04/05/2022 | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008). |  |
|                            | Controdeduzioni:   | E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzario della regione Campania non prevede questa voce.   |
|                            | Note:  | Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 37                         |  | Elaborato 03.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 03.Petraio:   |
| 37.1<br>Oss.<br>04/05/2022 | Dove è collocato il monoblocco prefabbricato (box di cantiere) riportato in legenda e computato alle voci n. 10 e n. 11 dell'elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio?  |  |
|                            | Controdeduzioni:   | E' stata aggiornato l'elaborato.   |
|                            | Note:  | Nel layout sono stati indicati n. 2 monoblocchi prefabbricati di cantiere, ma nel computo dei costi della sicurezza ne è stato computato solo n. 1 (vedi voci n. 10 e n. 11). A quale voce di computo è stato computato il secondo monoblocco prefabbricato di cantiere?   |
|                            | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                            | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 37.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 03.RCE005/00).   |  |
|                            | Controdeduzioni:   | E' stato inserito un nuovo prezzo nel computo della sicurezza.   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>6/11   | <b>DATA</b><br>31/05/2022 |

|  | Note:<br>27/05/2022   | Il nuovo prezzo AP_SIC_08 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
|--|---|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|-------------|---|
|  | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
|  | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
| <b>38</b>  | Elaborato 03.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 03.Petraio:   |   |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
| <b>38.3</b><br>N.c.<br>04/05/2022  | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010. |   |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
|  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata inserita la classifica nel documento.  |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
|  | Note:<br>27/05/2022   | Nella tabella è stato riportato un importo relativo ai costi della sicurezza errato. Occorre riportare l'importo 30.175,14 euro   |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>IMPORTO LAVORI (L)</th> <th>COSTI DELLA SICUREZZA (CSC)</th> <th>CO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OG2</td> <td>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</td> <td>€ 582 886,57</td> <td>€ 37 864,43</td> <td>€</td> </tr> </tbody> </table> |   |   | Cat.                        | DESCRIZIONE | IMPORTO LAVORI (L) | COSTI DELLA SICUREZZA (CSC) | CO: | OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | € 582 886,57 | € 37 864,43 | € |
| Cat.   | DESCRIZIONE   | IMPORTO LAVORI (L)  | COSTI DELLA SICUREZZA (CSC) | CO:         |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
| OG2  | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela   | € 582 886,57  | € 37 864,43                 | €           |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
|  | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |
|  | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |                             |             |                    |                             |     |     |   |              |             |   |

**Salita MOIARIELLO:**

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>40</b>                         | Risultano assenti i seguenti elaborati:  |  |
| <b>40.1</b><br>N.c.<br>04/05/2022 | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |  |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato aggiunto l'elaborato.   |
|                                   | Note:<br>27/05/2022  | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo. |
|                                   | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                                   | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| <b>46</b>                         | Elaborato 04.RCE005/00 - Costi della sicurezza 04.Moiariello:  |  |
| <b>46.1</b><br>N.c.<br>04/05/2022 | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri". |  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>7/11               | <b>DATA</b><br>31/05/2022 |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022   | I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"?  |
|                            | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                            | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| 46.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010. |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato aggiunto l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022   | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).   |
|                            | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                            | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| 48                         | Elaborato 04.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 04.Moiariello:   |   |
| 48.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 04.RCE005/00).    |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata inserita una nuova voce nel computo della sicurezza.   |
|                            | Note:<br>27/05/2022   | Il nuovo prezzo AP_SIC_08 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |
|                            | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                            | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |

**Calata SAN FRANCESCO:**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 55                         | Risultano assenti i seguenti elaborati:                           |   |
| 55.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. I) del d.p.r. 207/2010). |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                    | E' stato aggiunto l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>27/05/2022   | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>8/11               |
|  |  | <b>DATA</b><br>31/05/2022         |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
|                    |   | per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo.   |
|                    | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                    | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| 60                 | Elaborato 05.RCE005/00 - Costi della sicurezza 05.SanFrancesco: |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 60.1  | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canter".<br>Controdeduzioni: 27/05/2022<br>E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.<br>Note: 27/05/2022<br>I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"?<br>Controdeduzioni:<br>Da compilarsi a cura del progettista<br>Note:<br>Da compilarsi a cura di En3 |
| N.c.<br>04/05/2022 | 60.2  | Voci n. 4 e n. 5: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.<br>Controdeduzioni: 27/05/2022<br>E' stato aggiunto l'elaborato.<br>Note: 27/05/2022<br>I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Controdeduzioni:<br>Da compilarsi a cura del progettista<br>Note:<br>Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 60.6  | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).<br>Controdeduzioni: 27/05/2022<br>E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzario della regione Campania non prevede nessuna voce.<br>Note: 27/05/2022<br>Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>9/11               |
|  |  | <b>DATA</b><br>31/05/2022         |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
|                    |   | essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).  |
|                    | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                    | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |
| 61                 | Elaborato 05.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 05.SanFrancesco: |   |
| N.c.<br>04/05/2022 | 61.1  | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 05.RCE005/00).  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata aggiunta una nuova voce nel computo della sicurezza.   |
|                    | Note:<br>27/05/2022   | Il nuovo prezzo riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa AP_SIC_08 è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |
|                    | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista  |
|                    | Note:   | Da compilarsi a cura di En3   |

#### Salita CACIOTTOLI:

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 66                 | Risultano assenti i seguenti elaborati:                        |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 66.1   | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                 | E' stato aggiunto l'elaborato.   |
|                    | Note:<br>27/05/2022  | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo. |
|                    | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                    | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 71                 | Elaborato 06.RCE005/00 - Costi della sicurezza 06.Cacciottoli: |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 71.1   | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".   |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                 | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.   |
|                    | Note:<br>27/05/2022  | I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>12 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>10/11              | <b>DATA</b><br>31/05/2022 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | <p>scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).</p> <p>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"?</p>   |
|                    | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                    | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 71.2               | Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.  |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato prodotto l'elaborato.   |
|                    | Note:<br>27/05/2022  | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).  |
|                    | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                    | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 71.5               | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008). |  |
| Oss.<br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzario della regione Campania non prevede nessuna voce.  |
|                    | Note:<br>27/05/2022  | Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).   |
|                    | Controdeduzioni:   | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                    | Note:  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 72                 | Elaborato 06.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 06.Cacciottoli:   |  |
| 72.2               | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 06.RCE005/00).   |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata inserita una nuova voce nel computo della sicurezza.  |
|                    | Note:<br>27/05/2022  | Il nuovo prezzo riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa AP_SIC_08 è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |    |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I2 - Verbale di verifica intermedia n.2           | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 333 1251 403"> <b>PAG.</b><br/>         11/11       </td> <td data-bbox="1251 333 1476 403"> <b>DATA</b><br/>         31/05/2022       </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>11/11 | <b>DATA</b><br>31/05/2022 |
| <b>PAG.</b><br>11/11   | <b>DATA</b><br>31/05/2022  |   |                      |                           |


|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
|                    |   | <b>di misura è espressa in "cad*giorno".</b>   |
|                    | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                    | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |
| <b>74</b>          | Elaborato 06.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 06.Cacciottoli:   |  |
| <b>74.1</b>        | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010. |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata inserita la classifica.   |
|                    | Note:<br>27/05/2022   | <b>Art. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI, LAVORI PARTICOLARI: nella tabella è stato indicato un importo "(L) + (CSC) + COVID": si riporta 872.678,09 euro anziché 874.452,59 euro.</b> |
|                    | Controdeduzioni:  | Da compilarsi a cura del progettista   |
|                    | Note:   | Da compilarsi a cura di En3  |

Potenza, 4 maggio 2022.

La società verificatrice

En3 S.r.l.

Ing. Michele Vallario




En3 è un'azienda **Paperless**, solo il 5% dei nostri documenti è stampato. Il restante 95% è prodotto e archiviato su supporto dematerializzato. Non stampare se non necessario.

|  |  |  |                     |                           |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |   |                     |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.  |                     |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 327 1251 405"> <b>PAG.</b><br/> 1/24 </td> <td data-bbox="1251 327 1476 405"> <b>DATA</b><br/> 21/06/2022 </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>1/24 | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>1/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022  |  |                     |                           |

**CUP B69J17000070001**

**VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO**  
**RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA RCA22V362a DEL 21/06/2022**  
**art. 26 co. 8 d.Lgs. 50/2016**

Il presente **Rapporto Conclusivo RCA22V362a** riporta le risultanze delle attività svolte da En3 nel corso della verifica del progetto esecutivo "**Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare**" per conto del Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Verde della città, Salita Pontecorvo n. 72- Napoli (NA).

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 (Verifica preventiva della progettazione) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, farà espressamente riferimento al Rapporto nel proprio atto formale di validazione del progetto.

Le verifiche sono state condotte sugli elaborati progettuali esecutivi / documentazione amministrativa consegnati dal Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Verde della città e sugli elaborati esecutivi integrativi prodotti dai progettisti a seguito di emissione di verbale di verifica intermedia n.1 del 04/05/2022, n.2 del 31/05/2022. Si sono acquisite, inoltre, le controdeduzioni dei progettisti alle non conformità riportate nel verbale di verifica intermedia riportando i rispettivi riscontri dei verificatori nel Registro di Verifica del 09/06/2022 allegato al presente Rapporto.

La scrivente società di verifica ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo verificandone la conformità all'**art. 23** (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) **comma 8** (Progetto esecutivo) ed all'**art. 26** (Verifica preventiva della progettazione) **commi 1,3, 8 del d.lgs. 50/2016** ed agli **art. 33** (Documenti componenti il progetto esecutivo), **art. 34** (Relazione generale del progetto esecutivo), **art. 35** (Relazioni specialistiche), **art. 36** (Elaborati grafici del progetto esecutivo), **art. 37** (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti), **art. 38** (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti), **art. 39** (Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera), **art. 40** (Cronoprogramma), **art. 41** (Elenco dei prezzi unitari), **art. 42** (Computo metrico estimativo e quadro economico), **art. 43** (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto) del **d.p.r. 207/2010**.

Gli aspetti di controllo verificati sono:

**AFFIDABILITÀ**

- 1) verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza: **VERIFICA POSITIVA**

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>2/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

### COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA

- 1) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare: **VERIFICA POSITIVA**
- 3) verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale: **VERIFICA POSITIVA**
- 4) verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati: **VERIFICA POSITIVA**
- 5) verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame: **VERIFICA POSITIVA**
- 6) verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione: **VERIFICA POSITIVA**

### LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ

- 1) verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate: **VERIFICA POSITIVA**
- 3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati: **VERIFICA POSITIVA**

### COMPATIBILITÀ

- 1) verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
  - a) inserimento ambientale: **VERIFICA POSITIVA**
  - b) impatto ambientale: **VERIFICA POSITIVA**
  - c) funzionalità e fruibilità: **VERIFICA POSITIVA**

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>3/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

- d) stabilità delle strutture: **VERIFICA POSITIVA**
- e) topografia e fotogrammetria: **VERIFICA POSITIVA**
- f) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici: **VERIFICA POSITIVA**
- g) igiene, salute e benessere delle persone: **VERIFICA POSITIVA**
- h) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche: **VERIFICA POSITIVA**
- i) sicurezza antincendi: **VERIFICA POSITIVA**
- j) inquinamento: **VERIFICA POSITIVA**
- k) durabilità e manutenibilità: **VERIFICA POSITIVA**
- l) coerenza dei tempi e dei costi: **VERIFICA POSITIVA**
- m) sicurezza ed organizzazione del cantiere: **VERIFICA POSITIVA**

La verifica è stata condotta su tutti i documenti previsti dalla normativa ed in particolare:

#### RELAZIONI GENERALI

- 1) verifica della coerenza dei contenuti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente: **VERIFICA POSITIVA**

#### RELAZIONI DI CALCOLO

- 1) verifica delle ipotesi e dei criteri assunti alla base dei calcoli, sulla loro coerenza con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica del dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, della completezza in relazione al livello di progettazione da verificare e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili: **VERIFICA POSITIVA**
- 3) verifica della congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari: **VERIFICA POSITIVA**
- 4) verifica della correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa: **VERIFICA POSITIVA**

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>4/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

- 5) verifica delle scelte progettuali che devono costituire una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste: **VERIFICA POSITIVA**

#### RELAZIONI SPECIALISTICHE

- 1) verifica della coerenza dei contenuti con le specifiche esplicitate dal committente: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica della coerenza dei contenuti con le norme cogenti: **VERIFICA POSITIVA**
- 3) verifica della coerenza dei contenuti con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale: **VERIFICA POSITIVA**
- 4) verifica della coerenza dei contenuti con le regole di progettazione: **VERIFICA POSITIVA**

#### ELABORATI GRAFICI

- 1) verifica della descrizione in termini geometrici di ogni elemento, identificabile sui grafici, e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari: **VERIFICA POSITIVA**

#### CAPITOLATI, DOCUMENTI PRESTAZIONALI

- 1) verifica dell'adeguata qualificazione di ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, all'interno della documentazione prestazionale e capitolare: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica del coordinamento tra le prescrizioni del progetto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: **VERIFICA POSITIVA**

#### DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA

- 1) verifica della coerenza dei costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica della deduzione dei prezzi unitari assunti come riferimento dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 23, comma

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>5/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

14, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata: **VERIFICA POSITIVA**

- 3) verifica dello sviluppo delle analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari: **VERIFICA POSITIVA**
- 4) verifica della coerenza dei prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento: **VERIFICA POSITIVA**
- 5) verifica degli elementi di computo metrico estimativo e che comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi: **VERIFICA POSITIVA**
- 6) verifica dei metodi di misura delle opere e che siano usuali o standard: **VERIFICA POSITIVA**
- 7) verifica della corretta computazione delle misure delle opere, operando anche a campione o per categorie prevalenti: **VERIFICA POSITIVA**
- 8) verifica del corretto calcolo dei totali: **VERIFICA POSITIVA**
- 9) verifica dell'individuazione nel computo metrico estimativo della categoria prevalente: **VERIFICA POSITIVA**
- 10) verifica del riferimento, nelle stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione, ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungono l'obiettivo richiesto dal committente: **VERIFICA POSITIVA**
- 11) verifica del perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario dei piani economici e finanziari: **VERIFICA POSITIVA**

#### **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

- 1) verifica della corretta redazione per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri: **VERIFICA POSITIVA**
- 2) verifica della esamina di tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: **VERIFICA POSITIVA**

|  |  |  |                     |                           |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |   |                     |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.  |                     |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1125 333 1249 405"> <b>PAG.</b><br/> 6/24 </td> <td data-bbox="1249 333 1476 405"> <b>DATA</b><br/> 21/06/2022 </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>6/24 | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>6/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022  |  |                     |                           |

## QUADRO ECONOMICO

- 1) verifica della redazione del quadro economico conformemente a quanto previsto dall'articolo 16: **VERIFICA POSITIVA**

## ACQUISIZIONE DELLE APPROVAZIONI E AUTORIZZAZIONI

- 1) verifica dell'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione: **VERIFICA POSITIVA**

Ai sensi del **d. Lgs. 50/2016 art. 26** si è verificato con **ESITO POSITIVO**:

- 1) **Comma 1** la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
- 2) **Comma 3** la conformità del presente progetto a quello della fase progettuale precedente.
- 3) **Comma 4** lettera a) la completezza della progettazione; lettera b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; lettera c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; lettera d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; lettera e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; lettera f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; lettera g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; lettera h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; lettera i) la manutenibilità delle opere.

**Il Progetto esecutivo verificato risulta essere composto dai seguenti elaborati:**

### 01.MONTESANTO

|                 |  |
|-----------------|--|
| 01.RME001/01 01 | Elenco Elaborati   |
| 01.RME002/02 02 | Relazione generale 01.Montesanto   |
| 01.RME003/00 00 | Relazione sui CAM 01.Montesanto  |
| 01.RME004/00 00 | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 01.RME006/01 01 | Schema di contratto  |
| 01.RRE001/00 00 | Relazione fotografica 01.Montesanto  |
| 01.RRE002/00 00 | Relazione storica 01.Montesanto  |
| 01.RRE003/00 00 | Relazione archeologica 01.Montesanto   |
| 01.RSE002/00 00 | Relazione sulle strutture secondarie 01.Montesanto   |
| 01.RHE001/00 00 | Relazione specialistica opere a verde 01.Montesanto  |
| 01.RHE002/00 00 | Relazione paesaggistica 01.Montesanto  |
| 01.RHE003/00 00 | Relazione sulle Materie Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.I)dpr 207/2010) 01.Montesanto  |
| 01.RGE001/00 00 | Relazione geologica e geotecnica 01.Montesanto   |
| 01.RWE001/00 00 | Relazione Idraulica 01.Montesanto  |
| 01.RZE001/01 01 | Piano di sicurezza e coordinamento 01.Montesanto   |
| 01.RZE002/00 00 | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 01.Montesanto  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>7/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| 01.RZE003/00 | 00 | Fascicolo tecnico 01.Montesanto  |
| 01.RZE004/00 | 00 | Cronoprogramma 01.Montesanto   |
| 01.RZE005/00 | 00 | Relazioni sulle Interferenze 01.Montesanto                                   |
| 01.RCE001/03 | 03 | Computo metrico estimativo 01.Montesanto                                     |
| 01.RCE002/03 | 03 | Elenco dei prezzi unitari 01.Montesanto                                      |
| 01.RCE003/03 | 03 | Analisi nuovi prezzi 01.Montesanto   |
| 01.RCE004/03 | 03 | Stima incidenza mano d'opera 01.Montesanto                                   |
| 01.RCE005/03 | 03 | Costi della sicurezza 01.Montesanto  |
| 01.RCE006/03 | 03 | Quadro economico 01.Montesanto   |
| 01.RCE007/01 | 01 | CSA parte tecnica 01.Montesanto  |
| 01.RCE008/03 | 03 | CSA parte amministrativa 01.Montesanto                                       |
| 01.RCE009/00 | 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 01.Montesanto             |
| 01.RCE010/01 | 01 | Costi COVID-19 01.Montesanto   |
| 01.RCE011/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 01.Montesanto                                 |
| 01.RCE012/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19 01.Montesanto                                  |
| 01.GUE001/00 | 00 | Inquadramento generale dell'ambito 01.Montesanto                             |
| 01.GRE001/00 | 00 | Planimetria generale 01.Montesanto   |
| GRE007/00    | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 1/2 di 3             |
| GRE008/00    | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 3 di 3               |
| GRE009a/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 3 |
| GRE009b/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 3 |
| GRE009c/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 3 |
| GRE009d/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 3 |
| GRE009e/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 3 |
| GRE009f/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 3 |
| GRE010/00    | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Sezioni trasversali                        |
| 01.GKE001/00 | 00 | Planimetria generale 01.Montesanto   |
| GKE007/00    | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 1/2 di 3             |
| GKE008/00    | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 3 di 3               |
| GKE009a/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - Stralcio 1 di 3 |
| GKE009b/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3 |
| GKE009c/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3 |
| GKE009d/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - Stralcio 1 di 3 |
| GKE009e/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3 |
| GKE009f/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3 |
| GKE010/00    | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Sezioni trasversali                        |
| 01.GAE001/00 | 00 | Scala monumentale di Montesanto - Planimetria generale                       |
| GAE007/01    | 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 1/2 di 3             |
| GAE007b/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Parapetti di progetto                      |
| GAE008/01    | 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Stralcio planimetrico 3 di 3               |
| GAE008a/01   | 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Dettagli cornice e pedana                  |
| GAE009a/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 3 |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>8/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| GAE009b/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 3 |
| GAE009c/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 3 |
| GAE009d/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 3 |
| GAE009e/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 3 |
| GAE009f/00   | 00 | Scala Monumentale di Montesanto - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 3 |
| GAE010/01    | 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Sezioni trasversali                        |
| 01.GAE045/01 | 01 | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 01.Montesanto                         |
| 01.GAE047/01 | 01 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto                      |
| 01.GAE048/01 | 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Dettagli del totem informativo             |
| 01.GAE049/01 | 01 | Scala Monumentale di Montesanto - Dettagli del leggione informativo          |
| 01.GAE053/00 | 00 | Green line di ambito - 01.Montesanto   |
| 01.GWE001/00 | 00 | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 01.Montesanto         |
| 01.GHE001/00 | 00 | Opere a verde stalcio 2/2 01.Montesanto                                      |
| 01.GHE002/00 | 00 | Opere a verde stalcio 1/2 01.Montesanto                                      |
| 01.GZE001/01 | 01 | Sicurezza - Planimetria di cantiere 01.Montesanto                            |

## 02.PEDAMENTINA

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| 02.RME001/01 | 01 | Elenco Elaborati   |
| 02.RME002/01 | 01 | Relazione generale 02.Pedamentina  |
| 02.RME003/00 | 00 | Relazione sui CAM 02.Pedamentina   |
| 02.RME004/00 | 00 | Relazione specialistica indagini strutturali e indagini integrative 02.Pedamentina   |
| 02.RME005/00 | 00 | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 02.RME006/01 | 01 | Schema di contratto  |
| 02.RRE001/00 | 00 | Relazione fotografica 02.Pedamentina   |
| 02.RRE002/00 | 00 | Relazione storica 02.Pedamentina   |
| 02.RRE003/00 | 00 | Relazione archeologica 02.Pedamentina  |
| 02.REE001/00 | 00 | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 02.Pedamentina  |
| 02.RHE001/00 | 00 | Relazione specialistica opere a verde 02.Pedamentina   |
| 02.RHE002/00 | 00 | Relazione paesaggistica 02.Pedamentina   |
| 02.RHE003/00 | 00 | Relazione sulle Materie Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.1)dpr 207/2010) 02.Pedamentina   |
| 02.RGE001/00 | 00 | Relazione geologica e geotecnica 02.Pedamentina  |
| 02.RWE001/00 | 00 | Relazione Idraulica 02.Pedamentina   |
| 02.RZE001/01 | 01 | Piano di sicurezza e coordinamento 02.Pedamentina  |
| 02.RZE002/00 | 00 | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 02.Pedamentina   |
| 02.RZE003/00 | 00 | Fascicolo tecnico 02.Pedamentina   |
| 02.RZE004/00 | 00 | Cronoprogramma 02.Pedamentina  |
| 02.RZE005/00 | 00 | Relazione sulle Interferenze 02.Pedamentina  |
| 02.RCE001/03 | 03 | Computo metrico estimativo 02.Pedamentina  |
| 02.RCE002/03 | 03 | Elenco dei prezzi unitari 02.Pedamentina   |
| 02.RCE003/03 | 03 | Analisi nuovi prezzi 02.Pedamentina  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |  |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>9/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| 02.RCE004/03 | 03 | Stima incidenza mano d'opera 02.Pedamentina  |
| 02.RCE005/03 | 03 | Costi della sicurezza 02.Pedamentina   |
| 02.RCE006/03 | 03 | Quadro economico 02.Pedamentina  |
| 02.RCE007/01 | 01 | CSA parte tecnica 02.Pedamentina   |
| 02.RCE008/03 | 03 | CSA parte amministrativa 02.Pedamentina  |
| 02.RCE009/00 | 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 02.Pedamentina                              |
| 02.RCE010/01 | 01 | Costi COVID-19 02.Pedamentina  |
| 02.RCE011/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 02.Pedamentina  |
| 02.RCE012/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19 02.Pedamentina   |
| 02.RSE001/00 | 00 | Relazione tecnica sulle strutture (plinti dei pali) - 02. Pedamentina                          |
| 02.RSE002/01 | 01 | Relazione di calcolo sulle strutture (plinti dei pali e consolidamento muro) - 02. Pedamentina |
| 02.RSE003/00 | 00 | Relazione sui materiali strutture (plinti dei pali) - 02. Pedamentina                          |
| 02.GUE001/00 | 00 | Inquadramento generale dell'ambito 02.Pedamentina  |
| 02.GRE002/00 | 00 | Planimetria generale 02.Pedamentina  |
| GRE011/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 1 di 4   |
| GRE012/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 2 di 4   |
| GRE013/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 3 di 4   |
| GRE014/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 4 di 4   |
| GRE015a/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7                                 |
| GRE015b/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7                                 |
| GRE015c/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7                                 |
| GRE015d/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7                                 |
| GRE015e/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7                                 |
| GRE015f/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7                                 |
| GRE015g/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7                                 |
| GRE015h/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7                                 |
| GRE015i/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7                                 |
| GRE015j/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7                                 |
| GRE015m/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7                                 |
| GRE015n/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7                                 |
| GRE015o/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7                                 |
| GRE015p/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7                                 |
| GRE016/00    | 00 | Scala Pedamentina - Sezioni trasversali  |
| 02.GKE002/00 | 00 | Planimetria generale 02.Pedamentina  |
| GKE011/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 1 di 4   |
| GKE012/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 2 di 4   |
| GKE013/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 3 di 4   |
| GKE014/00    | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 4 di 4   |
| GKE015a/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7                                 |
| GKE015b/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7                                 |
| GKE015c/00   | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7                                 |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |  |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>10/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|               |    |   |
|---------------|----|---|
| GKE015d/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7                  |
| GKE015e/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7                  |
| GKE015f/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7                  |
| GKE015g/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7                  |
| GKE015h/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7                  |
| GKE015i/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7                  |
| GKE015l/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7                  |
| GKE015m/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7                  |
| GKE015n/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7                  |
| GKE015o/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7                  |
| GKE015p/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7                  |
| GKE016/00     | 00 | Scala Pedamentina - Sezioni trasversali   |
| 02.GAE002/00  | 00 | Scala Pedamentina - Planimetria generale  |
| GAE011/00     | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 1 di 4                                |
| GAE012/00     | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 2 di 4                                |
| GAE012a/01    | 01 | Scala Pedamentina - Creazione di aree di sosta panoramiche                      |
| GAE013/00     | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 3 di 4                                |
| GAE013a/01    | 01 | Scala Pedamentina - Area del belvedere  |
| GAE014/00     | 00 | Scala Pedamentina - Stralcio planimetrico 4 di 4                                |
| GAE014a/01    | 01 | Scala Pedamentina - Fioriera ed area espositiva di progetto                     |
| GAE015a/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7                  |
| GAE015b/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7                  |
| GAE015c/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7                  |
| GAE015d/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7                  |
| GAE015e/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7                  |
| GAE015f/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7                  |
| GAE015g/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7                  |
| GAE015h/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7                  |
| GAE015i/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7                  |
| GAE015l/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7                  |
| GAE015m/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7                  |
| GAE015n/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7                  |
| GAE015o/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7                  |
| GAE015p/00    | 00 | Scala Pedamentina - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7                  |
| GAE016/00     | 00 | Scala Pedamentina - Sezioni trasversali   |
| 02.GAE045/01  | 01 | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 02.Pedamentina                           |
| 02.GAE047/01  | 01 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto                         |
| 02.GAE048/01  | 01 | Scala Pedamentina - Dettagli del totem informativo                              |
| 02.GAE049/01  | 01 | Scala Pedamentina - Dettagli del leggìo informativo                             |
| 02.GAE049a/01 | 01 | Scala Pedamentina - Dettagli del leggìo informativo con dispositivo di ricarica |
| 02.GAE050/00  | 00 | Scala Pedamentina - Dettagli delle sedute                                       |
| 02.GAE052/00  | 00 | Scala Pedamentina - Dettagli dei corrimano a cavalletto                         |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |    |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1125 333 1249 405"> <b>PAG.</b><br/> 11/24 </td> <td data-bbox="1249 333 1476 405"> <b>DATA</b><br/> 21/06/2022 </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>11/24 | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>11/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022  |   |                      |                           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 02.GSE001/00 00   | Carpenteria ed armature Plinto di fondazione pali pubblica illuminazione - 02.Pedamentina  |
| 02.GWE001/00 00   | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 02.Pedamentina  |
| 02.GWE002/00 00   | Impianti acque meteoriche dettagli 02.Pedamentina  |
| 02.GEE011/00 00   | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1 di 4 - 02.Pedamentina           |
| 02.GEE012/00 00   | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 2 di 4 - 02.Pedamentina           |
| 02.GEE013/00 00   | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3 di 4 - 02.Pedamentina           |
| 02.GEE014/00 00   | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4 di 4 - 02.Pedamentina           |
| 02.GEE014a/01 01  | Progetto per impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 02.Pedamentina  |
| 02.GHE001/00 00   | Opere a verde - 02.Pedamentina   |
| 02.GZE001/01 01   | Sicurezza - Planimetria di cantiere 02.Pedamentina   |
| <b>03.PETRAIO</b> |  |
| 03.RME001/01 01   | Elenco Elaborati   |
| 03.RME002/01 01   | Relazione generale 03.Petraio  |
| 03.RME003/00 00   | Relazione sui CAM 03.Petraio   |
| 03.RME004/00 00   | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 03.RME006/01 01   | Schema di contratto  |
| 03.RRE001/00 00   | Relazione fotografica 03.Petraio   |
| 03.RRE002/00 00   | Relazione storica 03.Petraio   |
| 03.RRE003/00 00   | Relazione archeologica 02.Pedamentina  |
| 03.RSE001/00 00   | Relazione di calcolo sulle strutture 03.Petraio  |
| 03.REE001/00 00   | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 03.Petraio  |
| 03.RHE001/00 00   | Relazione specialistica opere a verde 03.Petraio   |
| 03.RHE002/00 00   | Relazione paesaggistica 03.Petraio   |
| 03.RHE003/00 00   | Relazione sulle Materie Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.1)dpr 207/2010) 03.Petraio   |
| 03.RGE001/00 00   | Relazione geologica e geotecnica 03.Petraio  |
| 03.RWE001/00 00   | Relazione Idraulica 03.Petraio   |
| 03.RZE001/01 01   | Piano di sicurezza e coordinamento 03.Petraio  |
| 03.RZE002/00 00   | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 03.Petraio   |
| 03.RZE003/00 00   | Fascicolo tecnico 03.Petraio   |
| 03.RZE004/00 00   | Cronoprogramma 03.Petraio  |
| 03.RZE005/00 00   | Relazione sulle Interferenze 03.Petraio  |
| 03.RCE001/03 03   | Computo metrico estimativo 03.Petraio  |
| 03.RCE002/03 03   | Elenco dei prezzi unitari 03.Petraio   |
| 03.RCE003/03 03   | Analisi nuovi prezzi 03.Petraio  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>12/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|              |    |   |
|--------------|----|---|
| 03.RCE004/03 | 03 | Stima incidenza mano d'opera 03.Petraio                         |
| 03.RCE005/03 | 03 | Costi della sicurezza 03.Petraio                                |
| 03.RCE006/03 | 03 | Quadro economico 03.Petraio                                     |
| 03.RCE007/01 | 01 | CSA parte tecnica 03.Petraio                                    |
| 03.RCE008/03 | 03 | CSA parte amministrativa 03.Petraio                             |
| 03.RCE009/00 | 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 03.Petraio   |
| 03.RCE010/01 | 01 | Costi COVID-19 03.Petraio                                       |
| 03.RCE011/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 03.Petraio                       |
| 03.RCE012/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19 03.Petraio                        |
| 03.GUE001/00 | 00 | Inquadramento generale dell'ambito 03.Petraio                   |
| 03.GRE003/00 | 00 | Planimetria generale 03.Petraio                                 |
| GRE017/00    | 00 | Scala del Petraio - Stralcio planimetrico 1 di 5                |
| GRE018/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 2 di 5               |
| GRE019/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 3 di 5               |
| GRE020/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 4 di 5               |
| GRE021/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 5 di 5               |
| GRE022a/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 1 di 7            |
| GRE022b/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 2 di 7            |
| GRE022c/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 3 di 7            |
| GRE022d/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 4 di 7            |
| GRE022e/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 5 di 7            |
| GRE022f/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 6 di 7            |
| GRE022g/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx 7 di 7            |
| GRE022h/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 1 di 7            |
| GRE022i/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 2 di 7            |
| GRE022j/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 3 di 7            |
| GRE022m/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 4 di 7            |
| GRE022n/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 5 di 7            |
| GRE022o/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 6 di 7            |
| GRE022p/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx 7 di 7            |
| GRE023/00    | 00 | Salita del Petraio - Sezioni trasversali                        |
| 03.GKE003/00 | 00 | Planimetria generale 03.Petraio                                 |
| GKE017/00    | 00 | Scala del Petraio - Stralcio planimetrico 1 di 5                |
| GKE018/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 2 di 5               |
| GKE019/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 3 di 5               |
| GKE020/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 4 di 5               |
| GKE021/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 5 di 5               |
| GKE022a/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7 |
| GKE022b/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7 |
| GKE022c/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7 |
| GKE022d/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7 |
| GKE022e/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7 |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>13/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| GKE022f/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7      |
| GKE022g/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7      |
| GKE022h/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7      |
| GKE022i/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7      |
| GKE022l/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7      |
| GKE022m/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7      |
| GKE022n/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7      |
| GKE022o/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7      |
| GKE022p/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7      |
| GKE023/00    | 00 | Salita del Petraio - Sezioni trasversali                             |
| 03.GAE003/00 | 00 | Salita del Petraio - Planimetria generale                            |
| GAE017/00    | 00 | Scala del Petraio - Stralcio planimetrico 1 di 5                     |
| GAE018/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 2 di 5                    |
| GAE018a/01   | 01 | Scala Pedamentina - Pensilina dell'area di accesso alla funicolare   |
| GAE019/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 3 di 5                    |
| GAE020/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 4 di 5                    |
| GAE020a/00   | 00 | Scala Pedamentina - Sistemazione Largo del Petraio                   |
| GAE021/00    | 00 | Salita del Petraio - Stralcio planimetrico 5 di 5                    |
| GAE022a/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 1 di 7      |
| GAE022b/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 2 di 7      |
| GAE022c/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 3 di 7      |
| GAE022d/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 4 di 7      |
| GAE022e/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 5 di 7      |
| GAE022f/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 6 di 7      |
| GAE022g/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali sx - stralcio 7 di 7      |
| GAE022h/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 1 di 7      |
| GAE022i/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 2 di 7      |
| GAE022l/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 3 di 7      |
| GAE022m/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 4 di 7      |
| GAE022n/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 5 di 7      |
| GAE022o/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 6 di 7      |
| GAE022p/00   | 00 | Salita del Petraio - Profili longitudinali dx - stralcio 7 di 7      |
| GAE023/00    | 00 | Salita del Petraio - Sezioni trasversali                             |
| 03.GAE045/01 | 01 | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 03.Petraio                    |
| 03.GAE047/01 | 01 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto - 03.Petraio |
| 03GAE048/01  | 01 | Salita del Petraio - Dettagli del totem informativo                  |
| 03GAE049/01  | 01 | Salita del Petraio - Dettagli del leggìo informativo                 |
| 03GAE050/00  | 00 | Salita del Petraio - Dettagli delle sedute                           |
| 03GAE052/00  | 00 | Salita del Petraio - Dettagli dei corrimano a cavalletto             |
| 03.GAE053/00 | 00 | Green line di ambito - 03. Petraio                                   |
| 03.GSE001/00 | 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 1/2 - 03.Petraio        |
| 03.GSE002/00 | 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 2/2 - 03.Petraio        |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>14/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

03.GWE001/00 00 Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 03.Petraio  
 03.GWE002/00 00 Impianti acque meteoriche dettagli 03.Petraio  
 03.GEE017/00 00 Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1 di 5 - 03 Petraio  
 03.GEE018/00 00 Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 2 di 5 - 03 Petraio  
 03.GEE019/00 00 Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3 di 5 - 03 Petraio  
 03.GEE020/00 00 Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4 di 5 - 03 Petraio  
 03.GEE021/00 00 Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 5 di 5 - 03 Petraio  
 03.GEE021a/01 01 Progetto impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 03.Petraio  
 03.GHE001/00 00 Opere a verde 03.Petraio  
 03.GHE002/00 00 Opere a verde GREEN LINE 03.Petraio  
 03.GZE001/02 02 Sicurezza - Planimetria di cantiere 03.Petraio

#### 04.MOIARIELLO

04.RME001/00 00 Elenco Elaborati  
 04.RME002/01 01 Relazione generale 04.Moiariello  
 04.RME003/00 00 Relazione sui CAM 04.Moiariello  
 04.RME004/00 00 Relazione specialistica indagini strutturali e indagini integrative 04.Moiariello  
 04.RME005/00 00 Relazione tecnica in riscontro al parere della  
 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale  
 04.RME006/01 01 Schema di contratto  
 04.RRE001/00 00 Relazione fotografica 04.Moiariello  
 04.RRE002/00 00 Relazione storica 04.Moiariello  
 04.RRE003/00 00 Relazione archeologica 04.Moiariello  
 04.RSE001/01 01 Relazione di calcolo sulle strutture 04.Moiariello  
 04.REE001/01 01 Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 04.Moiariello  
 04.RHE001/00 00 Relazione specialistica opere a verde 04.Moiariello  
 04.RHE002/00 00 Relazione paesaggistica 04.Moiariello  
 04.RHE003/00 00 Relazione sulla gestione delle materie (art.26,co.1, l.l)dpr 207/2010) 04.Moiariello  
 04.RGE001/00 00 Relazione geologica e geotecnica 04.Moiariello  
 04.RWE001/00 00 Relazione Idraulica 04.Moiariello  
 04.RZE001/01 01 Piano di sicurezza e coordinamento 04.Moiariello  
 04.RZE002/00 00 Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 04.Moiariello  
 04.RZE003/00 00 Fascicolo tecnico 04.Moiariello  
 04.RZE004/01 01 Cronoprogramma 04.Moiariello  
 04.RZE005/00 00 Relazione sulle Interferenze 04.Moiariello  
 04.RCE001/03 03 Computo metrico estimativo 04.Moiariello  
 04.RCE002/03 03 Elenco dei prezzi unitari 04.Moiariello

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |     |    |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 327 1251 403"> <b>PAG.</b><br/>           15/24         </td> <td data-bbox="1251 327 1481 403"> <b>DATA</b><br/>           21/06/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>15/24 | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>15/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022  |   |                      |                           |

|              |    |  |               |
|--------------|----|--|---------------|
| 04.RCE003/03 | 03 | Analisi nuovi prezzi   | 04.Moiariello |
| 04.RCE004/03 | 03 | Stima incidenza mano d'opera                                   | 04.Moiariello |
| 04.RCE005/03 | 03 | Costi della sicurezza  | 04.Moiariello |
| 04.RCE006/03 | 03 | Quadro economico   | 04.Moiariello |
| 04.RCE007/01 | 01 | CSA parte tecnica  | 04.Moiariello |
| 04.RCE008/03 | 03 | CSA parte amministrativa                                       | 04.Moiariello |
| 04.RCE009/02 | 02 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti             | 04.Moiariello |
| 04.RCE010/01 | 01 | Costi COVID-19   | 04.Moiariello |
| 04.RCE011/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza                                 | 04.Moiariello |
| 04.RCE012/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19                                  | 04.Moiariello |
| 04.GUE001/00 | 00 | Inquadramento generale dell'ambito                             | 04.Moiariello |
| 04.GRE004/00 | 00 | Planimetria generale   | 04.Moiariello |
| GRE024/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 1/2 di 9             |               |
| GRE025/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 3/4 di 9             |               |
| GRE026/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 5 di 9               |               |
| GRE027/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 6 di 9               |               |
| GRE028/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 7/8 di 9             |               |
| GRE029/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 9 di 9               |               |
| GRE030a/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 1 di 8            |               |
| GRE030b/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 2 di 8            |               |
| GRE030c/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 3 di 8            |               |
| GRE030d/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 4 di 8            |               |
| GRE030e/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 5 di 8            |               |
| GRE030f/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 6 di 8            |               |
| GRE030g/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 7 di 8            |               |
| GRE030h/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx 8 di 8            |               |
| GRE030i/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale dx 1 di 7            |               |
| GRE030l/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale dx 2 di 7            |               |
| GRE030m/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale dx 3 di 7            |               |
| GRE030n/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale dx 4 di 7            |               |
| GRE030o/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale dx 5 di 7            |               |
| GRE030p/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale dx 6 di 7            |               |
| GRE030q/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale dx 7 di 7            |               |
| GRE031/00    | 00 | Salita Moiariello - Sezioni trasversali                        |               |
| 04.GKE004/00 | 00 | Planimetria generale   | 04.Moiariello |
| GKE024/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 1/2 di 9             |               |
| GKE025/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 3/4 di 9             |               |
| GKE026/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 5 di 9               |               |
| GKE027/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 6 di 9               |               |
| GKE028/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 7/8 di 9             |               |
| GKE029/00    | 00 | Salita Moiariello - Stralcio planimetrico 9 di 9               |               |
| GKE030a/00   | 00 | Salita Moiariello - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 8 |               |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |    |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1125 333 1249 398"> <b>PAG.</b><br/>16/24         </td> <td data-bbox="1249 333 1476 398"> <b>DATA</b><br/>21/06/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>16/24 | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>16/24   | <b>DATA</b><br>21/06/2022  |   |                      |                           |

|              |    |   |
|--------------|----|---|
| GKE030b/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 8 |
| GKE030c/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 8 |
| GKE030d/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 8 |
| GKE030e/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 8 |
| GKE030f/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 8 |
| GKE030g/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 8 |
| GKE030h/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 8 di 8 |
| GKE030i/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 8 |
| GKE030l/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 |
| GKE030m/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 |
| GKE030n/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 |
| GKE030o/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 |
| GKE030p/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7 |
| GKE030q/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7 |
| GKE031/00    | 00 | Salita Moiarriello - Sezioni trasversali                        |
| 04.GAE004/00 | 00 | Salita Moiarriello - Planimetria generale                       |
| GAE024/01    | 01 | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 1/2 di 9             |
| GAE024a/01   | 01 | Salita Moiarriello - Pensilina ed area di sosta                 |
| GAE025/00    | 00 | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 3/4 di 9             |
| GAE026/00    | 00 | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 5 di 9               |
| GAE027/00    | 00 | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 6 di 9               |
| GAE028/00    | 00 | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 7/8 di 9             |
| GAE029/00    | 00 | Salita Moiarriello - Stralcio planimetrico 9 di 9               |
| GAE030a/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 7 |
| GAE030b/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 7 |
| GAE030c/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 7 |
| GAE030d/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 7 |
| GAE030e/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 7 |
| GAE030f/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 7 |
| GAE030g/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 7 |
| GAE030h/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 8 |
| GAE030i/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 |
| GAE030l/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 |
| GAE030m/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 |
| GAE030n/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 |
| GAE030o/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7 |
| GAE030p/00   | 00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7 |
| GAE031/00    | 00 | Salita Moiarriello - Sezioni trasversali                        |
| 04.GAE045/01 | 01 | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 04.Moiarriello           |
| 04.GAE047/01 | 01 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto         |
| 04GAE048/01  | 01 | Salita Moiarriello - Dettagli del totem informativo             |
| 04GAE049/01  | 01 | Salita Moiarriello - Dettagli del leggione informativo          |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>17/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|               |    |   |
|---------------|----|---|
| 04GAE050/00   | 00 | Salita Moiarriello - Dettagli delle sedute  |
| 04GAE051/01   | 01 | Salita Moiarriello - Dettagli del totem con dispositivo di ricarica   |
| 04.GAE053/00  | 00 | Green line di ambito - 04. Moiarriello  |
| 04.GSE001/00  | 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 1/3 - 04.Moiariello  |
| 04.GSE002/00  | 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 2/3 - 04.Moiariello  |
| 04.GSE003/00  | 00 | Strutture - Pensilina Carpenterie Metalliche 3/3 - 04.Moiariello  |
| 04.GSE004/00  | 00 | Strutture - Progetto muro di sostegno - 04.Moiariello   |
| 04.GWE001/00  | 00 | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 04.Moiariello  |
| 04.GWE002/00  | 00 | Impianti acque meteoriche dettagli 04.Moiariello  |
| 04.GEE024/01  | 01 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1/2 di 9 - 04.Moiariello |
| 04.GEE025/01  | 01 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3/4 di 9 - 04.Moiariello |
| 04.GEE026/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 5 di 9 - 04.Moiariello   |
| 04.GEE027/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 6 di 9 - 04.Moiariello   |
| 04.GEE028/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 7/8 di 9 - 04.Moiariello |
| 04.GEE029/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 9 di 9 - 04.Moiariello   |
| 04.GEE029a/02 | 02 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - - Schemi unifilari - 04.Moiariello  |
| 04.GHE001/00  | 00 | Opere a verde 04.Moiariello   |
| 04.GZE001/01  | 01 | Sicurezza - Planimetria di cantiere 04.Moiariello   |

#### 05.SANFRANCESCO

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| 05.RME001/01 | 01 | Elenco Elaborati   |
| 05.RME002/01 | 01 | Relazione generale 05.SanFrancesco   |
| 05.RME003/00 | 00 | Relazione sui CAM 05.SanFrancesco  |
| 06.RME004/00 | 00 | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 06.RME006/01 | 01 | Schema di contratto  |
| 05.RRE001/00 | 00 | Relazione fotografica 05.SanFrancesco  |
| 05.RRE002/00 | 00 | Relazione storica 05.SanFrancesco  |
| 05.RRE003/00 | 00 | Relazione archeologica 05.SanFrancesco   |
| 05.REE001/00 | 00 | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 05.SanFrancesco   |
| 05.RHE002/00 | 00 | Relazione paesaggistica 05.SanFrancesco  |
| 05.RHE003/00 | 00 | Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.l) dpr 207/2010) 05.SanFrancesco   |
| 05.RGE001/00 | 00 | Relazione geologica e geotecnica 05.SanFrancesco   |
| 05.RWE001/00 | 00 | Relazione Idraulica 05.SanFrancesco  |
| 05.RSE001/00 | 00 | Relazione di tecnica strutture (plinti dei pali) - 05.SanFrancesco   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>18/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|              |    |   |
|--------------|----|---|
| 05.RSE002/00 | 00 | Relazioni di calcolo strutture (plinti dei pali) - 05.SanFrancesco    |
| 05.RSE003/00 | 00 | Relazioni sui materiali strutture (plinti dei pali) - 05.SanFrancesco |
| 05.RZE001/01 | 01 | Piano di sicurezza e coordinamento 05.SanFrancesco                    |
| 05.RZE002/00 | 00 | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 05.SanFrancesco           |
| 05.RZE003/00 | 00 | Fascicolo tecnico 05.SanFrancesco                                     |
| 05.RZE004/00 | 00 | Cronoprogramma 05.SanFrancesco  |
| 05.RZE005/00 | 00 | Relazione sulle Interferenze 05.SanFrancesco                          |
| 05.RCE001/03 | 03 | Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco                            |
| 05.RCE002/03 | 03 | Elenco dei prezzi unitari 05.SanFrancesco                             |
| 05.RCE003/03 | 03 | Analisi nuovi prezzi 05.SanFrancesco                                  |
| 05.RCE004/03 | 03 | Stima incidenza mano d'opera 05.SanFrancesco                          |
| 05.RCE005/03 | 03 | Costi della sicurezza 05.SanFrancesco                                 |
| 05.RCE006/03 | 03 | Quadro economico 05.SanFrancesco                                      |
| 05.RCE007/01 | 01 | CSA parte tecnica 05.SanFrancesco                                     |
| 05.RCE008/03 | 03 | CSA parte amministrativa 05.SanFrancesco                              |
| 05.RCE009/00 | 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 05.SanFrancesco    |
| 05.RCE010/01 | 01 | Costi COVID-19 05.SanFrancesco  |
| 05.RCE011/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi Sicurezza 05.SanFrancesco                        |
| 05.RCE012/01 | 01 | Analisi Prezzi Costi COVID-19 05.SanFrancesco                         |
| 05.GUE001/00 | 00 | Inquadramento generale dell'ambito 05.SanFrancesco                    |
| 05.GRE005/00 | 00 | Planimetria generale 05.SanFrancesco                                  |
| GRE032/00    | 00 | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6               |
| GRE033/00    | 00 | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6               |
| GRE034a/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 1 di 5                |
| GRE034b/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 2 di 5                |
| GRE034c/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 3 di 5                |
| GRE034d/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 4 di 5                |
| GRE034e/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx 5 di 5                |
| GRE034f/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 1 di 5                |
| GRE034g/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 2 di 5                |
| GRE034h/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 3 di 5                |
| GRE034i/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 4 di 5                |
| GRE034l/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx 5 di 5                |
| GRE035/00    | 00 | Calata San Francesco - Sezioni trasversali                            |
| 05.GKE005/00 | 00 | Planimetria generale 05.SanFrancesco                                  |
| GKE032/00    | 00 | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6               |
| GKE033/00    | 00 | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6               |
| GKE034a/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 5     |
| GKE034b/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 5     |
| GKE034c/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 5     |
| GKE034d/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 5     |
| GKE034e/00   | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 5     |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>19/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|                       |    |   |
|-----------------------|----|---|
| GKE034f/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 5   |
| GKE034g/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 5   |
| GKE034h/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 5   |
| GKE034i/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 5   |
| GKE034l/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 5   |
| GKE035/00             | 00 | Calata San Francesco - Sezioni trasversali  |
| 05.GAE005/00          | 00 | Calata San Francesco - Planimetria generale   |
| GAE032/00             | 00 | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6   |
| GAE033/00             | 00 | Calata San Francesco - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6   |
| GAE034a/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 5   |
| GAE034b/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 5   |
| GAE034c/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 5   |
| GAE034d/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 5   |
| GAE034e/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 5   |
| GAE034f/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 5   |
| GAE034g/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 5   |
| GAE034h/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 5   |
| GAE034i/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 5   |
| GAE034l/00            | 00 | Calata San Francesco - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 5   |
| GAE035/00             | 00 | Calata San Francesco - Sezioni trasversali  |
| 05.GAE045/01          | 01 | Dettagli delle pavimentazioni - 05.SanFrancesco   |
| 05.GAE047/01          | 01 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto   |
| 05.GAE048/01          | 01 | Calata San Francesco - Dettagli del totem informativo   |
| 05.GAE050/00          | 00 | Calata San Francesco - Dettagli delle sedute  |
| 05.GAE051/01          | 01 | Calata San Francesco - Dettagli del totem con dispositivo di ricarica   |
| 05.GAE052/00          | 00 | Calata San Francesco - Dettagli dei corrimano a cavalletto  |
| 05.GAE053/00          | 00 | Green line di ambito - 05.SanFrancesco  |
| 05.GSE001/00          | 00 | Carpenteria ed armature Plinto di fondazione pali pubblica illuminazione - 05.SanFrancesco  |
| 05.GWE001/00          | 00 | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 05.SanFrancesco  |
| 05.GWE002/00          | 00 | Impianti acque meteoriche dettagli 05.SanFrancesco  |
| 05.GEE032/00          | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1/2/3 di 6 - 05 SanFrancesco |
| 05.GEE033/00          | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4/5/6 di 6 - 05 SanFrancesco |
| 05.GEE033a/01         | 01 | Progetto impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 05.SanFrancesco  |
| 05.GZE001/01          | 01 | Sicurezza - Planimetria di cantiere 05.SanFrancesco   |
| <b>06.CACCIOTTOLI</b> |    |   |
| 06.RME001/00          | 00 | Elenco Elaborati  |
| 06.RME002/01          | 01 | Relazione generale 06.Cacciottoli   |
| 06.RME003/00          | 00 | Relazione sui CAM 06.Cacciottoli  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |  |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>20/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 06.RME004/00 00 | Relazione specialistica indagini strutturali e indagini integrative 06.Cacciottoli   |
| 06.RME005/00 00 | Relazione tecnica in riscontro al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli attinente la tutela monumentale |
| 06.RME006/00 00 | Schema di contratto  |
| 06.RRE001/00 00 | Relazione fotografica 06.Cacciottoli   |
| 06.RRE002/00 00 | Relazione storica 06.Cacciottoli   |
| 06.RRE003/00 00 | Relazione archeologica 06.Cacciottoli  |
| 06.RSE001/00 00 | Relazione sulle strutture secondarie 06.Cacciottoli  |
| 06.REE001/00 00 | Relazione specialistica impianti elettrici punti sosta 06.Cacciottoli  |
| 06.RHE001/00 00 | Relazione specialistica opere a verde 06.Cacciottoli   |
| 06.RHE002/00 00 | Relazione paesaggistica 06.Cacciottoli   |
| 06.RHE003/00 00 | Relazione sulle Materie (art.26,co.1, l.l) dpr 207/2010) 06.Cacciottoli  |
| 06.RGE001/00 00 | Relazione geologica e geotecnica 06.Cacciottoli  |
| 06.RWE001/00 00 | Relazione Idraulica 06.Cacciottoli   |
| 06.RZE001/01 01 | Piano di sicurezza e coordinamento 06.Cacciottoli  |
| 06.RZE002/00 00 | Aggiornamento al PSC per emergenza Covid-19 06.Cacciottoli   |
| 06.RZE003/00 00 | Fascicolo tecnico 06.Cacciottoli   |
| 06.RZE004/00 00 | Cronoprogramma 06.Cacciottoli  |
| 06.RZE005/00 00 | Relazione sulle Interferenze 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE001/02 02 | Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE002/02 02 | Elenco dei prezzi unitari 06.Cacciottoli   |
| 06.RCE003/02 02 | Analisi nuovi prezzi 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE004/02 02 | Stima incidenza mano d'opera 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE005/02 02 | Costi della sicurezza 06.Cacciottoli   |
| 06.RCE006/02 02 | Quadro economico 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE007/01 01 | CSA parte tecnica 06.Cacciottoli   |
| 06.RCE008/02 02 | CSA parte amministrativa 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE009/00 00 | Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE010/00 00 | Costi COVID-19 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE011/00 00 | Analisi Prezzi Costi sicurezza 06.Cacciottoli  |
| 06.RCE012/00 00 | Analisi prezzi Costi COVID-19 06.Cacciottoli   |
| 06.GUE001/00 00 | Inquadramento generale dell'ambito 06.Cacciottoli  |
| 06.GRE006/00 00 | Planimetria generale 06.Cacciottoli  |
| GRE036/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 1/2 di 8  |
| GRE037/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 3 di 8  |
| GRE038/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 4/5 di 8  |
| GRE039/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 6 di 8  |
| GRE040/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 7 di 8  |
| GRE041/00 00    | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 8 di 8  |
| GRE042a/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 1 di 7   |
| GRE042b/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 2 di 7   |
| GRE042c/00 00   | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 3 di 7   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>21/24  |
|  |  | <b>DATA</b><br>21/06/2022   |

|              |    |   |
|--------------|----|---|
| GRE042d/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 4 di 7            |
| GRE042e/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 5 di 7            |
| GRE042f/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 6 di 7            |
| GRE042g/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx 7 di 7            |
| GRE042h/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 1 di 7            |
| GRE042i/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 2 di 7            |
| GRE042l/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 3 di 7            |
| GRE042m/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 4 di 7            |
| GRE042n/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 5 di 7            |
| GRE042o/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 6 di 7            |
| GRE042p/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx 7 di 7            |
| GRE043/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Sezioni trasversali                        |
| 06.GKE006/00 | 00 | Planimetria generale 06.Cacciottoli                             |
| GKE036/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 1/2 di 8             |
| GKE037/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 3 di 8               |
| GKE038/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 4/5 di 8             |
| GKE039/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 6 di 8               |
| GKE040/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 7 di 8               |
| GKE041/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 8 di 8               |
| GKE042a/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 7 |
| GKE042b/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 7 |
| GKE042c/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 7 |
| GKE042d/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 7 |
| GKE042e/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 7 |
| GKE042f/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 7 |
| GKE042g/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 7 |
| GKE042h/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 7 |
| GKE042i/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 |
| GKE042l/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 |
| GKE042m/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 |
| GKE042n/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 |
| GKE042o/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7 |
| GKE042p/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7 |
| GKE043/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Sezioni trasversali                        |
| 06.GAE006/00 | 00 | Salita Cacciottoli - Planimetria generale                       |
| GAE036/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 1/2 di 8             |
| GAE037/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 3 di 8               |
| GAE038/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 4/5 di 8             |
| GAE038a/01   | 01 | Salita Cacciottoli - Sottopasso pedonale                        |
| GAE039/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 6 di 8               |
| GAE039a/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Scale di progetto piazza Leonardo          |
| GAE040/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 7 di 8               |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>22/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| GAE041/00     | 00 | Salita Cacciottoli - Stralcio planimetrico 8 di 8  |
| GAE042a/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 1 di 7  |
| GAE042b/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 2 di 7  |
| GAE042c/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 3 di 7  |
| GAE042d/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 4 di 7  |
| GAE042e/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 5 di 7  |
| GAE042f/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 6 di 7  |
| GAE042g/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale sx - stralcio 7 di 7  |
| GAE042h/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 1 di 7  |
| GAE042i/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7  |
| GAE042l/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7  |
| GAE042m/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7  |
| GAE042n/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7  |
| GAE042o/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7  |
| GAE042p/00    | 00 | Salita Cacciottoli - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7  |
| GAE043/00     | 00 | Salita Cacciottoli - Sezioni trasversali   |
| 06.GAE045/01  | 01 | Dettagli delle pavimentazioni e muri - 06.Cacciottoli  |
| 06.GAE047/00  | 00 | Tavole di studio a supporto degli elaborati di progetto  |
| 06GAE048/01   | 01 | Salita Cacciottoli - Dettagli del totem informativo  |
| 06GAE050/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Dettagli delle sedute   |
| 06GAE051/01   | 01 | Salita Cacciottoli - Dettagli del totem con dispositivo di ricarica  |
| 06GAE052/00   | 00 | Salita Cacciottoli - Dettagli dei corrimano a cavalletto   |
| 06.GAE053/00  | 00 | Green line di ambito - 06.Cacciottoli  |
| 06.GWE001/00  | 00 | Impianti di raccolta e smaltimento di acque meteoriche 06.Cacciottoli  |
| 06.GWE002/00  | 00 | Impianti acque meteoriche dettagli 06.Cacciottoli  |
| 06.GEE036/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 1/2 di 8 - 06.Cacciottoli |
| 06.GEE037/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 3 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE038/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 4/5 di 8 - 06.Cacciottoli |
| 06.GEE039/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 6 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE040/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 7 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE041/00  | 00 | Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici punti sosta - Distribuzione planimetrica - Stralcio planimetrico 8 di 8 - 06.Cacciottoli   |
| 06.GEE041a/01 | 01 | Progetto impianti elettrici punti sosta - Schemi unifilari - 06.Cacciottoli  |
| 06.GZE001/01  | 01 | Sicurezza - Planimetria di cantiere 06.Cacciottoli   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D.</b> |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b>   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>23/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

Con il seguente Quadro Economico:

| CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE |   |                |              |             |                |
|---|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| QUADRO ECONOMICO  |   |                |              |             |                |
| A   | IMPORTO DELL'OPERA (A1+A2)  |                |              | €           | 5.716.702,56   |
| A1  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  |                |              | €           | 5.483.285,28   |
|   | IMPORTO DEI LAVORI  |                | SICUREZZA    | COSTI COVID | IMPORTO TOTALE |
| A1.1  | Scalinata Monumentale di MONTESANTO   | € 499.766,45   | € 30.054,74  | € 1.103,40  | € 530.924,59   |
| A1.2  | Scala PEDAMENTINA   | € 1.566.969,35 | € 68.173,59  | € 2.069,80  | € 1.637.212,74 |
| A1.3  | Salita del PETRAIO  | € 582.886,57   | € 29.056,51  | € 1.634,88  | € 613.577,96   |
| A1.4  | Salita MOIARIELLO   | € 1.257.406,19 | € 36.735,79  | € 2.166,36  | € 1.296.308,34 |
| A1.5  | Calata SAN FRANCESCO  | € 740.336,54   | € 23.951,15  | € 1.103,40  | € 765.391,09   |
| A1.6  | Salita CACIOTTOLI   | € 835.920,18   | € 35.732,78  | € 1.634,88  | € 873.287,84   |
|   | <i>Somma</i>  | € 5.483.285,28 | € 223.704,56 | € 9.712,72  | € 5.716.702,56 |
| A2  | COSTI DELLA SICUREZZA e COVID ( non soggetti a ribasso)   |                | TOTALE       | €           | 233.417,28     |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   |                |              | €           | 2.116.077,76   |
| B1  | Spese generali per rilievi e accertamenti e indagini  | € 41.100,00    |              |             |                |
| B2  | Spese per pubblicazione avvisi di gara  | € 8.000,00     |              |             |                |
| B3  | Imprevisti comprensivi di IVA   | € 252.664,41   |              |             |                |
| B4  | Lavori in economia comprensivi di IVA   | € 58.421,05    |              |             |                |
| B5  | Spese Tecniche per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  | € 155.961,58   |              |             |                |
| B6  | Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (per lavori)  | € 91.322,48    |              |             |                |
| B7  | Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (per servizi di ingegneria)   | € 3.234,31     |              |             |                |
| B8  | Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)   | € 215.474,31   |              |             |                |
| B9  | Oneri autorità di vigilanza (appalto lavori)  | € 800,00       |              |             |                |
| B10   | Oneri autorità di vigilanza (appalto servizi di ingegneria)   | € 225,00       |              |             |                |
| B11   | Cassa 4% su Spese Tecniche  | € 6.238,46     |              |             |                |
| B12   | IVA 22% su Spese Tecniche e cassa   | € 35.684,01    |              |             |                |
| B13   | Allacciamenti a pubblici servizi e attività di assistenza dei sottoservizi (assistenza edile ABC) comprensivi di IVA                          | € 51.248,94    |              |             |                |
| B14   | IVA 10% sui lavori  | € 571.670,26   |              |             |                |
| B15   | IVA 22% su B1 e B8  | € 56.446,35    |              |             |                |
| B16   | Spese tecniche per affidamento Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (compresa cassa al 4% e IVA al 22%) | € 550.000,00   |              |             |                |
| B17   | Spese Tecniche per servizio di "Verifica della progettazione esecutiva" ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016                                       | € 13.860,82    |              |             |                |
| B18   | Cassa 4% su Spese Tecniche di cui alla voce B17   | € 554,43       |              |             |                |
| B19   | IVA 22% su Spese Tecniche e cassa di cui alla voce B17  | € 3.171,36     |              |             |                |
| IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)   |   |                |              | €           | 7.832.780,32   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b>       |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - M.R. - A.S. - R.D. |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>S1 - Rapporto conclusivo RCA22V362a                     | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>24/24  | <b>DATA</b><br>21/06/2022 |

Alla luce delle verifiche di rispondenza e di conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto esecutivo **"Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare"** per conto del Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Verde della città, Salita Pontecorvo n. 72- Napoli (NA)

**ha superato con ESITO POSITIVO**

la verifica preventiva ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 comma 1, comma 3 e comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come descritto nelle Registro di Verifica allegato al presente Rapporto conclusivo.

Potenza, 21 giugno 2022.

Il Direttore Tecnico  
**En3 S.r.l.** Ing. Michele Vallario  
Via Libero Temolo, 4  
20126 Milano (MI)  
C.F./P.iva 01745200764



En3 è un'azienda **Paperless**, solo il 5% dei nostri documenti è stampato. Il restante 95% è prodotto e archiviato su supporto dematerializzato. Non stampare se non necessario.

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |  |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>1/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

**VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO**  
**REGISTRO DI VERIFICA AGGIORNATO AL 09/06/2022**  
**ED ALLEGATO AL RAPPORTO CONCLUSIVO RCA22V362 DEL 09/06/2022**  
**art. 26 commi 3 e 8 del d.lgs. 50/2016**

Registro relativo al servizio di verifica preventiva ex art. 26 d.lgs. 50/2016 del progetto esecutivo "**Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare**" per conto del Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Verde della città.

Il presente registro ha valenza di contraddittorio con i progettisti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e riporta le controdeduzioni dei progettisti ai sensi del successivo comma 8.

Documentazione amministrativa acquisita:

-

Al fine di accertare l'unità progettuale (**art. 26 co. 3 d.lgs. 50/2016**), si è proceduto alla verifica della conformità della presente fase progettuale rispetto alla precedente. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

| N.                 | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE |           |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| Oss.<br>04/05/2022 | 1 Conformità al progetto definitivo:  |           |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022        | Conforme  |
|                    | Note:<br>31/05/2022                   | Conforme. |

Al fine di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del Codice degli Appalti, nonché la loro conformità alla normativa vigente (**art. 26 co. 1 d.lgs. 50/2016**) ed accertare a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere (**art. 26 co. 4 d.lgs. 50/2016**) si è proceduto alla verifica del presente progetto esecutivo rilevando le sottoriportate non conformità (N.c.)/osservazioni (Oss.).

La scrivente società di verifica ha proceduto, inoltre, alla verifica del progetto esecutivo verificandone la conformità all'**art. 23** (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) comma 8 (Progetto esecutivo) del **d.lgs. 50/2016** ed agli **art. 33** (Documenti componenti il progetto esecutivo), **art. 34** (Relazione generale del progetto esecutivo), **art. 35** (Relazioni specialistiche), **art. 36** (Elaborati grafici del progetto esecutivo), **art. 37** (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti), **art. 38** (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti), **art. 39** (Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera), **art. 40** (Cronoprogramma), **art. 41** (Elenco dei prezzi unitari), **art. 42** (Computo metrico estimativo e quadro economico), **art. 43** (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto) del **d.p.r. 207/2010**.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>2/47               |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022         |

In merito agli aspetti amministrativi:

| N.                               | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |  |
|----------------------------------|---|--|
| 2                                | In merito alla documentazione amministrativa, si richiede di visionare:                     |  |
| 2.1<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Documentazione di richiesta/assegnazione CUP: B69J17000070001                               |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Si allega.   |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |
| 2.2<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Documentazione attestante la nomina del RUP.  |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Si allega.   |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |
| 2.3<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Documentazione attestante la nomina del progettista.  |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Si allega.   |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |
| 2.4<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Documentazione attestante la nomina di eventuali consulenti esterni.                        |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Non applicabile.   |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |
| 2.5<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Documentazione attestante la nomina del CSP.  |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | la nomina del CSP è ricompresa nell'incarico di progettazione affidato al R.T.P. Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti). |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |
| 3                                | Per quanto riguarda la documentazione tecnica, si richiede di visionare:                    |  |
| 3.1<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Atto di approvazione del documento preliminare all'avvio della progettazione, se esistente. |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Si allega.   |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |
| 3.2<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, se esistente.        |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Non applicabile.   |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |
| 3.3<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Atto di approvazione del progetto definitivo, se esistente.                                 |  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Si allega.   |
|                                  | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo   |

In merito alle autorizzazioni:

| N.                               | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| 4                                | Autorizzazioni e pareri:   |                  |
| 4.1<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | Nulla osta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale in merito alla compatibilità dell'intervento. |                  |
|                                  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Non applicabile. |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>3/47               | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                         | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo                              |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.2  | Parere preventivo Vigili del Fuoco (d.p.r. n. 151/2011).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Non applicabile.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo                              |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.3  | Autorizzazione sismica (Art.93, 94 e 94-bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Deposito da farsi in corso d'opera, a carico dell'impresa esecutrice. |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo                              |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.4  | Autorizzazione Soprintendenza Beni Archeologici e Culturali (artt. 21-22 del d.lgs n. 42 del 2004 e art. 2 del d.lgs n. 156 del 2006). |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Si allega.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.5  | Autorizzazione per zone a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 1923).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Non applicabile.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.6  | Autorizzazione Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici (artt. 146-149 del d.lgs n. 42 del 2004).                            |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Si allega.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.7  | Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.).  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Vedasi parere soprintendenza archeologica.                            |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.8  | Autorizzazione Parco o Area naturale protetta (Legge quadro sulle Aree Protette - L. 394 del 6 dicembre 1991).                         |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Non applicabile.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.9  | Nulla osta ambientale (AUA-AIA-VIA-VAS).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Non applicabile.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.10 | Indagine per bonifica da ordigni bellici (Legge 1 ottobre 2012, n. 177).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Non applicabile.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>04/05/2022<br>4.11 | Parere Regione in merito alla compatibilità dell'intervento.   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Non applicabile.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.                             |
| Oss.<br>4.12               | Parere Provincia in merito alla compatibilità dell'intervento.   |   |
|                            | Controdeduzioni:   | Non applicabile.  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>4/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                         | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |  |
|----------------------------|--|--|
| 04/05/2022                 | 27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 4.13<br>Oss.<br>04/05/2022 | Permesso di costruire rilasciato dal Comune interessato.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022  | L'approvazione del progetto con delibera di Giunta Comunale costituisce atto autorizzativo equivalente.<br>Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 4.14<br>Oss.<br>04/05/2022 | Autorizzazione prossimità ferrovia (RFI) (d.p.r. 11 luglio 1980, n.753).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022                                | Non applicabile.<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 4.15<br>Oss.<br>04/05/2022 | Autorizzazione prossimità strada (ANAS). (Titolo II - Costruzione e tutela delle strade - Artt. 26-27).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022 | Non applicabile.<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 4.16<br>Oss.<br>04/05/2022 | Verbale della conferenza di servizi.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022  | Si allegano i pareri acquisiti.<br>Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 4.17<br>Oss.<br>04/05/2022 | Conformità urbanistica.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022   | Non applicabile.<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 4.18<br>Oss.<br>04/05/2022 | Conformità delle opere di contenimento del consumo energetico (Allegato E del d.lgs 311/2006).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022          | Non applicabile.<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 4.19<br>Oss.<br>04/05/2022 | Protezione scariche atmosferiche (d.p.r. n. 462 del 2001).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022  | Non applicabile.<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 4.20<br>Oss.<br>04/05/2022 | Accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche (art. 21, d.p.r. n. 503 del 1996).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022               | Il progetto ha previsto il miglioramento dell'accessibilità laddove gli interventi sono risultati compatibili con la morfologia dei luoghi, atteso che non si tratta di edificazione ex-novo.<br>Osservazione recepita con esito positivo. |
| 4.21<br>Oss.<br>04/05/2022 | Disponibilità dei siti o dell'immobile oggetto di intervento.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022   | Trattasi di aree pubbliche e/o di uso pubblico e pertanto nella disponibilità dell'Ente.<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 4.22<br>Oss.<br>04/05/2022 | Altri autorizzazioni e pareri:<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:  | -<br>-   |

|  |  |  |                     |                           |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |   |                     |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.  |                     |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1121 331 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>5/47         </td> <td data-bbox="1251 331 1481 405"> <b>DATA</b><br/>09/06/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>5/47 | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>5/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022  |  |                     |                           |

| N. | OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - NOTE |  |
|----|---------------------------------------|--|
|    | 31/05/2022                            |  |

In merito agli aspetti tecnici:

**Scalinata Monumentale di MONTESANTO:**

| N.                             | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|--|--|------------|--|--|
| 5                              | Risultano assenti i seguenti elaborati:  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| 5.1<br>N.c.<br>04/05/2022      | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stato aggiunto l'elaborato.   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Note:<br>31/05/2022            | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo.   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Controdeduzioni:<br>09/06/2022 | Il documento è stato reso più comprensibile e l'art. 6 è stato modificato.   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Note:<br>09/06/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| 5.2<br>N.c.<br>04/05/2022      | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stato redatto un apposito documento.  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| 5.3<br>N.c.<br>04/05/2022      | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).   |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stato redatto un apposito documento.  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| 6<br>Oss.<br>04/05/2022        | I seguenti elaborati riportano un'incongruenza tra il titolo presente in elenco elaborati e quello riportato nei rispettivi cartigli: <table border="1" data-bbox="389 1599 1358 1839"> <thead> <tr> <th data-bbox="392 1599 608 1659">Cod. elenco elaborati</th> <th data-bbox="608 1599 948 1659">Nome elaborato (Elenco elaborati)</th> <th data-bbox="948 1599 1355 1659">Nome elaborato (Cartiglio)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="392 1659 608 1749">GKE009c/00</td> <td data-bbox="608 1659 948 1749">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3</td> <td data-bbox="948 1659 1355 1749">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 1749 608 1839">GKE009f/00</td> <td data-bbox="608 1749 948 1839">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3</td> <td data-bbox="948 1749 1355 1839">Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3</td> </tr> </tbody> </table> |  | Cod. elenco elaborati | Nome elaborato (Elenco elaborati) | Nome elaborato (Cartiglio) | GKE009c/00 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3 | GKE009f/00 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3 | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3 |
| Cod. elenco elaborati          | Nome elaborato (Elenco elaborati)  | Nome elaborato (Cartiglio)   |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| GKE009c/00                     | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 2 di 3   | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale sx - Stralcio 3 di 3 |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| GKE009f/00                     | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 2 di 3   | Scala Monumentale di Montesanto – Profilo longitudinale dx - Stralcio 3 di 3 |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Il titolo degli elaborati è indicato correttamente nei grafici – si è apportata la modifica del titolo nell'elenco elaborati CNAP.001.01.RME00101_Elenco Elaborati.  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |
| Note:                          | Osservazione recepita con esito positivo.  |  |                       |                                   |                            |            |  |  |            |  |  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>6/47               | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                 | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE                          |   |
|--------------------|--|---|
|                    | 31/05/2022   |   |
| 7                  | Elaborato 01.RZE004/00 - Cronoprogramma 01.Montesanto:           |   |
| Oss.<br>04/05/2022 | 7.1  | in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.        |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                   | Verrà inserito nel cronoprogramma il calcolo dei uomini-giorno.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022 | 7.2  | il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.   |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                   | Integreremo quanto richiesto.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | L'elaborato 01.RZE004/00 - Cronoprogramma 01.Montesanto risulta non consegnato alla società verificatrice. L'integrazione è stata apportata al Cap. 5 del PSC. Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 8                  | Elaborato 01.RCE001/01 Computo metrico estimativo 01.Montesanto: |   |
| Oss.<br>04/05/2022 | 8.1  | Voce 4: come sono stati calcolati i 50 kg/ml. della ringhiera da rimuovere?   |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                   | E' stato esplicitata la misurazione.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022 | 8.2  | Voce 7: la tariffa corretta è la R.02.060.022.a (non la R.02.060.022.b) in quanto la successiva voce 11 contabilizza 10 cm. (e non da 10,01 a 20 cm.).  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                   | La tariffa è stata modificata.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022 | 8.3  | Voce n. 13: è stata individuata la discarica a 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                   | E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| N.c.<br>04/05/2022 | 8.4  | Voce n. 24 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come sono stati calcolati i 50 kg/ml. della ringhiera da rimuovere?                                      |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                   | E' stato previsto il trasporto e calcolato il peso delle ringhiere da rimuovere.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| N.c.<br>04/05/2022 | 8.5  | Voce n. 38: nella sottovoce si riporta "Vedi voce n° 37 [mc 51.480]" ma la quantità indicata alla voce n.37 comprende anche quella rinterrata pari a 25,48 mc che non deve essere trasportata in discarica, dunque la quantità corretta da conferire in discarica è pari a 26,00 mc (cfr. voce n.35). |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                   | La quantità è stata corretta.   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>7/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                        | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |  |
|---------------------------|---|--|
|                           | Note:<br>31/05/2022   | La voce n. 35 computa l'acciaio per la realizzazione del corrimano per la scalinata monumentale di Montesanto, <b>NON AUTORIZZATO</b> dalla Soprintendenza, che nella nota [.....] riporta: "dovranno essere trovate soluzioni alternative, ai fini della sicurezza, rispetto ai corrimano e ai parapetti metallici, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela monumentale". Come si intende procedere?<br>Le voci n. 37 e n. 38 prevedono scavo e rinfianco tubazione per alimentazione pensilina, <b>NON AUTORIZZATA</b> dalla Soprintendenza. <b>Verrà realizzata lo stesso?</b>  |
|                           | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | Nell'ambito di un progetto di riqualificazione complessiva, si ritiene tale intervento necessario a garantire sicurezza e fruibilità al percorso. In merito alla messa in sicurezza delle rampe di scale, sono state valutate più soluzioni (es. parapetti in vetro, parapetti metallici con montante arretrato rispetto al filo interno delle murature, ecc.). Le stesse, a giudizio dello scrivente R.T.P., non sono risultate idonee in quanto notevolmente invasive dal punto di vista della posa e della compatibilità architettonica rispetto al bene tutelato. La soluzione ipotizzata, con minimi inserti in metallo, è risultata la migliore tra quelle percorribili pertanto si attendono dalla Sovrintendenza competente eventuali disposizioni |
|                           | Note:<br>09/06/2022   | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| 8.6<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Voce 39: perché i ml di rete antincendio vengono moltiplicati per 1,5?</b>   |  |
|                           | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | <b>E' stato corretto il refuso.</b>  |
|                           | Note:<br>31/05/2022   | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| 8.7<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Voce n. 53: la descrizione della tariffa riporta "Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali", ma la quantità di materiale da demolire è riferita alla demolizione di muratura in mattoni o tufo.</b>  |  |
|                           | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | <b>E' stata inserita la tariffa corretta.</b>  |
|                           | Note:<br>31/05/2022   | <b>Voce n. 49: tra le misurazioni è stato riportato un valore espresso in mq "Vedi voce n° 81 [mq 124.000]" ma l'unità di misura della voce, tuttavia, è espressa in mc.</b>   |
|                           | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | <b>E' stata corretta la misurazione</b>  |
|                           | Note:<br>09/06/2022   | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| 8.8<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Voce n. 81: si riporta "Il terreno rimosso va spostato su V.MTS-01", cosa si intende? Il terreno derivante dallo scavo verrà riutilizzato all'interno del sito?</b><br>In merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, al fine di qualificare il materiale scavato come sottoprodotto e non come rifiuto, è necessario eseguire le procedure di caratterizzazione ambientale secondo l'allegato 1 del d.P.R. 120/2017, in alternativa deve essere redatto un allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al co. 1 art. 186 D.Lgs. 152/2006 al fine di considerare le terre e rocce da scavo di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) d.P.R. 120/2017 a tutti gli effetti quali sottoprodotti utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo. |  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>8/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                             | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |  |
|--------------------------------|---|--|
|                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Si tratta di un refuso di precedente versione. La quantità scavata verrà portata a rifiuto e non riutilizzata come terreno di coltivo. |
|                                | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 8.9<br><br>N.c.<br>04/05/2022  | Voce n. 92: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dall'abbattimento degli alberi e dall'estirpazione dei ceppi.   |  |
|                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Sono stati previsti gli oneri di trasporto.  |
|                                | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 9<br><br>Oss.<br>04/05/2022    | Elaborato 01.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 01.Montesanto: la tariffa con codice T.01.030.020.a è stata riportata più volte. Al fine di una maggiore chiarezza è opportuno eliminare la tariffa ripetuta dall'elaborato.   |  |
|                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Sono state eliminate le tariffe doppie.  |
|                                | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 10                             | Elaborato 01.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 01.Montesanto:  |  |
| 10.1<br><br>N.c.<br>04/05/2022 | I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_02 passa da 116,149 euro a 116,000 euro, AP_03 passa da 17,171 euro a 17,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_01 passa da 101,764 euro a 102,000 euro, AP_13 passa da 76,791 euro a 77,000 euro, etc.).  |  |
|                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Sono stati eliminati gli arrotondamenti.   |
|                                | Note:<br>31/05/2022   | L'analisi del Prezzo AP_10 riporta ancora un arrotondamento. L'importo passa da 370,13 euro a 370,00 euro.                             |
|                                | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | E' stato eliminato l'arrotondamento  |
|                                | Note:<br>09/06/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 10.2<br><br>N.c.<br>04/05/2022 | Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali di 1,05 % e 3 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</li> <li>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</li> <li>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.</li> </ul> L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata. |  |
|                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata eliminata l'aliquota.   |
|                                | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 10.3<br><br>N.c.<br>04/05/2022 | Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).  |  |
|                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Gli importi sono stati riportati alla seconda cifra.   |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>9/47               |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022         |

| N.                         | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022<br>10.4 | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022  | Sono stati specificati i contenuti delle attrezzature.<br><br>Non conformità superata con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022<br>10.5 | Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022   | Trattasi di refuso. E' stato eliminato.<br><br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022<br>10.6 | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022 | Per i prezzi aggiunti, alcuni sono stati desunti da interventi analoghi su restauro di beni culturali, alcuni sono desunti da una singola offerta, e alcuni desunti dal prezzario Assoverde autorizzato dalla Stazione Appaltante.<br><br>Osservazione recepita con esito positivo.   |
| <b>11</b>                  | <b>Elaborato 01.RCE005/00 - Costi della Sicurezza 01. Montesanto:</b>  |   |
| N.c.<br>04/05/2022<br>11.1 | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022<br><br>Controdeduzioni:<br>09/06/2022<br><br>Note:<br>09/06/2022   | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.<br><br>I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br><br>E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa<br><br>Non conformità superata con esito positivo. |
| N.c.<br>04/05/2022<br>11.2 | Voce n. 9: vengono computati n. 5 estintori per 1 mese a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (come da cronoprogramma).<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022  | La Misurazione è stata corretta.<br><br>Non conformità superata con esito positivo.   |
| <b>11.3</b>                | <b>Voci n. 17 e n. 18: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le</b>   |   |



|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>10/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                         | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE  |   |
|----------------------------|--|---|
| N.c.<br>04/05/2022         | relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato prodotto l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).   |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa   |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 11.4<br>Oss.<br>04/05/2022 | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008). |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzario della regione Campania non prevede nessuna voce.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).  |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa   |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 12                         | Elaborato 01.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 01.Montesanto:  |   |
| 12.1<br>Oss.<br>04/05/2022 | Le campiture delle aree operative riportate in legenda risultano assenti, pertanto l'individuazione delle aree nel layout di cantiere non risulta chiaro.  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato reso più comprensibile l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 12.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 01.RCE005/00).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un nuovo prezzo nel computo metrico estimativo.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Il nuovo prezzo riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa AP_SIC_08 è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>11/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                 | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE                                 |   |
|--------------------|---|---|
|                    | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa e modificata l'unità di misura dell'AP_SIC_08.  |
|                    | Note:<br>09/06/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| <b>13</b>          | <b>Elaborato 01.RCE006/01 - Quadro economico 01.Montesanto:</b>         |   |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>13.1</b>   | <b>Voce B5: Spese Tecniche per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: non sono previste spese per progettazione esecutiva?</b>  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Verrà corretta la dicitura relativa alle spese tecniche, inserendo anche la progettazione esecutiva. Inoltre il QE a seguito degli ultimi incrementi dovuti al caro materiali e aggiornamenti normativi, potrà subire, in accordo con la Stazione Appaltante, dovrà essere aggiornato.                        |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>13.2</b>   | <b>Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?</b>  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Gli importi sono stati computati e inseriti nelle somme a disposizione. Verrà prodotto uno schema di riepilogo diviso per ambito.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| <b>14</b>          | <b>Elaborato Relazione CNAP.001.01.RME00200_Relazione generale</b>      |   |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>14.1</b>   | <b>Pag. 40 si riporta "Riguardo l'accessibilità, il progetto propone la realizzazione di una pedana rialzata ed amovibile sulla terrazza di accesso", in quali voci di computo è contabilizzata?</b>  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | La relazione riporta un refuso che è stato eliminato.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>14.2</b>   | <b>Pag. 45 si riporta "L'intervento prevede la realizzazione di un Isola Digitale", in quali voci di computo si contabilizzano: quadri elettrici; impianto di illuminazione; punti di ricarica per dispositivi elettronici; predisposizione Wi-Fi e TVCC; impianto fotovoltaico con batterie di accumulo?</b> |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato corretto il documento.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| <b>15</b>          | <b>Elaborato 01.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 01.Montesanto:</b> |   |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>15.1</b>   | <b>Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.</b>  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata inserita la classifica.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>15.2</b>   | <b>Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro".</b>   |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato eliminato il refuso.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>12/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| N.                       | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE   |  |
|--------------------------|---|--|
| 16<br>Oss.<br>04/05/2022 | Elaborato 01.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 01.Montesanto: nella legenda "interventi lavori stradali – pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio A.11.010.450.a, AP_05, E.01.010.010.a, etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 01.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 01.Montesanto). Tali lavorazioni sono previste in progetto?<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.01.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi.<br><br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo. |  |
| 17<br>Oss.<br>04/05/2022 | Elaborato CNAP.001GAE01000: Cosa indicano le sagome dei lampioni in bianco?<br><br><br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Le sagome presenti sono riportate per mero errore. Sono state eliminate le campiture presenti con nuova emissione dell'elaborato CNAP.001GAE01001.<br><br>Note:<br>31/05/2022<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |  |
| 18<br>Oss.<br>04/05/2022 | Elaborato CNAP.001GAE009b00: Cosa indicano le sagome dei lampioni in bianco?<br><br><br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Le sagome presenti sono riportate per mero errore. Sono state eliminate le campiture presenti con nuova emissione dell'elaborato CNAP.001GAE009b/01.<br><br>Note:<br>31/05/2022<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |  |
| 19<br>Oss.<br>04/05/2022 | Elaborato CNAP.001.01.RZE00400_CRONO: in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma il calcolo non si riscontra.<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Il calcolo è stato aggiunto nel PSC nel capitolo "calcolo uomini giorno".<br><br>Note:<br>Osservazione recepita con esito positivo.   |  |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |   |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 333 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>         13/47       </td> <td data-bbox="1251 333 1476 405"> <b>DATA</b><br/>         09/06/2022       </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>13/47 | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>13/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022  |   |                      |                           |

| N. | NON CONFORMITÀ - CONTRODEDUZIONI - NOTE |  |
|----|---|--|
|    | 31/05/2022                              |  |

**Scala PEDAMENTINA:**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 20                         | Risultano assenti i seguenti elaborati:   |   |
| 20.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022<br><br>Controdeduzioni:<br>09/06/2022<br><br>Note:<br>09/06/2022   | E' stato prodotto il documento.<br><br>- Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo.<br><br>Il documento è stato reso più comprensibile e l'art. 6 è stato modificato<br><br>Non conformità superata con esito positivo.   |
| 20.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022  | E' stato redatto un apposito documento.<br><br>Non conformità superata con esito positivo.  |
| 20.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022 | E' stato prodotto il documento.<br><br>Non conformità superata con esito positivo.  |
| 21<br>N.c.<br>04/05/2022   | Elaborato 02.RCE005/00 - Costi della sicurezza 02.Pedamentina: l'elaborato consegnato riporta solo il cartiglio.<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022   | E' stato consegnato il documento non presente precedentemente.<br><br>I nuovi prezzi (AP_SIC_01, AP_SIC_02, AP_SIC_07 AP_SIC_08) riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>I nuovi prezzi relativi ai costi covid (AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06) riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |   |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1121 331 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>           14/47         </td> <td data-bbox="1251 331 1481 405"> <b>DATA</b><br/>           09/06/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>14/47 | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>14/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022  |   |                      |                           |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"?  |
|                    | Controdeduzioni:<br>09/06/2022                                     | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa e corretta la descrizione  |
|                    | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 22                 | Elaborato 02.RZE004/00 - Cronoprogramma 02.Pedamentina:            |  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 22.1   | in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.   |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | il calcolo è stato inserito nel capitolo del calcolo dei uomini-giorno.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 22.2   | il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | Il calcolo è stato aggiunto nel PSC nel capitolo 5.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 23                 | Elaborato 02.RCE001/01 Computo metrico estimativo 02.Pedamentina:  |  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 23.1   | Voce n. 15: è stata individuata la discarica a 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 23.2   | Voce n. 20 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come sono stati stimati i 30 kg./ml per la ringhiera da rimuovere?  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | E' stata inserita la voce di trasporto e il calcolo della ringhiera  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 23.3   | Voce n. 18: scavo 60 mc<br>Voce n. 21: demolizione muratura in tufo 9,016 mc<br>Voce n. 37: spicconatura di intonaco 891,35 mq<br>Voce n. 78: demolizione di massetto 45,50 mq<br>Voce n. 79: demolizione di pavimenti in pietra 45,50 mq<br>Voce n. 80: demolizione di muratura in tufo 0,40 mc<br>Per le quantità di materiale derivante dagli scavi e demolizioni sopra indicati non vengono previsti gli oneri relativi al trasporto in discarica. |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | E' stata inserita la voce di trasporto   |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 23.4   | Voce 57: come sono stati stimati i 30 kg./ml per la ringhiere ed inferriate?   |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | E' stato inserito il calcolo.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 24                 | Elaborato 02.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 02.Pedamentina: |  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>15/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                     |  |                                |   |
|---------------------|--|--------------------------------|---|
| N.c.<br>04/05/2022  | 24.1 Il codice E.12.060.035.b (utilizzato per identificare la tariffa relativa alla "Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo [...] spessore finale pari a 3 mm [...]") è errato. Il codice corretto, riportato nel Prezzario Regione Campania 2021 è E.12.050.035.b.   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata corretta la tariffa.               |
| Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo.  |                                |   |
| Oss.<br>04/05/2022  | 24.2 La tariffa con codice T.01.030.020.a è stata riportata più volte. Al fine di una maggiore chiarezza è opportuno eliminare la tariffa ripetuta dall'elaborato.   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Sono state eliminate le ripetizioni.        |
| Note:<br>31/05/2022 | Osservazione recepita con esito positivo.  |                                |   |
| 25                  | Elaborato 02.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 02.Pedamentina:  |                                |   |
| N.c.<br>04/05/2022  | 25.1 I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_04 passa da 2.585,268 euro a 2.585,000 euro, AP_18 passa da 99,420 euro a 99,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_32 passa da 343,927 euro a 344,00 euro, AP_44 passa da 304,787 euro a 305,000, etc.).  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Sono stati eliminati gli arrotondamenti.    |
| Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo.  |                                |   |
| N.c.<br>04/05/2022  | 25.2 Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 5 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola:<br>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;<br>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;<br>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.<br>L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata. | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata eliminata l'aliquota.              |
| Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo.  |                                |   |
| N.c.<br>04/05/2022  | 25.3 Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata eliminata la terza cifra decimale. |
| Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo.  |                                |   |
| Oss.<br>04/05/2022  | 25.4 Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Le descrizioni sono state dettagliate.      |
| Note:<br>31/05/2022 | Osservazione recepita con esito positivo.  |                                |   |
| 25.5                | Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un  |                                |   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>16/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Oss.<br>04/05/2022         | costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Sono state lasciate solo le voci corrette.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 25.6<br>Oss.<br>04/05/2022 | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Per i prezzi aggiunti, alcuni sono stati desunti da interventi analoghi su restauro di beni culturali, alcuni sono desunti da una singola offerta, e alcuni desunti dal prezzario Assoverde autorizzato dalla Stazione Appaltante.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Osservazione recepita con esito positivo. |
| 26                         | Elaborato 02.RCE006/01 - Quadro economico 02.Pedamentina:   |
| 26.1<br>Oss.<br>04/05/2022 | Voce B5: si riporta "Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Non sono previste spese per la progettazione esecutiva?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Verrà corretta la dicitura relativa alle spese tecniche, inserendo anche la progettazione esecutiva. Inoltre il QE a seguito degli ultimi incrementi dovuti al caro materiali e aggiornamenti normativi, potrà subire, in accordo con la Stazione Appaltante, dovrà essere aggiornato.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 26.2<br>Oss.<br>04/05/2022 | Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Gli importi sono stati computati e inseriti nelle somme a disposizione. Verrà prodotto uno schema di riepilogo diviso per ambito.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 27                         | Elaborato 02.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 02.Pedamentina:   |
| 27.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>E' stata inserita la classifica nel documento.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo.   |
| 27.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro"<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>E' stato eliminato il refuso.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo.  |
| 28<br>N.c.                 | Elaborato CNAP.001.02.GEE014a00: mancano fronti quadro<br>Controdeduzioni:<br>Verrà corretto l'elaborato.   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>17/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 04/05/2022         | 27/05/2022   |  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 29                 | Elaborato 02.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 02.Pedamentina: |  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 29.1   | Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_31, AP_23, AP_22 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 02.RCE001/01 01Computo metrico estimativo 02.Pedamentina). Tali lavorazioni sono previste in progetto?                               |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.02.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 29.2   | Nella legenda "interventi lavori stradali - pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio U.05.010.020.a, AP_05, etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 02.RCE001/01 01Computo metrico estimativo 02.Pedamentina). Tali lavorazioni sono previste in progetto? |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.02.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |

### Salita del PETRAIO:

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 30         | Risultano assenti i seguenti elaborati:  |  |
| 30.1       | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).  |  |
| N.c.       | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato prodotto il documento.  |
| 04/05/2022 | Note:<br>31/05/2022  | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.). |
|            |  | - All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo.   |
|            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stato prodotto il documento.  |
|            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 30.2       | Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)  |  |
| N.c.       | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato prodotto il documento.  |
| 04/05/2022 | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 30.3       | Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010). |  |
| N.c.       | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato prodotto il documento.  |
| 04/05/2022 | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 31         | Elaborato 03.RZE004/00 - Cronoprogramma 03.Petraio:  |  |
| 31.1       | In PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma,   |  |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |    |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1121 327 1251 405"> <b>PAG.</b><br/>         18/47       </td> <td data-bbox="1251 327 1481 405"> <b>DATA</b><br/>         09/06/2022       </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>18/47 | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>18/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022  |   |                      |                           |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Oss.<br>04/05/2022               | inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete.” Ma in Cronoprogramma il calcolo non si riscontra.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Il calcolo è stato aggiunto nel PSC nel capitolo “calcolo uomini giorno”.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>  |
| 31.2<br>N.c.<br>04/05/2022       | Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall’art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>E’ stato inserito nel capitolo 5.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| 32<br>32.1<br>Oss.<br>04/05/2022 | Elaborato 03.RCE001/01 Computo metrico estimativo 03.Petraio:<br>Voci n. 13, n. 37, n. 46, n. 48: è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>E’ stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>   |
| 32.2<br>N.c.<br>04/05/2022       | Voce n. 23 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come sono stati stimati i 30 e 35 kg/ml di ringhiere da rimuovere?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserita la voce per il trasporto e calcolato il peso della ringhiera.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| 32.3<br>Oss.<br>04/05/2022       | Voce 24: come sono stati stimati i 30 e 40 kg/ml di inferriate?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Trattasi di ripetizione dell’intervento. E’ stato eliminato dal computo.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| 32.4<br>Oss.<br>04/05/2022       | Voce 26: come sono stati stimati i 30 e 35 kg/ml di ringhiere?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Il peso delle ringhiere è stato calcolato.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| 32.5<br>N.c.<br>04/05/2022       | Voce n.50: demolizione di massetto 81,90 mq<br>Voce n.51: demolizione di pavimenti in pietra 81,90 mq<br>Voce n.52: demolizione di muratura in tufo 0,328 mc<br>Per le quantità di materiale derivante dalle demolizioni sopra indicate non vengono previsti gli oneri relativi al trasporto in discarica.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserite le voci di trasporto.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| 33<br>33.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Elaborato 03.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 03.Petraio:<br>Il codice L.02.040.060.e (utilizzato per identificare la tariffa relativa al “Cavidotto in tubazione flessibile corrugata [...] diametro 90 mm”) è errato. Il codice tariffa corretto, desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è L.02.080.130.e.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserita la voce corretta.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> |
| 33.2                             | Le tariffe con codici T.01.010.020.a e T.01.030.020.a sono stati riportati più volte. Al fine di una  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>19/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Oss.<br>04/05/2022             | maggiore chiarezza è opportuno eliminare le tariffe ripetute dall'elaborato.  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Sono state eliminate le voci ripetute.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 33.3<br>N.c.<br>04/05/2022     | La tariffa U.05.010.070.b riporta un importo pari a 3,090 euro, non corrispondente a quello desumibile dal prezzario, che invece riporta un importo pari a 3,15 euro.   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stato corretto l'importo.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 34                             | Elaborato 03.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 03.Petraio:   |
| 34.1<br>N.c.<br>04/05/2022     | I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_07 passa da 51,040 euro a 51,000 euro, AP_15 passa da 4803,204 euro a 4803,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_11 passa da 442,521 euro a 443,000 euro, AP_22 passa da 55,948 euro a 56,00 etc.).   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Gli arrotondamenti sono stati eliminati.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 34.2<br>N.c.<br>04/05/2022     | Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali di 1,05 % e 3 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</li> <li>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</li> <li>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.</li> </ul> L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata. |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata eliminata l'aliquota.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 34.3<br>N.c.<br>04/05/2022     | Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Eliminata la terza cifra decimale.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 34.4<br>Oss.<br>04/05/2022     | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata dettagliata la descrizione.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 34.5<br>Oss.<br>04/05/2022     | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>20/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | del Progettista e assimilati per lavori analoghi?   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | Per i prezzi aggiunti, alcuni sono stati desunti da interventi analoghi su restauro di beni culturali, alcuni sono desunti da una singola offerta, e alcuni desunti dal prezzario Assoverde autorizzato dalla Stazione Appaltante.  |
| Note:<br>31/05/2022               | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| <b>35</b>                         | Elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio:  |
| <b>35.1</b><br>N.c.<br>04/05/2022 | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.  |
| Note:<br>31/05/2022               | I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"? |
| Controdeduzioni:<br>09/06/2022    | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa e corretta la descrizione   |
| Note:<br>09/06/2022               | Non conformità superata con esito positivo.   |
| <b>35.2</b><br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | E' stato prodotto l'elaborato.  |
| Note:<br>31/05/2022               | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).   |
| Controdeduzioni:<br>09/06/2022    | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa   |
| Note:<br>09/06/2022               | Non conformità superata con esito positivo.   |
| <b>35.3</b><br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 10 e n. 11: le voci computano n. 1 monoblocco prefabbricato per il primo mese (voce n. 10) e nella voce successiva vengono computati n. 2 monoblocchi prefabbricati per ulteriori 3 mesi successivi al primo. Quanti monoblocchi prefabbricati sono previsti? Si fa presente, inoltre, che la durata dei lavori complessiva dei lavori è pari a 90 giorni (come da cronoprogramma).   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | Sono state corrette le quantità.  |
| Note:<br>31/05/2022               | Non conformità superata con esito positivo.   |
| <b>35.4</b><br>Oss.<br>04/05/2022 | Voce n. 14: i coni in gomma vengono computati per 2 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 3 mesi (come da cronoprogramma).  |
| Controdeduzioni:                  | E' stata corretta la misurazione.   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>21/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|      |                                |  |
|------|--------------------------------|--|
|      | 27/05/2022                     |  |
|      | Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 35.5 | Oss.<br>04/05/2022             | Voci n. 15 e n. 16: i cartelli sono stati computati per 2 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 3 mesi (come da cronoprogramma).   |
|      | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata corretta la misurazione.  |
|      | Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 35.6 | Oss.<br>04/05/2022             | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).   |
|      | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzario della regione Campania non prevede questa voce.   |
|      | Note:<br>31/05/2022            | Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). |
|      | Controdeduzioni:<br>09/06/2022 | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa  |
|      | Note:<br>09/06/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 36   |                                | Elaborato 03.RCE006/01 - Quadro economico 03.Petraio:  |
| 36.1 | Oss.<br>04/05/2022             | Voce B5: si riporta "Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Come vengono riconosciute le spese di progettazione definitiva?   |
|      | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Verrà corretta la dicitura relativa alle spese tecniche, inserendo anche la progettazione esecutiva. Inoltre il QE a seguito degli ultimi incrementi dovuti al caro materiali e aggiornamenti normativi, potrà subire, in accordo con la Stazione Appaltante, dovrà essere aggiornato.   |
|      | Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 36.2 | Oss.<br>04/05/2022             | Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?  |
|      | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Gli importi sono stati computati e inseriti nelle somme a disposizione. Verrà prodotto uno schema di riepilogo diviso per ambito.  |
|      | Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 37   |                                | Elaborato 03.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 03.Petraio:   |
| 37.1 | Oss.<br>04/05/2022             | Dove è collocato il monoblocco prefabbricato (box di cantiere) riportato in legenda e computato alle voci n. 10 e n. 11 dell'elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio?  |
|      | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata aggiornato l'elaborato.   |
|      | Note:<br>31/05/2022            | Nel layout sono stati indicati n. 2 monoblocchi prefabbricati di cantiere, ma nel computo dei costi della sicurezza ne è stato computato solo n. 1 (vedi voci n. 10 e n. 11). A quale voce di computo è stato computato il secondo monoblocco prefabbricato di cantiere?   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  |                                   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>22/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            | Controdeduzioni:   | E' stato corretto l'elaborato   |
|                            | Note:  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 37.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 03.RCE005/00).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un nuovo prezzo nel computo della sicurezza.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Il nuovo prezzo AP_SIC_08 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'Utile di Impresa   |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 37.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei rifiuti;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato reso più comprensibile l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 38                         | Elaborato 03.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 03.Petraio:  |   |
| 38.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Pag. n. 2: nella tabella si riporta un importo esecuzione dei lavori pari a euro 623.771,73 non corrispondente con quanto riportato nel computo metrico estimativo (elaborato 03.RCE001/01 Computo metrico estimativo 03.Petraio) pari a euro 623.771,46.  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato corretto l'importo.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 38.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto: nella tabella si riporta un importo Costi di sicurezza da PSC (CSC) pari a euro 21.422,27 non corrispondente con quanto riportato nel computo oneri della sicurezza (elaborato 03.RCE005/00 - Costi della sicurezza 03.Petraio) pari a euro 21.442,27.   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato corretto l'importo.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 38.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata inserita la classifica nel documento.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Nella tabella è stato riportato un importo relativo ai costi della sicurezza errato. Occorre riportare l'importo 30.175,14 euro   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>23/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                  |  | Cat.  | DESCRIZIONE   | IMPORTO LAVORI (L) | COSTI DELLA SICUREZZA (CSC) | CO: |
|------------------|--|---|---|--------------------|-----------------------------|-----|
|                  |  | OG2   | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | € 582 886,57       | € 37 864,43                 | €   |
| Controdeduzioni: |  | E' stato corretto l'importo   |   |                    |                             |     |
| Note:            |  | Non conformità superata con esito positivo.   |   |                    |                             |     |
| 38.4             | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro"  |   |   |                    |                             |     |
| Oss. 04/05/2022  | Controdeduzioni: 27/05/2022  | E' stato eliminato il refuso.   |   |                    |                             |     |
|                  | Note: 31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.   |   |                    |                             |     |
| 39               | Elaborato 03.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 03.Petraio:   |   |   |                    |                             |     |
| 39.1             | Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_20, R.05.030.010.a, E.02.060 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 03.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 03.Petraio). Tali lavorazioni sono previste in progetto?          |   |   |                    |                             |     |
| Oss. 04/05/2022  | Controdeduzioni: 27/05/2022  | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.03.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi. |   |                    |                             |     |
|                  | Note: 31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.   |   |                    |                             |     |
| 39.2             | Nella legenda "interventi lavori stradali - pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_21, AP_05, etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 03.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 03.Petraio). Tali lavorazioni sono previste in progetto? |   |   |                    |                             |     |
| Oss. 04/05/2022  | Controdeduzioni: 27/05/2022  | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.03.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi. |   |                    |                             |     |
|                  | Note: 31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.   |   |                    |                             |     |

#### Salita MOIARIELLO:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 40              | Risultano assenti i seguenti elaborati:                           |  |
| 40.1            | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010). |  |
| N.c. 04/05/2022 | Controdeduzioni: 27/05/2022                                       | E' stato aggiunto l'elaborato.   |
|                 | Note: 31/05/2022  | - Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo. |
|                 | Controdeduzioni: 09/06/2022                                       | Il documento è stato reso più comprensibile e l'art. 6 è stato corretto  |
|                 | Note: 09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |

|  |  |   |                      |                           |
|--|--|---|----------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |   |                      |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                      |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 333 1249 403"> <b>PAG.</b><br/>24/47         </td> <td data-bbox="1249 333 1476 403"> <b>DATA</b><br/>09/06/2022         </td> </tr> </table> | <b>PAG.</b><br>24/47 | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |
| <b>PAG.</b><br>24/47   | <b>DATA</b><br>09/06/2022  |   |                      |                           |

| 40.2<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | <b>Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)</b><br><table border="1"> <tr> <td data-bbox="365 506 616 551">           Controdeduzioni:<br/>27/05/2022         </td> <td data-bbox="616 506 1372 551"> <b>E' stato redatto un apposito documento.</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 551 616 595">           Note:<br/>31/05/2022         </td> <td data-bbox="616 551 1372 595"> <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> </td> </tr> </table>   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                  | <b>E' stato redatto un apposito documento.</b>                        | Note:<br>31/05/2022        | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|---|------------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|--------------------------------|--|---------------------|--|
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | <b>E' stato redatto un apposito documento.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Note:<br>31/05/2022               | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| 40.3<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | <b>Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).</b><br><table border="1"> <tr> <td data-bbox="365 663 616 707">           Controdeduzioni:<br/>27/05/2022         </td> <td data-bbox="616 663 1372 707"> <b>E' stato redatto un apposito documento.</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 707 616 757">           Note:<br/>31/05/2022         </td> <td data-bbox="616 707 1372 757"> <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> </td> </tr> </table>  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                  | <b>E' stato redatto un apposito documento.</b>                        | Note:<br>31/05/2022        | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | <b>E' stato redatto un apposito documento.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Note:<br>31/05/2022               | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| 41<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022   | <b>I seguenti elaborati riportano un'incongruenza tra il titolo presente in elenco elaborati e quello riportato nei rispettivi cartigli:</b><br><table border="1" data-bbox="411 857 1337 1339"> <thead> <tr> <th>Cod. elenco elaborati</th> <th>Nome elaborato (Elenco elaborati)</th> <th>Nome elaborato (Cartiglio)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GKE030l/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030m/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030n/0</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030n/0</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030o/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030p/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7</td> </tr> <tr> <td>GKE030q/00</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 8</td> <td>Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="365 1361 616 1451">           Controdeduzioni:<br/>27/05/2022         </td> <td data-bbox="616 1361 1372 1451"> <b>il titolo degli elaborati è indicato correttamente nei grafici – si è apportata la modifica del titolo nell'elenco elaborati <a href="#">CNAP.001.04.RME00101_Elenco Elaborati.</a></b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1451 616 1503">           Note:<br/>31/05/2022         </td> <td data-bbox="616 1451 1372 1503"> <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b> </td> </tr> </table> | Cod. elenco elaborati   | Nome elaborato (Elenco elaborati)                                     | Nome elaborato (Cartiglio) | GKE030l/00   | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 | GKE030m/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 | GKE030n/0 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 | GKE030n/0 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 | GKE030o/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 | GKE030p/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7 | GKE030q/00 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 8 | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | <b>il titolo degli elaborati è indicato correttamente nei grafici – si è apportata la modifica del titolo nell'elenco elaborati <a href="#">CNAP.001.04.RME00101_Elenco Elaborati.</a></b> | Note:<br>31/05/2022 | <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b> |
| Cod. elenco elaborati             | Nome elaborato (Elenco elaborati)  | Nome elaborato (Cartiglio)                                      |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| GKE030l/00                        | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 8  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 2 di 7 |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| GKE030m/00                        | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 8  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 3 di 7 |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| GKE030n/0                         | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| GKE030n/0                         | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 8  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 4 di 7 |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| GKE030o/00                        | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 8  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 5 di 7 |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| GKE030p/00                        | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 8  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 6 di 7 |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| GKE030q/00                        | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 8  | Salita Moiarriello - Profilo longitudinale dx - stralcio 7 di 7 |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | <b>il titolo degli elaborati è indicato correttamente nei grafici – si è apportata la modifica del titolo nell'elenco elaborati <a href="#">CNAP.001.04.RME00101_Elenco Elaborati.</a></b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Note:<br>31/05/2022               | <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| 42                                | <b>Elaborato 04.RZE004/00 - Cronoprogramma 04.Moiariello:</b>  |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| 42.1<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | <b>In PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.</b><br><table border="1"> <tr> <td data-bbox="365 1671 616 1715">           Controdeduzioni:<br/>27/05/2022         </td> <td data-bbox="616 1671 1372 1715"> <b>E' stato inserito nel PSC al capitolo "calcolo uomini giorno".</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1715 616 1760">           Note:<br/>31/05/2022         </td> <td data-bbox="616 1715 1372 1760"> <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b> </td> </tr> </table>   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                  | <b>E' stato inserito nel PSC al capitolo "calcolo uomini giorno".</b> | Note:<br>31/05/2022        | <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>   |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | <b>E' stato inserito nel PSC al capitolo "calcolo uomini giorno".</b>  |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Note:<br>31/05/2022               | <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| 42.2<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | <b>Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.</b><br><table border="1"> <tr> <td data-bbox="365 1861 616 1906">           Controdeduzioni:<br/>27/05/2022         </td> <td data-bbox="616 1861 1372 1906"> <b>E' stato inserito nel capitolo 5.</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1906 616 1951">           Note:<br/>31/05/2022         </td> <td data-bbox="616 1906 1372 1951"> <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> </td> </tr> </table>   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                  | <b>E' stato inserito nel capitolo 5.</b>                              | Note:<br>31/05/2022        | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022    | <b>E' stato inserito nel capitolo 5.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| Note:<br>31/05/2022               | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |
| 43                                | <b>Elaborato 04.RCE001/01 - Computo metrico estimativo 04.Moiariello:</b>  |   |   |                            |  |   |   |            |   |   |           |   |   |           |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |                                |  |                     |  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>25/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                                   |   |                                |  |                     |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|---|
| 43.1<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | <b>Voci n. 13:</b><br>a) è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?<br>b) A quale voce è stata contabilizzata la rimozione delle ringhiere per le quali si prevede il trasporto in discarica (come riportato nelle misurazioni)?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | a- E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto.<br>b-La misurazione era un rifiuto.                                    | Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo. |
| 43.2<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | <b>Voce n. 19:</b> si prevede il rinterro del materiale scavato per una quantità pari a 206,185 mc. In merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, al fine di qualificare il materiale scavato come sottoprodotto e non come rifiuto, è necessario eseguire le procedure di caratterizzazione ambientale secondo l'allegato 1 del d.P.R. 120/2017, in alternativa deve essere redatto un allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al co. 1 art. 186 D.Lgs. 152/2006 al fine di considerare le terre e rocce da scavo di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) d.P.R. 120/2017 a tutti gli effetti quali sottoprodotti utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo. | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Il materiale scavato viene completamente portato a discarica. Per il rinterro è stata inserita la tariffa E.01.040.010.b con materiale proveniente dalle cave. | Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo. |
| 43.3<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | <b>Voce n. 27:</b> non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizzata per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita misurazione e trasporto.   | Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo. |
| 43.4<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | <b>Voce 37:</b> come si è stimato 50 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita misurazione.   | Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo. |
| 43.5<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | <b>Voce 38:</b> come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere?  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita la misurazione.  | Note:<br>31/05/2022 | Non conformità superata con esito positivo. |
| 43.6<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | <b>Voci n. 48, n. 50:</b> è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto.   | Note:<br>31/05/2022 | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 43.7<br><i>Oss.</i><br>04/05/2022 | <b>Voci n. 50 e n. 54:</b> è stata individuata la discarica a 20 km presso la quale sarà trasportato il materiale?  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto.   | Note:<br>31/05/2022 | Osservazione recepita con esito positivo.   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  |                                   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>26/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                             |  |                                |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| 43.8<br>N.c.<br>04/05/2022  | Voce n.52: demolizione sottofondo per posa in opera canalette 11,70 mq<br>Voce n.53: demolizione di pavimenti in pietra 11,70 mq<br>Voce n.55: demolizione di muratura in tufo 0,28 mc<br>Per le quantità di materiale derivante dalle demolizioni sopra indicate non vengono previsti gli oneri relativi al trasporto in discarica. | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Sono stati inseriti gli oneri di trasporto.  |
|                             |  | Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 43.9<br>N.c.<br>04/05/2022  | Voce 71: l'unità di misura della tariffa AP_IDR_03 è cadauno ma la misurazione prevede 15,740. Cosa si intende per 0,740 pozzetti?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita la quantità corretta.  |
|                             |  | Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 43.10<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voce 72: l'unità di misura della tariffa AP_IDR_04 è cadauno ma la misurazione prevede 15,740. Cosa si intende per 0,740 pozzetti?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita la quantità corretta.  |
|                             |  | Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 43.11<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voce n. 73: per la quantità di materiale scavato non è stato previsto l'onere relativo al trasporto in discarica.  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita la voce per il trasporto.  |
|                             |  | Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 43.12<br>Oss.<br>04/05/2022 | Voce n. 109: è stata individuata la discarica entro 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto. |
|                             |  | Note:<br>31/05/2022            | Osservazione superata con esito positivo.  |
| 44                          | Elaborato 04.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 04.Moiariello:  |                                |  |
| 44.1<br>N.c.<br>04/05/2022  | Il codice E.12.060.035.b (utilizzato per identificare la tariffa relativa alla "Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo [...] spessore finale pari a 3 mm [...]") è errato. Il codice tariffa corretto, desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è E.12.050.035.b.                       | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita la tariffa corretta.   |
|                             |  | Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 44.2<br>N.c.<br>04/05/2022  | Il codice E.16.020.010.c (utilizzato per identificare la tariffa relativa all' "Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti [...]. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia") è errato. Il codice tariffa corretto, desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è E.16.020.010.a.      | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata inserita la tariffa corretta.   |
|                             |  | Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>27/47              |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022         |

| 44.3<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Le seguenti tariffe riportano un importo unitario non corrispondente a quello desumibile dal prezzario regionale di riferimento: <table border="1" data-bbox="504 568 1246 685"> <thead> <tr> <th>Codice tariffa</th> <th>Elenco prezzi unitari</th> <th>Prezzario Regionale Campania 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T.01.010.010.a</td> <td>9,460 euro</td> <td>12,62 euro</td> </tr> <tr> <td>U.05.010.032.d</td> <td>12,060 euro</td> <td>12,26 euro</td> </tr> </tbody> </table>  | Codice tariffa                              | Elenco prezzi unitari | Prezzario Regionale Campania 2021 | T.01.010.010.a | 9,460 euro | 12,62 euro | U.05.010.032.d | 12,060 euro | 12,26 euro |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|------------|
| Codice tariffa                    | Elenco prezzi unitari  | Prezzario Regionale Campania 2021           |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| T.01.010.010.a                    | 9,460 euro   | 12,62 euro                                  |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| U.05.010.032.d                    | 12,060 euro  | 12,26 euro                                  |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Sono state Riportate le correzioni.         |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo. |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| 44.4<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | La tariffa con codice T.01.030.020.a è stata riportata più volte. Al fine di una maggiore chiarezza è opportuno eliminare la tariffa ripetuta dall'elaborato.  |   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | Sono stati eliminati i dopponi.             |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo. |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| 45                                | Elaborato 04.RCE003/01- Analisi nuovi prezzi 04.Moiariello:  |   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| 45.1<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_IDR_02 passa da 119,461 euro a 119,000 euro, AP_IDR_03 passa da 286,345 euro a 286,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_IDR_01 passa da 193,731 euro a 194,000 euro, AP_IDR_04 passa da 65,903 euro a 66,000 euro etc.). Altre, invece, non subiscono arrotondamenti pur riportando importi al centesimo (AP_48 resta invariato a 54,656 euro)  |   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato eliminato l'arrotondamento.        |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo. |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| 45.2<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 4,1 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola: <ol style="list-style-type: none"> <li>applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</li> <li>aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</li> <li>aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.</li> </ol> L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata. |   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata eliminata l'aliquota.              |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo. |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| 45.3<br><i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).   |   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata eliminata la terza cifra.          |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
|                                   | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo. |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |
| 45.4                              | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari  |   |                       |                                   |                |            |            |                |             |            |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>28/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Oss.<br>04/05/2022 | <p><b>"Attrezzatura varia a corpo".</b> A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?</p> <p>Controdeduzioni:<br/>27/05/2022</p> <p>Note:<br/>31/05/2022</p>  | <p>E' stata dettagliata la descrizione.</p> <p>Osservazione recepita con esito positivo.</p>   |
| Oss.<br>04/05/2022 | <p>45.5</p> <p>Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?</p> <p>Controdeduzioni:<br/>27/05/2022</p> <p>Note:<br/>31/05/2022</p>   | <p>E' stata dettagliata la descrizione.</p> <p>Osservazione recepita con esito positivo.</p>   |
| Oss.<br>04/05/2022 | <p>45.6</p> <p>Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?</p> <p>Controdeduzioni:<br/>27/05/2022</p> <p>Note:<br/>31/05/2022</p> | <p>Per i prezzi aggiunti, alcuni sono stati desunti da interventi analoghi su restauro di beni culturali, alcuni sono desunti da una singola offerta, e alcuni desunti dal prezzo autorizzato dalla Stazione Appaltante.</p> <p>Osservazione recepita con esito positivo.</p>  |
| 46                 | Elaborato 04.RCE005/00 - Costi della sicurezza 04.Moiariello:   |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <p>46.1</p> <p>Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".</p> <p>Controdeduzioni:<br/>27/05/2022</p> <p>Note:<br/>31/05/2022</p> <p>Controdeduzioni:<br/>09/06/2022</p> <p>Note:<br/>09/06/2022</p>   | <p>E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.</p> <p>I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br/>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"?</p> <p>E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa e corretta la descrizione dell'AP_SIC_05</p> <p>Non conformità superata con esito positivo.</p> |
| N.c.<br>04/05/2022 | <p>46.2</p> <p>Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.</p> <p>Controdeduzioni:<br/>27/05/2022</p> <p>Note:<br/>31/05/2022</p>   | <p>E' stato aggiunto l'elaborato.</p> <p>I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non</p>   |


|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>29/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |                                |   |  |
|--------------------|--------------------------------|---|--|
|                    |                                | <p>soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).</p>  |  |
|                    | Controdeduzioni:<br>09/06/2022 | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa   |  |
|                    | Note:<br>09/06/2022            | Non conformità superata con esito positivo.   |  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 46.3                           | Voce n. 5: gli estintori sono stati computati per 3,5 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (come da cronoprogramma).  |  |
|                    |                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | La Misurazione è stata corretta.   |
|                    |                                | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 46.4                           | Voci n. 6 e n. 7: le voci computano n. 1 monoblocco prefabbricato per il primo mese (voce n. 10) e nella voce successiva vengono computati n. 3 monoblocchi prefabbricati per ulteriori 3,5 mesi successivi al primo. Quanti monoblocchi prefabbricati sono previsti? Si fa presente, inoltre, che la durata dei lavori complessiva dei lavori è pari a 4 mesi (120 giorni come da cronoprogramma). |  |
|                    |                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' previsto 1 monoblocco ad uso uffici per 4 mesi (120 giorni), calcolati con la voce 6 per il primo mese e con la voce 7 per i successivi 3 mesi. |
|                    |                                | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 46.5                           | Voci n. 8 e n. 9: le voci computano n. 3 box bagni per 4,5 mesi (1 + 3,5) a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (120 giorni come da cronoprogramma).  |  |
|                    |                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | La Misurazione è stata corretta.   |
|                    |                                | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 46.6                           | Voci n. 12 e n. 13: i trabattelli sono stati computati solo per il primo mese per ogni tratto. La durata dei lavori per ogni tratto computato è di 1 mese?  |  |
|                    |                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Si conferma l'osservazione in quanto le lavorazioni con l'utilizzo dei trabattelli durano 1 mese.  |
|                    |                                | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 46.7                           | Voci n. 14 e n. 15: le tariffe con codici S.02.010.030.a e S.02.010.040.a non trovano riscontro nel Prezzario Regione Campania 2021. Da quale prezzario sono state desunte?   |  |
|                    |                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Sono state inserite le tariffe corrette.   |
|                    |                                | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 46.8                           | Voce n. 16: i coni in gomma vengono computati per 3,5 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (come da cronoprogramma). Inoltre essendo l'unità di misura "cad/30 giorni" la contabilizzazione non può essere frazionata.  |  |
|                    |                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata corretta la quantità.   |
|                    |                                | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 46.9                           | Voci n. 17 e n. 18: i cartelli sono stati computati per 3,5 mesi a fronte di una durata dei lavori pari a 4 mesi (come da cronoprogramma). Inoltre essendo l'unità di misura "cad/30 giorni" la contabilizzazione non può essere frazionata.  |  |
|                    |                                | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata corretta la quantità.   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>30/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 47<br>Oss.<br>04/05/2022   | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 48                         | Elaborato 04.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 04.Moiariello:  |   |
| 48.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Dove è collocato il monoblocco prefabbricato (box di cantiere) riportato in legenda e computato alle voci n. 6 e n. 7 dell'elaborato 04.RCE005/00 - Costi della sicurezza 04.Moiariello ?  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato aggiornato l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 48.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 04.RCE005/00).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata inserita una nuova voce nel computo della sicurezza.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Il nuovo prezzo AP_SIC_08 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa e corretta l'unità di misura  |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 48.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei rifiuti;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato reso più comprensibile l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 48.4<br>Oss.<br>04/05/2022 | Non si prevedono particolari apprestamenti per la delimitazione del tratto di muro da ricostruire?   |   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>31/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
|                    |   |   |  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato previsto un trabattello per le attività di ricostruzione.   |  |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |  |
| <b>49</b>          | <b>Elaborato 04.RCE006/01 - Quadro economico 04.Moiariello:</b>   |  |  |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>49.1</b><br>Voce B5: si riporta "Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Si fa presente che la fase progettuale è esecutiva.   |  |  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Verrà corretta la dicitura relativa alle spese tecniche, inserendo anche la progettazione esecutiva. Inoltre il QE a seguito degli ultimi incrementi dovuti al caro materiali e aggiornamenti normativi, potrà subire, in accordo con la Stazione Appaltante, dovrà essere aggiornato. |  |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |  |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>49.2</b><br>Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?  |  |  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Gli importi sono stati computati e inseriti nelle somme a disposizione. Verrà prodotto uno schema di riepilogo diviso per ambito.  |  |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |  |
| <b>50</b>          | <b>Elaborato 04.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 04.Moiariello:</b>   |  |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>50.1</b><br>Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.  |  |  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Sono state inserite le Classifiche.  |  |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>50.2</b><br>Art. 19 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: si riporta "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori". La durata non corrisponde con quella desumibile dal Cronoprogramma dei lavori nel quale, invece, è riportata una durata pari a 120 giorni. |  |  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato corretto l'elaborato.   |  |
|                    | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |  |
| <b>50.3</b>        | <b>Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro".</b>   |  |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>32/47  |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022   |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Oss.<br>04/05/2022         | Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022  | E' stato eliminato il refuso.<br><br>Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 51<br>Oss.<br>04/05/2022   | Elaborato CNAP.001.04.RME00200_Relazione generale: a pag. 69 si riporta "In corrispondenza dell'isola digitale sarà realizzato un impianto fotovoltaico, ..." in quali voci di computo sono previsti i 3 pannelli in silicio policristallino da 290Wp; Inverter bidirezionale; Dispositivo di regolazione di carica batterie; Batterie di accumulo al piombo gel da 2.4 kWh.<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022  | E' stata aggiornata la relazione.<br><br>Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 52<br>Oss.<br>04/05/2022   | Elaborato CNAP.001GEE04029A01: assente fronte quadro.<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022   | E' stato corretto l'elaborato.<br><br>Osservazione recepita con esito positivo.  |
| 53.1<br>Oss.<br>04/05/2022 | Elaborato 04.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 04.Moiariello:<br><br>Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_31, AP_25, AP_23 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 04.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 04.Moiariello). Tali lavorazioni sono previste in progetto?<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022   | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.04.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi.<br><br>Osservazione recepita con esito positivo. |
| 53.2<br>Oss.<br>04/05/2022 | Nella legenda "interventi lavori stradali - pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_21, R.02.06.050.a, AP_05 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 04.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 04.Moiariello). Tali lavorazioni sono previste in progetto?<br><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br><br>Note:<br>31/05/2022   | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.04.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi.<br><br>Osservazione recepita con esito positivo. |
| 54<br>Oss.<br>04/05/2022   | Elaborato 04.RME004/00: con riferimento alla presenza di compagini murarie, prospicienti i percorsi pedonali, soggette a fenomeni di dissesto e/o comunque a fenomeni di crollo già verificatesi (come si evince dalle conclusioni della relazione geologica), dall'esame della documentazione di progetto emerge la previsione di interventi da dettagliare in sede esecutiva a seguito di un ulteriore approfondimento geognostico (elaborato n. 04.RME004/00). A tal proposito, anche in virtù della fase progettuale corrente di livello esecutivo, si ritiene necessario individuare chiaramente tali segmenti e procedere alla redazione del progetto esecutivo di consolidamento/ricostruzione. |  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>I1 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>33/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  |                                |   |
|  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | <p>Si integra il progetto esecutivo con i seguenti elaborati di dettaglio relativi alle operazioni di consolidamento/ricostruzione del segmento interessato all'intervento presente nella tavola CNAP.001.04.GAE025/00 (stralcio 4 di 9);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNAP.001_04.GSE00400 Strutture- Progetto Salita Moiriello – Muro di sostegno (tavola di nuova emissione);</li> <li>- CNAP.001.04.RSE011/01 integrazione della relazione di calcolo delle strutture con aggiunta DEL paragrafo specifico per la ricostruzione del muro di sostegno</li> <li>- CNAP.001.04.RME004/01 integrazione della relazione sulle indagini strutturali</li> </ul> <p>Si aggiornano di conseguenza gli elaborati:</p> <p>CNAP.001.04.RCE001/01 computo metrico estimativo<br/>         CNAP.001.04.RCE002/01 elenco prezzi<br/>         CNAP.001.04.RCE004/01 stima incidenza manodopera<br/>         CNAP.001.04.RCE005/01 stima costi sicurezza<br/>         CNAP.001.04.RCE009/01 piano di manutenzione<br/>         CNAP.001.04.RCE007/01 CSA_parte tecnica con particolare riferimento al paragrafo<br/>         2.10 Consolidamento delle strutture murarie esistenti<br/>         CNAP.001.04.GZE001/01 Sicurezza Planimetria di cantiere<br/>         CNAP.001.04.RME00100 Elenco Elaborati<br/>         CNAP.001.04.RME00200_Relazione generale<br/>         CNAP.001.04.RZE00400_CRONO</p> |
|  | Note:<br>31/05/2022            | <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>   |

### Calata SAN FRANCESCO:

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 55                 | Risultano assenti i seguenti elaborati:                       |   |
| N.c.<br>04/05/2022 | 55.1<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022 | Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).<br><b>E' stato aggiunto l'elaborato.</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).</li> <li>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori</li> </ul> |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>ISTRUTTORI: B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.</b>  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO: M.V.</b> |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>34/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
|                           |  | <b>a corpo.</b>  |
|                           | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | <b>E' stato reso più comprensibile l'elaborato e corretto l'art. 6</b>                       |
|                           | Note:<br>09/06/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| <b>55.2</b>               | <b>Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)</b>   |  |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | <b>E' stato redatto un apposito documento.</b>   |
|                           | Note:<br>31/05/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| <b>55.3</b>               | <b>Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).</b>  |  |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | <b>E' stato redatto un apposito documento.</b>   |
|                           | Note:<br>31/05/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| <b>57</b>                 | <b>Elaborato 05.RZE004/00 - Cronoprogramma 05.SanFrancesco:</b>  |  |
| <b>57.1</b>               | <b>in PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.</b>  |  |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | <b>Il calcolo è stato aggiunto nel capitolo "calcolo uomini giorno".</b>                     |
|                           | Note:<br>31/05/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| <b>57.2</b>               | <b>Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.</b>   |  |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | <b>Quanto richiesto è stato aggiunto nel capitolo 5 del PSC.</b>                             |
|                           | Note:<br>31/05/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| <b>58</b>                 | <b>Elaborato 05.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco:</b>   |  |
| <b>58.1</b>               | <b>Voce n. 3: La descrizione della tariffa specifica "anche con eventuale recupero parziale del materiale"; non essendo previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione dei pavimenti, non è chiaro se il materiale viene conferito in discarica o viene recuperato.</b> |  |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | <b>Inserita voce di trasporto a discarica.</b>   |
|                           | Note:<br>31/05/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| <b>58.2</b>               | <b>Voce 5: le misurazioni riportano erroneamente la profondità di demolizione (0,20) ma la tariffa R.02.060.022.b.CAM ha una unità di misura in mq. (non in mc).</b>   |  |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | <b>E' stata Corretta la misurazione.</b>   |
|                           | Note:<br>31/05/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| <b>58.3</b>               | <b>Voci n. 15 e n. 57: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali. Inoltre come si è stimato 35,002 e 40 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?</b>  |  |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | <b>Sono state esplicitate le dimensioni delle ringhiere e inserite le voci di trasporto.</b> |
|                           | Note:<br>31/05/2022  | <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>35/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>58.4</b> Voce n. 16: è stata individuata la discarica a 10 km presso la quale sarà trasportato il materiale?  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022              | E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto. |
|                    | Note:<br>31/05/2022  |   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>58.5</b> Voce n. 22: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla spicconatura di intonaco a vivo di muro.   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022              | E' stata inserita voce per il trasporto.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022  |   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>58.6</b> Voce 35: la misurazione è pari a 0?  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022              | Voce eliminata.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  |   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | <b>58.7</b> Voce n. 44: è stata individuata la discarica a 20 km presso la quale sarà trasportato il materiale?  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022              | E' stata identificata una discarica autorizzata ed inserite le tariffe di trasporto. |
|                    | Note:<br>31/05/2022  |   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>58.8</b> Voce n. 45: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione di muratura in mattoni di tufo.  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022              | E' stata inserita una voce per il trasporto.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022  |   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>58.9</b> Voce n. 58: come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere?   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022              | Sono state inserite le misurazioni.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  |   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| <b>59</b>          | <b>Elaborato 05.RCE003/01 - Analisi nuovi prezzi 05.SanFrancesco:</b>  |   |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>59.1</b> I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_IE_02 passa da 138,329 euro a 138,000 euro, AP_IE_05 passa da 312,463 euro a 310,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_26 passa da 149,628 euro a 150,000 euro, AP_IE_01 passa da 992,661 euro a 993,000, etc.). Altre, invece, non subiscono arrotondamenti pur riportando importi al centesimo (AP_49 resta invariato a 94,139 euro, AP_50 resta invariato a 54,502 euro).   |   |  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato eliminato l'arrotondamento.        |  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo. |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>59.2</b> Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 5 %). Ai sensi dell'art. 32 co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;</li> <li>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari</li> </ul> |   |  |


|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>36/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <p>esigenze dei singoli lavori, per spese generali;</p> <p>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata.</p>   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata eliminata l'aliquota.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 59.3<br>N.c.<br>04/05/2022     | Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stata eliminata la terza cifra decimale.   |
| Note:<br>31/05/2022            | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 59.4<br>Oss.<br>04/05/2022     | Le analisi dei nuovi prezzi AP_24, AP_26, AP_28, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Sono state dettagliate le descrizioni.  |
| Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 59.5<br>Oss.<br>04/05/2022     | Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?   |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Trattasi di refuso, è stata lasciata solamente la descrizione necessaria.   |
| Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 59.6<br>Oss.<br>04/05/2022     | Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi? |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | Per i prezzi aggiunti, alcuni sono stati desunti da interventi analoghi su restauro di beni culturali, alcuni sono desunti da una singola offerta, e alcuni desunti dal prezzo Assoverde autorizzato dalla Stazione Appaltante.   |
| Note:<br>31/05/2022            | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| 60                             | Elaborato 05.RCE005/00 - Costi della sicurezza 05.SanFrancesco:   |
| 60.1<br>N.c.<br>04/05/2022     | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".  |
| Controdeduzioni:<br>27/05/2022 | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.  |
| Note:<br>31/05/2022            | I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>37/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            |  | soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"?   |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa e corretta la descrizione   |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 60.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 4 e n. 5: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato aggiunto l'elaborato.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa   |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 60.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 7 e n. 8: il monoblocco prefabbricato è stato computato per 3 mesi (1 + 2) a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (60 giorni come da cronoprogramma).   |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata corretta la misurazione.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 60.4<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 11 e n. 12: i trabattelli sono stati computati per 3 mesi (1 + 2) a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (60 giorni come da cronoprogramma).  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata corretta la misurazione.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 60.5<br>N.c.<br>04/05/2022 | Voci n. 13 e n. 14: il tavolato in abete è stato computato per 4 mesi (1 + 3) a fronte di una durata dei lavori pari a 2 mesi (60 giorni come da cronoprogramma).  |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata corretta la misurazione.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 60.6<br>Oss.<br>04/05/2022 | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008). |   |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzario della regione Campania non prevede nessuna voce.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>38/47              |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022         |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).   |
|  | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa   |
|  | Note:<br>09/06/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 61   | Elaborato 05.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 05.SanFrancesco: |   |
| N.c.<br>04/05/2022   | 61.1  | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 05.RCE005/00).  |
|  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata aggiunta una nuova voce nel computo della sicurezza.   |
|  | Note:<br>31/05/2022   | Il nuovo prezzo riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012). Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa AP_SIC_08 è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |
|  | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa e corretta l'unità di misura  |
|  | Note:<br>09/06/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| N.c.<br>04/05/2022   | 61.2  | L'area relativa allo stoccaggio dei rifiuti indicata in planimetria è la stessa nella quale è prevista l'installazione del monoblocco prefabbricato e wc chimico?   |
|  |   |   |
|  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato aggiornato l'elaborato.  |
|  | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| N.c.<br>04/05/2022   | 61.3  | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.  |
|  | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato reso più comprensibile l'elaborato.  |
|  | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| 62   | Elaborato 05.RCE006/01 - Quadro economico 05.SanFrancesco:                    |   |
| N.c.<br>04/05/2022   | 62.1  | Voce B5: si riporta "Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Si fa presente che la fase progettuale è esecutiva.  |
|  | Controdeduzioni:  | Verrà corretta la dicitura relativa alle spese tecniche, inserendo  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>39/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    | 27/05/2022   | anche la progettazione esecutiva. Inoltre il QE a seguito degli ultimi incrementi dovuti al caro materiali e aggiornamenti normativi, potrà subire, in accordo con la Stazione Appaltante, dovrà essere aggiornato.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 62.2   | Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | Gli importi sono stati computati e inseriti nelle somme a disposizione. Verrà prodotto uno schema di riepilogo diviso per ambito.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 63                 | Elaborato 05.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 05.SanFrancesco: |  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 63.1   | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | E' stata aggiunta la classifica.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 63.2   | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro"  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | E' stato eliminato il refuso.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 64   | Elaborato CNAP.001.05.GEE033a00: assente fronte quadro.  |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | E' stato aggiunto l'elaborato.   |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 65.1   | Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_31, AP_23, A.11.010.015.b etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 05.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco). Tali lavorazioni sono previste in progetto?                            |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.05.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 65.2   | Nella legenda "interventi lavori stradali - pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_21, U.05.010.020.a, AP_05 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 05.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 05.SanFrancesco). Tali lavorazioni sono previste in progetto? |
|                    | Controdeduzioni:<br>27/05/2022                                     | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.05.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO con le relative voci di elenco prezzi.  |
|                    | Note:<br>31/05/2022  | Osservazione recepita con esito positivo.  |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>40/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

**Salita CACIOTTOLI:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 66                         | Risultano assenti i seguenti elaborati:  |
| 66.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Schema di contratto (art. 33 co. 1 lett. l) del d.p.r. 207/2010).</b><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>E' stato aggiunto l'elaborato.<br>Note:<br>31/05/2022<br>- Lo schema di contratto risulta non compilato e di difficile lettura per la presenza di numerosi caratteri illeggibili (\$MANUAL\$, \$ErEmpty_N0107\$, \$ErEmpty_APPPROG_01\$, \$ErEmpty_TIPO_OFFER\$, etc.).<br>- All'art. 6 si riportano due paragrafi che disciplinano rispettivamente i "Lavori a Corpo" e "Eventuali Lavori a Misura". Si fa presente che i Lavori sono a Misura e che non sono previsti lavori a corpo.<br>Controdeduzioni:<br>09/06/2022<br>E' stato reso più comprensibile l'elaborato e corretto l'art. 6<br>Note:<br>09/06/2022<br>Non conformità superata con esito positivo. |
| 66.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Relazione sulla gestione delle materie (art. 26, co. 1, lett. i) del d.p.r. 207/2010)</b><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>E' stato redatto un apposito documento.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo.  |
| 66.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Relazione sulle interferenze con l'individuazione e la progettazione della risoluzione, la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione (art. 26, co.1, lett. l) del d.p.r. 207/2010).</b><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>E' stato redatto un apposito documento.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo.   |
| 67                         | Elaborato 06.RZE004/00 - Cronoprogramma 06.Cacciottoli:  |
| 67.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>In PSC a pag. 8 si riporta "Per il calcolo dei uomini-giorno si rimanda al cronoprogramma, inserendo accanto ad ogni voce la relativa colonna delle maestranze ipotizzando una squadra tipo di 5 operai edili, e 5 per le opere a rete." Ma in Cronoprogramma non il calcolo non si riscontra.</b><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Il calcolo è stato aggiunto nel capitolo del PSC "calcolo uomini giorno".<br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo.   |
| 67.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3 del d.p.r. 207/2010? In caso affermativo occorre evidenziarlo.</b><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Quanto richiesto è stato inserito nel capitolo 5.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo.  |
| 68                         | Elaborato 06.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli:   |
| 68.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | <b>Voce n.3: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dall'espurgo con macchina idrodinamica.</b><br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Trattasi di refuso da versione precedente di computo.<br>Note:<br>31/05/2022<br>Non conformità superata con esito positivo.  |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>41/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.2</b> Voce 4: la misurazione corretta è 263,00 x 0,1 ? (vedi misurazione n. 1 voce n. 6 e voce n. 10)<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>La misurazione è corretta.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.3</b> Voce 15: 130 Kg. acciaio stimato o calcolato?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>La quantità è stata calcolata.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.4</b> Voce n. 23: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante demolizione del massetto in cls.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Le quantità sono state inserite.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.5</b> Voce n. 24:<br>a) nella misurazione n. 3 (vedi vode 6) si moltiplica erroneamente per 0,20 (ma il riferimento è già in mc, non in mq)<br>b) La tipologia di materiale da trasportare in discarica riferita alla voce n.6 non può essere computata come "materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni", ma deve essere computata a parte con una specifica tariffa riguardante "materiale proveniente da lavori di movimento terra" (cfr. tariffa T.01.010.010.a).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserite voci corrette.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.6</b> Voce n. 25: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalle lavorazioni di scavo.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserita voce di trasporto.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.7</b> Voci n. 28 e n. 93 non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserita voce di trasporto.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.8</b> Voce n. 33: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla spicconatura di intonaco a vivo di muro.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserita voce di trasporto.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| N.c.<br>04/05/2022 | <b>68.9</b> Voce n. 36: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla rimozione di elementi metallici che per condizione ed ossidazione risultino impropri.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>Inserita nella voce di trasporto.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| N.c.               | <b>68.10</b> Voce n. 28: come si è stimato 40 Kg/ml per le ringhiere da rimuovere?<br>Controdeduzioni:<br><b>Il peso è stato reso analitico.</b>   |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>42/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

| 04/05/2022     | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|----------------|---|---|--------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 68.11          | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | Voce n. 30: come si è stimato 25, 30,35 e 40, Kg/ml per le ringhiere?   |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     | Controdeduzioni:  | Sono state inserite le misurazioni.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 68.12          | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | Voce n. 44: come è stato calcolato 50 kg/ml per la Struttura di ancoraggio alla muratura retrostante?   |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     | Controdeduzioni:  | E' stato inserito il profilo e computato analiticamente.  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 68.13          | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | Voce n. 57: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione del massetto in cls.  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     | Controdeduzioni:  | Inserita voce di trasporto.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 68.14          | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | Voce n. 58: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione del pavimento.  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     | Controdeduzioni:  | Inserita voce di trasporto.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 68.15          | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | Voce n. 59: non vengono previsti gli oneri di trasporto presso discarica autorizza per la quantità di materiale derivante dalla demolizione di muratura in mattoni di tufo.   |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     | Controdeduzioni:  | Inserita voce di trasporto.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 69             | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 69.1           | Elaborato 06.RCE002/01 - Elenco dei prezzi unitari 06.Cacciottoli:  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | La tariffa con codice L.02.010.026.c non trova riscontro nel Prezzario Regione Campania 2021. Da quale prezzario è stata desunta?   |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     | Controdeduzioni:  | Inserita voce corretta L.02.010.280.c.  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 69.2           | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | Il codice L.02.040.060 (utilizzato per identificare la tariffa relativa al "Cavidotto in tubazione flessibile corrugata [...] diametro 90 mm") è errato. Il codice tariffa corretto, desumibile dal Prezzario Regionale di riferimento (Campania edizione 2021) è E L.02.080.130.e. |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     | Controdeduzioni:  | Inserita voce corretta.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 69.3           | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| N.c.           | Le seguenti tariffe riportano un importo unitario non corrispondente a quello desumibile dal prezzario regionale di riferimento:  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| 04/05/2022     |   | <table border="1" data-bbox="504 1760 1246 1877"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Elenco prezzi unitari</th> <th>Prezzario Regionale Campania 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U.05.010.020.a</td> <td>15,790 euro</td> <td>16,45 euro</td> </tr> <tr> <td>U.05.010.032.d</td> <td>12,060 euro</td> <td>12,26 euro</td> </tr> </tbody> </table> | Codice | Elenco prezzi unitari | Prezzario Regionale Campania 2021 | U.05.010.020.a | 15,790 euro | 16,45 euro | U.05.010.032.d | 12,060 euro | 12,26 euro |
| Codice         | Elenco prezzi unitari   | Prezzario Regionale Campania 2021   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| U.05.010.020.a | 15,790 euro   | 16,45 euro  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
| U.05.010.032.d | 12,060 euro   | 12,26 euro  |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Controdeduzioni:  | Inserite tariffe con prezzi corretti.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 27/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |
|                | 31/05/2022  |   |        |                       |                                   |                |             |            |                |             |            |

|  |  |                                   |                           |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>43/47              | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 70                 | Elaborato 06.RCE003/01- Analisi nuovi prezzi 06.Cacciottoli:  |
| N.c.<br>04/05/2022 | 70.1 I nuovi prezzi riportano arrotondamenti arbitrari nelle rispettive analisi: alcuni in diminuzione (ad es. AP_36 passa da 127,325 euro a 127,000 euro, AP_IE_02 passa da 138,329 euro a 138,000 euro, etc.); altri perfino in aumento (ad es. AP_40 passa da 120,783 euro a 121,000 euro, AP_43 passa da 250,557 euro a 251,000 euro, etc.). Altre, invece, non subiscono arrotondamenti pur riportando importi al centesimo (AP_42 resta invariato a 26,200 euro).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>E' stato eliminato l'arrotondamento.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>   |
| N.c.<br>04/05/2022 | 70.2 Le analisi dei nuovi prezzi riportano una aliquota per oneri di sicurezza (in percentuali da 1,05 % a 5 %). Ai sensi dell'art. 32, co. 2 d.p.r. 207/2010 l'analisi si articola:<br>a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;<br>b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;<br>c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.<br>L'aliquota relativa alla sicurezza (presente all'art. 34 co. 2 lett. b) del d.p.r. 554/99) è stata abrogata.<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>E' stata eliminata l'aliquota.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b> |
| N.c.<br>04/05/2022 | 70.3 Gli importi delle analisi riportano la terza cifra decimale. Si evidenzia che il millesimo di euro non è quantificabile in quanto non esistente, pertanto è opportuno che gli importi vengano riportati al centesimo (seconda cifra decimale).<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>E' stata eliminata la terza cifra decimale.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Non conformità superata con esito positivo.</b>  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 70.4 Le analisi dei nuovi prezzi AP_26, AP_33 riportano tra i costi elementari "Attrezzatura varia a corpo". A cosa si fa riferimento? Come sono stati determinati i relativi importi unitari?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>E' stata dettagliata la descrizione.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 70.5 Tra gli elementi che compongono l'analisi del nuovo prezzo AP_33 è stato riportato un costo elementare denominato "a corpo", con importo unitario pari a 5,00 euro. A cosa si fa riferimento?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022 <b>E' stata dettagliata la descrizione.</b><br>Note:<br>31/05/2022 <b>Osservazione recepita con esito positivo.</b>  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 70.6 Per definire i costi elementari (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) non desumibili dai listini ufficiali, è stato acquisito un numero sufficiente di preventivi per determinare in modo congruo il prezzo corrente di mercato, ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. a) del d.p.r. 207/2010? Sono stati richiesti specificatamente per il presente Appalto o sono stati estrapolati da offerte già in possesso del Progettista e assimilati per lavori analoghi?  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>44/47              |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022         |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
|                           | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Per i prezzi aggiunti, alcuni sono stati desunti da interventi analoghi su restauro di beni culturali, alcuni sono desunti da una singola offerta, e alcuni desunti dal prezzo Assoverde autorizzato dalla Stazione Appaltante.   |
|                           | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.   |
| <b>71</b>                 | <b>Elaborato 06.RCE005/00 - Costi della sicurezza 06.Cacciottoli:</b>   |   |
| <b>71.1</b>               | Non sono stati specificatamente stimati i costi di tutti i dispositivi ritenuti necessari al fine di garantire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei canteri".  |   |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato redatto il computo dei costi Covid. Sono stati inseriti 4 prezzi aggiunti AP_SIC_03, AP_SIC_04, AP_SIC_05, AP_SIC_06.  |
|                           | Note:<br>31/05/2022   | I nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Il nuovo prezzo AP_SIC_05 - IGIENIZZANTE PER LE MANI riporta tra i costi elementari "Guanti monouso (coppia) cadauno"? |
|                           | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa e corretta la descrizione   |
|                           | Note:<br>09/06/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| <b>71.2</b>               | Voci n. 1 e n. 2: per i nuovi prezzi (AP_SIC_01 e AP_SIC_02) risultano non predisposte le relative analisi, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.p.r. 207/2010.   |   |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato prodotto l'elaborato.  |
|                           | Note:<br>31/05/2022   | I due nuovi prezzi riportano nelle rispettive analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).   |
|                           | Controdeduzioni:<br>09/06/2022  | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa   |
|                           | Note:<br>09/06/2022   | Non conformità superata con esito positivo.   |
| <b>71.3</b>               | Voci n. 5 e n. 6: il tavolato in abete è stato computato per 2 mesi (1 + 1) a fronte di una durata dei lavori pari a 3 mesi (90 giorni come da cronoprogramma).   |   |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata corretta la misurazione.   |
|                           | Note:<br>31/05/2022   | Da compilarsi a cura di En3   |
| <b>71.4</b>               | Voci n. 9 e n. 10: le voci computano n. 1 monoblocco prefabbricato per il primo mese (voce n. 9) e nella voce successiva vengono computati n. 2 monoblocchi prefabbricati per ulteriori 3 mesi successivi al primo. Quanti monoblocchi prefabbricati sono previsti? Si fa presente, inoltre, che la durata dei lavori complessiva dei lavori è pari a 90 giorni (come da cronoprogramma). |   |
| <i>N.c.</i><br>04/05/2022 |   |   |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>45/47              |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022         |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata corretta la misurazione.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 71.5<br>Oss.<br>04/05/2022 | Risulta assente la computazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 4.1.1, lett. g) Allegato XV del d.lgs 81/2008).   |  |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato inserito un prezzo aggiunto (AP_SIC_07) per le riunioni di coordinamento in quanto il prezzo della regione Campania non prevede nessuna voce.   |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Il nuovo prezzo AP_SIC_07 riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).   |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa  |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 72                         | Elaborato 06.GZE001/00 - Sicurezza - Planimetria di cantiere 06.Cacciottoli:   |  |
| 72.1<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere, per le lavorazioni da eseguirsi su Via Girolamo Santacroce, è stato previsto un ponteggio che, tuttavia, non trova riscontro tra i costi della sicurezza (Elaborato 06.RCE005/00).   |  |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stato aggiunto il ponteggio nel computo.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Da compilarsi a cura di En3  |
| 72.2<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nel layout di cantiere sono previste delimitazioni con New Jersey che, tuttavia, non trovano riscontro nei costi della sicurezza (Elaborato 06.RCE005/00).   |  |
|                            | Controdeduzioni:<br>27/05/2022   | E' stata inserita una nuova voce nel computo della sicurezza.  |
|                            | Note:<br>31/05/2022  | Il nuovo prezzo riporta nella rispettiva analisi un'aliquota del 10 % per utili di impresa. Si fa presente che tale aliquota deve essere scorporata in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).<br>Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione della tariffa AP_SIC_08 è stato indicato "Noleggio per tutta durata dei lavori"; tuttavia l'unità di misura è espressa in "cad*giorno". |
|                            | Controdeduzioni:<br>09/06/2022   | E' stata eliminata l'aliquota relativa all'utile di impresa e corretta l'unità di misura   |
|                            | Note:<br>09/06/2022  | Non conformità superata con esito positivo.  |
| 72.3<br>N.c.<br>04/05/2022 | Nella planimetria di cantiere risulta assente l'individuazione dei seguenti aspetti (p.to 2.2.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008):<br>l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br>m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei rifiuti;<br>n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. |  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |     |                                   |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V. |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>46/47              |
|  |  | <b>DATA</b><br>09/06/2022         |

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato reso più comprensibile l'elaborato.   |
|                                   | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| <b>73</b>                         | <b>Elaborato 06.RCE006/01 - Quadro economico 06.Cacciottoli:</b>  |  |
| <b>73.1</b><br>Oss.<br>04/05/2022 | Voce B5: si riporta "Spese Tecniche per progettazione definitiva [...]". L'importo 155.961,58 euro è riferito alla progettazione definitiva? Si fa presente che la fase progettuale è esecutiva.  |  |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Verrà corretta la dicitura relativa alle spese tecniche, inserendo anche la progettazione esecutiva. Inoltre il QE a seguito degli ultimi incrementi dovuti al caro materiali e aggiornamenti normativi, potrà subire, in accordo con la Stazione Appaltante, dovrà essere aggiornato. |
|                                   | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| <b>73.2</b><br>Oss.<br>04/05/2022 | Voce B8: come è stato determinato l'importo 215.474,30 euro da destinare ai "Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)"? Come è stata effettuata la stima dei costi di smaltimento?   |  |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | Gli importi sono stati computati e inseriti nelle somme a disposizione. Verrà prodotto uno schema di riepilogo diviso per ambito.  |
|                                   | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| <b>74</b>                         | <b>Elaborato 06.RCE008/01 - CSA parte amministrativa 06.Cacciottoli:</b>  |  |
| <b>74.1</b><br>N.c.<br>04/05/2022 | Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI: per la Categoria indicata risulta assente l'individuazione della classifica in base alla quale abilitare alla gara le imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010.   |  |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stata inserita la classifica.   |
|                                   | Note:<br>31/05/2022   | Art. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI, LAVORI PARTICOLARI: nella tabella è stato indicato un importo "(L) + (CSC) + COVID": si riporta 872.678,09 euro anziché 874.452,59 euro.  |
|                                   | Controdeduzioni:  | E' stato corretto l'importo  |
|                                   | Note:   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| <b>74.2</b><br>N.c.<br>04/05/2022 | Art. 33: si riporta "... raggiunge un importo non inferiore al euro 20%, ...", eliminare "euro".  |  |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato eliminato il refuso.  |
|                                   | Note:<br>31/05/2022   | Non conformità superata con esito positivo.  |
| <b>75</b><br>Oss.<br>04/05/2022   | Elaborato CNAP.001.06.GEE041A00: assente fronte quadro.   |  |
|                                   | Controdeduzioni:<br>27/05/2022  | E' stato integrato l'elaborato.  |
|                                   | Note:<br>31/05/2022   | Osservazione recepita con esito positivo.  |
| <b>76</b>                         | <b>Elaborato 06.GAE045/00 00 Dettagli delle pavimentazioni e muri - 06.Cacciottoli:</b>   |  |
| <b>76.1</b><br>Oss.<br>04/05/2022 | Nella legenda "paramenti murari" sono riportate alcune tariffe (ad esempio AP_28, AP_31, Ap_22 etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 06.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli). Tali lavorazioni sono previste in progetto? |  |
|                                   | Controdeduzioni:  | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.06.GAE04501 sono   |

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>En3 S.r.l.</b><br><b>Società di</b><br><b>Verifica Progetti</b> |    |  |                           |
| <b>ISTRUTTORI:</b> B.V. - V.N. - C.N. - A.P. - M.C. - A.S. - R.D.  |  | <b>IL DIRETTORE TECNICO:</b> M.V.   |                           |
| <b>SCHEDA</b><br>11 - Registro di verifica                         | <b>CODICE PROGETTO</b><br>A22V362  | <b>PAG.</b><br>47/47  | <b>DATA</b><br>09/06/2022 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
|                    | 27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022  | state evidenziate con colorazione rossa le <b>LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO</b> con le relative voci di elenco prezzi.<br>Da compilarsi a cura di En3  |
| Oss.<br>04/05/2022 | 76.2<br>Nella legenda "interventi lavori stradali – pavimentazioni" sono riportate alcune tariffe (ad esempio R.02.06.050.a, AP_05, U.05.060.075.a etc.) che non trovano corrispondenza nel Computo metrico estimativo (Elaborato 06.RCE001/01 01 Computo metrico estimativo 06.Cacciottoli). Tali lavorazioni sono previste in progetto?<br>Controdeduzioni:<br>27/05/2022<br>Note:<br>31/05/2022 | Nella legenda dell'elaborato grafico CNAP.001.06.GAE04501 sono state evidenziate con colorazione rossa le <b>LAVORAZIONI PREVISTE PER L'AMBITO IN OGGETTO</b> con le relative voci di elenco prezzi.<br>Da compilarsi a cura di En3 |

Napoli, 9 giugno 2022.

Il progettista  
Capogruppo SAB S.r.l.  
Arch. Pierpaolo Papi

Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
Arch. Francesca Spera

Il Direttore tecnico  
En3 S.r.l.  
Ing. Michele Vallario



En3 è un'azienda **Paperless**, solo il 5% dei nostri documenti è stampato. Il restante 95% è prodotto e archiviato su supporto dematerializzato. Non stampare se non necessario.