

COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

RELAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI SUL CONTO FINALE

art. 14 comma 1 lettera e del D.M. 49/2018

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 del D.lgs. n. 50/2016

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) – Settore: Infrastrutture. Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE. “lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura e dei locali in disuso, da realizzarsi presso l'I.C. Bonghi-Quattro Giornate - Plesso Bonghi di via Vesuvio snc e I.C. Radice Sanzio Ammaturo – Plesso Radice di via R. Cuomo 78. Municipalità 4.

CIG:8742096DD3 – CUP:B65I17000050001

Progetto principale:

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 1° giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;

con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;

il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come "raggruppamenti di interventi" tra i quali - nel settore delle infrastrutture la "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro;

le risorse FSC 2014-2020 che finanziano il Patto per la Città di Napoli sono state iscritte nel bilancio 2017- 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20 aprile 2017 e annotate per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 308 milioni di euro; con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE”, inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di € 50.000.000,00 con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il programma degli interventi;

il raggruppamento di interventi denominato "Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" è stato iscritto nel bilancio 2017-2019 come segue:

"Riqualficazione degli edifici pubblici: SCUOLE per 50 milioni di euro;

"Riqualficazione degli edifici pubblici: EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE per 25 milioni di euro;

con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di € 50.000.000,00 con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il programma degli interventi;

Considerato che

con nota prot. PG/2021/78498 del 28.01.2021 il Servizio Tecnico Scuole, su input dell'Assessore alla scuola ed istruzione, ha invitato le Municipalità a predisporre progetti per l'esecuzione di ulteriori lavori di messa in sicurezza e antisfondellamento da finanziare con fondi Patto per la città di Napoli degli edifici scolastici di competenza;

con Delibera di Giunta Comunale n.175 del 30 aprile 2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i "lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura e dei locali in disuso, da realizzarsi presso l'I.C. Bonghi-Quattro Giornate - plesso Bonghi di via Vesuvio snc e I.C. Radice Sanzio Ammaturo – plesso Radice di via Roberto Cuomo 78; per l'importo complessivo di € 440.833,28, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	Voce	Descrizione	Importo
A- Lavori ed Oneri	A	Lavori e oneri	
	A1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 321.664,43
	A1.1	<i>Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)</i>	€ 2.251,85
	A2	Importo lavori a base d'asta	€ 319.412,78
	A3	Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.011,96
	A4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S)	€ 4.263,61
	A5	Oneri della Manodopera	€ 112.830,77
			TOTALE LAVORI (A2+A4)
B	B1	IVA sui lavori (A2+A4) al 22%	€ 71.208,81
	B2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetto a ribasso	€ 15.000,00



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

Handwritten signature

Somme a disposizione	B2.1	IVA su oneri di smaltimento al 22%	€ 3.300,00
	B.3	Lavori in economia e rimborso fatture	€ 2.000,00
	B4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 5.178,82
	B5	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00
	B6	Imprevisti escluso IVA	€ 16.183,82
	B6.1	IVA su B6 al 22%	€ 3.560,44
	B7	Pubblicazione ed avvisi escluso IVA	
	B7.1		
	B8	Spese per cartellonistica	€ 409,84
	B8.1	IVA al 22% su B8	€ 90,16
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)	€ 117.168,89
		IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 440.833,28

Finanziamento del progetto principale:

Il progetto è stato finanziato, con copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio Provvisorio 2021 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020, per un importo complessivo di € 440.833,28

Assuntore dei Lavori:

con determina dirigenziale n.27 del 13/05/2021 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO).

che la procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 2 lett b) del DL 76/2020, in deroga all'art.36 comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., è stata effettuata mediante la piattaforma MEPA, con RDO n. 2815633 applicando il criterio di aggiudicazione dato dal minor prezzo.

con la RDO n. 2815633 (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite il MePA, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata in oggetto n. 5 (cinque) operatori economici, individuati dal RUP, iscritti al Bando MEPA “LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI OG1” al momento dell'invito alla RDO e che il termine ultimo di presentazione delle Offerte è stato fissato alle ore 23.59 del giorno 14/06/2021;

che in esito alla suddetta graduatoria risulta aggiudicatario provvisorio la ditta EDIL EUROPEA SOC. COOP. con sede legale in Marano di Napoli alla Via Tevere 18; Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 03468810639, rappresentata dal sig. Guglielmo Del Prete, in qualità di Legale Rappresentante, che ha presentato un'offerta economica con un ribasso percentuale del 18,18%, sull'importo a base di gara.

che con Determinazione Dirigenziale n.54 del 13.07.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1218 del



FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Handwritten signature



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

20.07.2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva in favore della ditta EDIL EUROPEA Soc. Coop. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n.18 P.IVA 03468810639, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Voce	Descrizione	Importo	
A- Lavori ed Oneri	A	Lavori e oneri	
	A1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 321.664,43
	A1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 2.251,85
	A2	Importo lavori a base d'asta ribassata del 18,18%	€ 261.343,64
	A3	Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.011,96
	A4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S)	€ 4.263,61
	A5	Oneri della Manodopera	€ 112.830,77
	TOTALE LAVORI (A2+A4)	€ 265.607,15	
B- Somme a disposizione	B1	IVA sui lavori (A2+A4) al 22%	€ 58.433,57
	B2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetto a ribasso	€ 15.000,00
	B2.1	IVA su oneri di smaltimento al 22%	€ 3.300,00
	B.3	Lavori in economia e rimborso fatture	€ 2.000,00
	B4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 5.178,82
	B5	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00
	B6	Imprevisti escluso IVA	€ 16.183,82
	B6.1	IVA su B6 al 22%	€ 3.560,44
	B7	Pubblicazione ed avvisi escluso IVA	
	B7.1	IVA al 22% su pubblicazione avvisi	
	B8	Spese per cartellonistica	€ 409,84
	B8.1	IVA al 22% su B8	€ 90,16
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)	€ 104.381,66	
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 369.988,818	

Contratto principale:

Il contratto è stato sottoscritto in data 30/09/2021 al n.3714 di Repertorio;

Cauzione definitiva:

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta EDIL EUROPEA SOC. COOP. ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 (artt. 34-35 del Capitolato Speciale d'Appalto), mediante Garanzia Fidejussoria n. 1807050 in data 15.09.2021 contratta con la Elba Assicurazioni S.p.A., ridotta al 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs.50/2016 come da certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, custodita agli atti del RUP.

Ha costituito inoltre polizza n. 1807043 in data 15.09.2021 contratta con la Elba Assicurazioni S.p.A. a copertura dei danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (art. 34-35 del Capitolato Speciale d'Appalto) e custodite agli atti del RUP.



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Piano Sviluppo
e Coesione

Città di Napoli



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

Affidamento aggiuntivo maggiori lavori:

Con Determina Dirigenziale n.25 del 21/06/2022 registrata all'I.G. al n.1207 del 11/07/2022, sono stati approvati i maggiori lavori per un importo di netto di € 26.231,53 (di cui € 603,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% per lista in economia € 1.639,35 oltre IVA al 22% e oneri di smaltimento rifiuti in discarica per complessivo € 6.041,79 comprensivo IVA al 22% e spese per cartellonistica per € 500,00 compreso IVA al 22%.

Contratto aggiuntivo

Il contratto relativo ai maggiori lavori è stato stipulato in data 30/09/22 e registrato al n.4609 di repertorio;

Spese autorizzate per i lavori:

La spesa complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori in oggetto al netto del ribasso d'asta offerto è pari ad € 291.838,68 oltre IVA al 22%;

A	Lavori e oneri di sicurezza	
A1	Importo lavori comprensivo oneri di sicurezza appalto principale	€ 265.607,15
A2	Importo aggiuntivo maggiori lavori comprensivo di oneri di sicurezza	€ 26.231,53
A	Importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza (A1+A2)	€ 291.838,68

Responsabile del Procedimento:

L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato svolto dall'arch. Massimo Mallardo, dipendente del Comune di Napoli;

Direttore dei Lavori:

L'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori sono state svolte dal dott. Gianfranco Donnarumma, dipendente del Comune di Napoli;

Consegna dei Lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 15 luglio 2021, come da verbale di consegna;

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penali per il ritardo:


Il tempo utile per dare compiuti i lavori, aveva una scadenza a decorrere dal verbale di consegna del 15/07/2021 di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi, per cui il termine contrattuale doveva avvenire entro e non oltre il 10/02/2022;

Sospensione dei Lavori 01

Con verbale di sospensione redatto in data 01/10/2021 vennero sospesi i lavori per a causa dell'emergenza COVID-19;

Ripresa dei Lavori 01

Con verbale di ripresa redatto in data 31/01/2022, vennero ripresi i sopraccitati lavori. Per effetto della



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

suddetta sospensione il termine per dare finiti i lavori veniva fissato a tutto il 13/06/2022.

Sospensione dei Lavori n.02:

Con verbale di sospensione redatto in data 21/02/2022 vennero sospesi i lavori per redazione variante in corso di esecuzione;

Ripresa dei Lavori n.02:

Con verbale di ripresa redatto in data 11/07/2022, vennero ripresi i sopraccitati lavori. Per effetto della suddetta sospensione il termine per dare finiti i lavori veniva fissato a tutto il 29/11/2022.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe;



Ultimazione dei Lavori:

Il Direttore dei Lavori, con certificato in data 29 luglio 2022 dichiarava ultimati i lavori in pari data e pertanto in tempo utile;

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;



Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni della Direzione dei Lavori;

Lavori in economia:

In corso di esecuzione sono stati affidati lavori in economia per l'esecuzione di piccole lavorazioni non computabili a misura;

Anticipazioni in denaro:

Non sono state concesse anticipazioni di somme all'impresa affidataria;

Acconti già corrisposti:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 Certificati di Pagamento, come di seguito riportati:

- Certificato di pagamento n.1 del 02/11/2021 pari ad € 170.163,48
- Certificato di pagamento n.2 del 21/02/2022 pari ad € 93.372,64

Totale complessivo in € 263.536,12





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Stato Finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/09/2022 e riporta le seguenti annotazioni:

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

Totale netto dei lavori	€ 289.343,13
Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.400,16
Totale stato finale dei lavori	€ 291.743,29
Sommano le detrazioni	
Certificati d'acconto già emessi	€ 263.536,12
Risulta il credito dell'impresa	€ 28.207,17

Confronto fra la spesa autorizzata e quella spesa:

La somma effettivamente spesa è di € 291.743,29, quale risultato dello stato finale del 06/09/2022 è compresa nei limiti della somma autorizzata pari ad € 291.838,68, con una minore spesa pari ad € 95,39.

Oneri per lo smaltimento rifiuti

L'impresa, nel corso dei lavori, ha presentato i formulari per lo smaltimento dei materiali provenienti dalle lavorazioni con le correlate fatture degli oneri riconosciuti alla discarica autorizzata da cui si evince un credito con pagamento a fattura di € 4.938,10 oltre IVA al 22%.

L'asta in economia

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuni lavori non computabili a misura e pagati in economia pagati all'impresa secondo lista in economia n.01 del 31/08/2022, da cui si evince un credito con pagamento a fattura di € 1.639,34 oltre IVA al 22%.

Oneri per cartellonistica

Pagamento delle spese di cartellonistica da pagarsi previa presentazione di fattura di acquisto da cui si evince un credito con pagamento a fattura di € 377,50 oltre IVA al 22%.

Assicurazione degli operai:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Napoli (NA) mediante polizza assicurativa a carattere continuativo n.068125047/50;

Infortuni occorsi durante l'esecuzione dei lavori:

Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;

Assicurazione Sociale e Previdenziale:

Il D.U.R.C. ON LINE (n.ro protocollo INAIL_33426349) richiesto in data 03/11/2022 risulta regolare con scadenza validità 03/03/2023;



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

Avviso ai creditori – Opponendum

Gli avvisi ad opponendum non sono state richieste ed in sostituzione degli stessi, il sottoscritto Direttore Dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazione temporanea e permanenti e non furono prodotti danni di sorta, per cui in luogo della pubblicazione di cui all'art.218 del D.P.R. 2017/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha redatto apposita Dichiarazione Sostitutiva dell'Avviso ai Creditori;

Cessioni di credito da parte dell'impresa:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

Riserva dell'impresa:

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 08/09/2022 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori è intervenuta alla stessa il sig. Guglielmo Del Prete in qualità di Legale Rappresentante della Ditta EDIL EUROPEA SOC COOP

Risultati della visita di collaudo

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti.

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo

come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

Osservanza delle prescrizioni

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nella presente da cui risulta che:

- a) I lavori sono stati eseguiti secondo progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori;
- b) I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonee magisteri;
- c) Per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) Per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) Nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) L'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 291.743,29 è inferiore alle somme autorizzate;
- g) L'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro infortunio sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) I lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) Le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori;
- j) I prezzi applicati sono quelli da contratto o successivamente concordati ed approvati;
- k) Non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure, né deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- m) L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, con riferimento ai lavori di cui all'oggetto (giusto contratto registrato in data 30/09/2021 al n.3714 di Repertorio) eseguiti dalla ditta EDIL EUROPEA SOC COOP con sede legale in Marano di Napoli Via Tevere 18 CF e P. IVA 03468810639 nella persona del legale



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

rappresentate Guglielmo Del Prete nato a Marano di Napoli (NA) il 13/09/1948, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Totale netto dei lavori	€ 289.343,13
Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.400,16
Totale stato finale dei lavori	€ 291.743,29

Sommano le detrazioni	
Certificati d'acconto già emessi	€ 263.536,12
Risulta il credito dell'impresa	€ 28.207,17

Risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 28.207,17 (ventottomiladuecentosette/diciasette), oltre IVA al 22%, che possono essere corrisposti alla ditta EDIL EUROPEA SOC COOP con sede legale in Marano di Napoli Via Tevere 18 CF e P. IVA 03468810639, a saldo di ogni suo avere indipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Inoltre per effetto della Determina Dirigenziale n.25 del 21/06/2022 registrata all'I.G. al al n.1207 del 11/07/2022, si possono pagare come pagamento a fattura le seguenti somme:

- Per oneri di smaltimento dei materiali di risulta pari ad € 4.938,10 (quattromilanovecentotrentotto/10) oltre IVA al 22%.
- Per lista in economia € 1.639,34 (mille seicento trentanove/trentaquattro) oltre IVA al 22%.
- Per spese di cartellonistica € 377,50 (trecentosettantasette/50) oltre IVA al 22%.


Letto, confermato e sottoscritto.


Napoli il 07/11/2022

L'Impresa
EDIL EUROPEA SOC COOP

Il Direttore Dei Lavori
Dott. P.E. Gianfranco DONNARUMMA


Soc. Coop. Edil Europea A.r.l.
VIA Tevere N. 18
80016 Marano di Napoli
P.Iva 03468810639


Il R. U. P.
Funz. Arch. Massimo MALLARDO





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

