



COMUNE DI NAPOLI
AREA SPORT
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

Lavori di manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio.

CIG: 8565795DA3 - CUP: B69H19000370003

Certificato di collaudo

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Approvazione del Progetto definitivo/esecutivo: Delibera di G.C. n. 421 del 4 dicembre 2020;

Determina di indizione: Determinazione dirigenziale n.12 del 17 dicembre 2020, registrata con IG/2020/2006;

Impresa aggiudicataria: NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P. iva 04956271219;

Importo aggiudicato: € 727.776,89;

Determina di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 5 del 16 aprile 2021, registrata con IG/2021/0000742 del 28 aprile 2021;

Contratto: Contratto in data 14 maggio 2021 con rep. n. 3522 del 17 maggio 2021;

Consegna dei lavori: Verbale di consegna dei lavori del 09-giugno2021;

Perizia di variante tecnica senza aumento di spesa: Perizia con determinazione dirigenziale n. 12 del 19 novembre 2021 (E1130_19112021_012) registrata all'indice generale n° 421 del 29 novembre 2021;

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte, dall'ing. Maurizio Attanasio, le funzioni di direttore dei lavori sono state assunte dall'ing. Serena Lettieri e quelle di collaudatore in corso d'opera e tecnico amministrativo, dall'ing. Fabio Di Giovanni.

Progetto principale

Progetto approvato con Delibera di G.C. n. 421 del 4 dicembre 2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell'art 23 comma 4 del D. Lgs n.50/2016, relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio" con il seguente quadro economico:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 1.172.275,67	
A.1)	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.590,36
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.240,04	
A.3)	Costi della sicurezza "covid" non soggetti a ribasso	€ 994,11	
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 5.000,00	
	Totale lavori	€ 1.191.509,82	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 18.924,64	
B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 19.064,16	
B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)	€ 10.150,40	

B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri	€ 40.000,00
B.5)	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 600,00
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 118.650,98
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 1.100,00
	Totale somme a disposizione	€ 208.490,18
	TOTALE INTERVENTO	€ 1.400.000,00

Finanziamento del progetto principale

Finanziamento con il Piano Strategico della Città Metropolitana per un importo complessivo di € 1.400.000,00.

Assuntore dei lavori

Con determinazione dirigenziale n. 5 del 16 aprile 2021 IG/2021/0000742 del 28 aprile 2021 veniva fatta la presa d'atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione del dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi n. 5 del 10 marzo 2021 DETDI/2021/0000129 del 15 marzo 2021 e sono stati affidati i lavori alla NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, per un importo contrattuale di € 727.776,89 comprensivo di oneri per la sicurezza ed oneri aggiuntivi per discarica oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 39,7820% .

Con la medesima determinazione dirigenziale n 5 del 16 aprile 2021 IG/2021/0000742 del 28 aprile 2021 è stata impegnata la spesa complessiva di € 879.663.38 sul capitolo 299063 codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016.

Cauzione contratto principale

Come risulta all'art. 6 del contratto rep. 3522 del 17 maggio 2021 l'impresa a garanzia degli obblighi assunti, ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 cc.1 del d.lgs.50/2016, mediante Polizza Fidejussoria n. 1771775 rilasciata il 11/05/2021 da Elba assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza massima di € 173.397,22, già ridotto del 50% per presentazione certificato n. 40085/20/S attestante Sistema di Qualità ISO 9001:2015 con scadenza al 26/07/2023 e di un ulteriore 20% per la presentazione certificato n. CN/17304IE attestante Sistema di Qualità ISO 14001:2015 con scadenza al 8/02/2024 ai sensi dell'art.93 comma 7 del d.lgs.50/2016, trasmessa in originale al servizio Tecnico Impianti Sportivi, giusto il possesso di certificazione, depositati agli atti del servizio.

Contratto principale

Il contratto d'appalto è stato stipulato fra la società New Verde s.r.l. e il Comune di Napoli in data 14 maggio 2021 con rep. n. 3522 del 17 maggio 2021 per un importo lavori pari ad € 727.776,89.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 9 giugno 2021 con ultimazione fissata per il giorno 6 dicembre 2021.

Perizia di variante tecnica senza aumento di spesa

Con determinazione dirigenziale n. 12 del 19 novembre 2021 (E1130_19112021_012) registrata all'indice generale n° 421 del 29 novembre 2021 è stata approvata la perizia di variante tecnica, ex art. 106 comma 2 del d.lgs 50/2016 relativa ai "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio" senza aumento dell'importo del contratto;

Oneri aggiuntivi di discarica

Si rende necessario l'utilizzo di una quota parte dell'importo stanziato per gli i imprevidi per coprire gli oneri di discarica che ammontano complessivamente a € 8.634,28 più IVA al 22% (€ 1.899,54) pari a € 10.533,83, mentre l'importo stanziato era pari € 5.000,00 più Iva al 22% (€ 1.100,00) pari a € 6.100,00; la differenza tra i due importi è di € 4.433,82 iva compresa;

Proroghe, sospensioni, riprese dei lavori e termine per ultimazione lavori

Il 19 novembre 2021 con la determinazione dirigenziale n.12 del DETDI/2021/421 è stata approvata una perizia di variante tecnica, ex art.106 comma 2 del d.lgs 50/2016, senza aumento di spesa, per la quale è stata concordata una proroga di 60 giorni all'ultimazione dei lavori;

in data 26 novembre 2021 è stato redatto un verbale di sospensione dei lavori per i motivi in esso riportato;

in data 13 dicembre 2021 è stato redatto verbale di ripresa parziale per tutti quei lavori che non necessitavano di autorizzazione sismica, definendo il giorno 22 febbraio 2022 come nuovo termine per tali lavorazioni;

in data 21 febbraio 2022, in seguito alla ricezione del provvedimento di autorizzazione sismica del Genio Civile di Napoli n. 190/AS/22 del 11 febbraio 2022, è stato stabilito nell' 8 aprile 2022 il nuovo termine contrattuale per le lavorazioni vincolate all'autorizzazione sismica;

in data 5 aprile 2022 con nota PG/266552, in seguito alla richiesta di proroga dei termini di ultimazione avanzata dalla New Verde s.r.l., viene concessa una proroga dei termini dell'esecuzione del contratto, concedendo ulteriori 22 giorni, fissando il nuovo termine di fine lavori al 30 aprile 2022;

Scadenza definitiva del tempo utile

Per le sospensioni dei lavori e le proroghe concesse il tempo utile è stato protratto complessivamente per 145 giorni e pertanto la nuova scadenza è fissata al 30 aprile 2022.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30 aprile 2022 come risulta dal verbale di ultimazione e quindi la stessa è avvenuta nei tempi concordati;

Penali per il ritardo

Essendo l'ultimazione dei lavori è avvenuta in tempo utile, non è stata applicata alcuna penale.

Andamento dei lavori

I lavori sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

Danni di forza maggiore

Durante il corso dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;

Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n.5 certificati di pagamento, oltre al 30% come anticipazione come di seguito specificato:

PAGAMENTO	IMPORTO [€]
Acconto del 30%	€ 216.833,07
Certificato n.1 del 19 ottobre 2021	€ 73.061,95
Certificato n.2 del 11 febbraio 2022	€ 92.849,56
Certificato n.3 del 17 marzo 2022	€ 109.069,70
Certificato n.4 del 4 maggio 2022	€ 139.305,68
TOTALE	€ 631.119,96

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto in data 19 luglio 2022 e riporta complessivamente nette € 722.556,53 al netto degli oneri di discarica pari a 4.723,62.

Pertanto restano a credito dell'Impresa:

Per lavori:

Importo netto risultante dallo Stato Finale:	€ 722.556,53
A detrarre anticipazione e certificati di pagamento già corrisposti:	€ 631.119,96
Restano per lavori:	€ 91.436,57

Incremento prezzi

Per far fronte all'aumento dei materiali da costruzione, sono stati rimesi i SAL per le lavorazioni effettuate a decorrere da 1 gennaio 2022, in base a quanto indicato all'art. 26 del D.L. 50/2022 ed in seguito a tali risultanza il credito complessivo dell'impresa è il seguente:

Importo lavori a credito impresa da stato finale:	€ 91.436,57
Oneri di scarica da liquidare:	€ 3.910,66
Incremento prezzi (ribassato al 90%):	€ 56.316,51
Totale:	€ 151.663,74

Confronto tra spesa autorizzata e quella spesa

La somma effettivamente spesa, risultante dal conto finale di €787.507,32, è maggiore della somma autorizzata di € 727.776,89 ed il maggiore importo di € 59.730,43 è derivato dall'incremento prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. 50/2022 e dai maggiori oneri di scarica.

Anticipazione in denaro

E' stata concessa un'anticipazione in denaro pari ad €216.833,07 all'impresa affidataria.

Lavori in subappalto

In seguito alla richiesta di autorizzazione al sub-appalto della New Verde s.r.l., pervenuta in data 1 giugno 2021 PG/431921, con disposizione dirigenziale n. 11 del 27 luglio 2021 DISP/2021/4249 del 23 settembre 2021 è stato autorizzato il sub-appalto per la City Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto via Don G. M. Russolillo P.IVA 07006401215 con la quale la New Verde s.r.l. ha stipulato regolare contratto con elenco delle lavorazioni allegate che si intendono subappaltare che rientrano nella percentuale del 40% come previsto dal capitolato d'appalto;

Contratto di prestazione d'opera

In data 21 ottobre la New Verde S.r.l. ha trasmesso il contratto di prestazione d'opera con la società SUD Impianti Soc. Coop. Incaricata per la realizzazione degli impianti elettrici.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa I.N.A.I.L di Napoli: n° 91743777/10, codice ditta: 14112666/32.

DURC

Risulta D.U.R.C. Regolare.

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Il sottoscritto collaudatore non ha notizia di danni a persone e/o proprietà.

Avvisi ai creditori

In sostituzione dell'avviso ai creditori, il Direttore dei Lavori ha rilasciato dichiarazione sostitutiva attestante che non sono stati prodotti danni diretti od indiretti a proprietà di terzi.

Cessione di Credito da parte dell'impresa

Per i lavori in questione non risulta che l'impresa assuntrice abbia ceduto i suoi crediti a terzi, come si evince dalla dichiarazione rilasciata dall'impresa.

Coordinamento della Sicurezza

L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall'ing. Christian Capriello.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 55 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo deve avvenire entro 180 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e, pertanto, entro il 30/10/2022.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori che non comportano alcuna sostanziale variazione.

Penale per il ritardo

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale per ritardo nel compimento dei lavori.

Opposizioni e reclami

Non essendosi riscontrati reclami, non è intervenuto alcun bonario componimento degli stessi.

Osservanza delle prescrizioni

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e progettuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati

materiali idonei sia per quanto riguarda le opere non strutturali, attestate unitamente alla direzione dei lavori e sia per le opere strutturali, come da progetto strutturale depositato agli uffici del Genio Civile, confermato peraltro nei documenti "Relazione a strutture ultimate" e "Collaudo strutturale" riferiti al procedimento di che trattasi - RSU E COLLAUDO relativi all'Autorizzazione sismica 190/AS/22 del 11/02/2022 - recepiti dallo stesso Genio Civile della Regione Campania con Fascicolo 4235 relativo ad istanza 11645.

Inoltre sono state seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto e le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Revisione tecnico contabile

È stata accertata dal Collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, e a norma dell'art. 226 del regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, da detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati nella contabilità eseguita dalla direzione dei lavori.

RELAZIONE

Esecuzione dei lavori da progetto

Sono state eseguite le seguenti opere:

Blocco bagni pubblici:

- ✓ Realizzazione dello scavo e posa di una nuova condotta di adduzione idrica per il gruppo bagni dal contatore presente su via Napolitano;
- ✓ Nuova impermeabilizzazione della copertura del blocco bagni nei punti nei quali risultava ammalorata;
- ✓ Nuova redistribuzione degli spazi interni;
- ✓ Realizzazione di un nuovo impianto idraulico;
- ✓ Realizzazione di un nuovo impianto elettrico;
- ✓ Fornitura di nuovi servizi igienici per disabili e normodotati e nuovi infissi interni ed esterni.

Per campo di padel:

- ✓ Realizzazione di una trave di ancoraggio per la struttura del padel;
- ✓ Fornitura e posa del campo di padel;
- ✓ Realizzazione di un impianto di illuminazione con pozzetti di ispezione;
- ✓ Tinteggiatura gradinate esistenti attorno campo di padel e posa di sediolini per gli spettatori.

Per la pista di pattinaggio:

- ✓ Realizzazione di una recinzione, della pista di pattinaggio amatoriale, in ferro alta 1,2 m con piantoni ogni 1,5 m e corrimano continuo e con tavola battipattino in legno;
- ✓ Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione con posa di fari;
- ✓ Ritinteggiatura dei camminamenti e delle gradinate attorno all'area destinata al pattinaggio.

Per il campo di calcetto:

- ✓ Realizzazione di nuova pavimentazione del campo di gioco con erba sintetica h. 42 mm completa di righe di gioco, sabbia da intaso stabilizzante e granuli di gomma per intaso prestazionale;

- ✓ Fornitura di due nuove porte di calcetto complete di rete;
- ✓ Nuovo impianto di illuminazione con posa di nuovi pali;
- ✓ Sistemazione della vecchia recinzione in orso-grill;
- ✓ Sostituzione rete parapalloni.

Per il campo polivalente:

- ✓ Realizzazione di una pavimentazione con sistema multistrato a base di resine acriche in dispersione acquosa certificata per campi outdoor;
- ✓ Sistemazione della vecchia recinzione in orso-grill;
- ✓ Nuovo impianto di illuminazione con posa di nuovi pali;
- ✓ Posa di rete di palla a volo e canestri per il basket;

Per la Cavea:

- ✓ Nuova impermeabilizzazione della copertura dei locali adibiti a camerini e bagni per il pubblico con relativa posa di nuovi cupolini;
- ✓ Riprofilatura dei pilastri a vista, trattamento dei ferri, degli intonaci e delle malte ammalorate esterne alla cavea e ai gradoni per il pubblico;
- ✓ Ridistribuzione degli spazi interni dei camerini e dei due gruppi bagno per spettatori donna e disabili e uomini;
- ✓ Rifacimento degli impianti idraulici ed elettrici con installazione di condizionatori e scaldabagni elettrici per le docce dei camerini;
- ✓ Posa di una nuova pavimentazione antisdrucchiolo del palco con posa di nuovi fari per l'illuminazione;
- ✓ Realizzazione di una rampa per disabili per l'accesso al palco e ai bagni a loro dedicati;
- ✓ Posa di sediolini per il settore centrale della gradinata destinata al pubblico della cavea e tinteggiatura dell'intera gradinata;
- ✓ Illuminazione con fari a led della gradinata destinata al pubblico.

Per il locale ex casa del custode destinato ad uffici:

- ✓ Pulizia dei locali sottostanti alla ex casa del custode;
- ✓ Realizzazione di due servizi igienici dei quali uno per disabili a servizio dei futuri uffici;
- ✓ Ritinteggiatura delle pareti interne ed esterne;
- ✓ Realizzazione di un nuovo impianto elettrico e trasmissione dati e posa di condizionatori;
- ✓ Realizzazione di una rampa per permettere l'accesso ai disabili ai futuri uffici.

Parcheggio:

- ✓ Rimozioni di arbusti e piante infestanti e pulizia del verde,
- ✓ Realizzazione di marciapiedi, aiuole e stalli per il parcheggio delle autovetture;
- ✓ Realizzazione di un percorso carrabile con pavimentazione drenante autobloccante;
- ✓ Predisposizione per l'installazione del palo per l'illuminazione e la videosorveglianza.

Viali :

- ✓ Ripristino perdita idrica e carreggiata del tratto interessato dai cedimenti;
- ✓ Sostituzione delle betonelle dopo il ripristino del sottofondo stradale nelle zone dove risultavano cedimenti puntuali;
- ✓ Ripristino dell'illuminazione dei viali di tutto il complesso con sostituzione degli apparati illuminanti danneggiati e passaggio di tutti i nuovi cavi collegandoli al nuovo quadro elettrico in prossimità della ex casa del custode.

Documentazione materiali e prodotti messi in opera

Impianto idrico: E' stata prodotta dichiarazione di conformità dei materiali installati con allegate le schede tecniche.

Impianto elettrico: E' stata prodotta dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico con allegate le schede tecniche.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che non si sono riscontrati danni di forza maggiore;
- g) la somma effettivamente spesa, risultante dal conto finale di €787.507,32, è maggiore della somma autorizzata di € 727.776,89 ed il maggiore importo di € 59.730,43 è derivato dall'incremento prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. 50/2022 e dai maggiori oneri di discarica.
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate;
- j) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa e neanche procure irrevocabili all'incasso;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

p) che il Genio Civile ha acquisito il collaudo in data 12-05-2022 come risulta dal portale Si.Smi.Ca. e ad oggi non ha prodotto alcuna richiesta di integrazioni e pertanto, essendo trascorsi 30 giorni dal deposito, si deve ritenere validato,

il sottoscritto Collaudatore

CERTIFICA

che i Lavori di manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio, eseguiti dall'Impresa NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, per conto del Comune di Napoli, in forza del contratto sottoscritto in data in data 14 maggio 2021 con rep. n. 3522 del 17 maggio 2021,

sono collaudabili, come con il presente atto li collauda, liquidando il seguente credito dell'Impresa:

Importo di € 722.556,53 oltre I.V.A al 10% da cui detraendo i certificati d'acconto già emessi per € 631.119,96 resta il credito dell'impresa pari a **€ 91.436,57** oltre IVA al 10% pari a € 9.143,66 per lavori, per un importo complessivo per lavori di € 100.580,23.

Si liquidano inoltre **€ 3.910,66** oltre I.V.A. al 22% pari ad € 860,34 per oneri aggiuntivi di discarica, per un totale complessivo di € 4.771,00.

Infine, ai sensi dell'art.26 del D.L 17 maggio 2022 n. 50, si dovranno liquidare alla New Verde s.r.l. **€ 56.316,46, più IVA al 10%, per un totale di € 61.948,10 aggiuntivi, per adeguamento aumento prezzi.**

Napoli, 28/11/2022

IL COLLAUDATORE:



Per accettazione:

IL RUP:



L'APPALTATORE:

NEW VERDE S.R.L.
Via G. De Falco 14
80040 QUARTO (NA)
P.I.V./C.F. 04956271219



IL DIRETTORE DEI LAVORI

