



## DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

**I1135/2022/075**

**Oggetto:** Approvazione Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione ed importo da liquidare al RTI LARES – Lavori di Restauro s.r.l.(Mandante) – CO.IMP. s.r.l.(Mandataria) per i lavori di “*Restauro e riqualificazione impiantistica della sala denominata dei sedili ubicata al piano secondo di Palazzo S. Giacomo*”. Intervento finanziato nell’ambito del “Piano Sviluppo e Coesione – Napoli (FSC 2014 – 2020).” a valere sulle risorse FSC 2014/2020  
**CUP: B67F19000140006 - CIG: 851184872C**

Atto senza impegno di spesa



## **Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio**

### **Premesso che:**

- con delibera n 435/2017 la Giunta approvava un elenco di immobili da inserire nel programma denominato “Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SEDI ISTITUZIONALI E STRUTTURE MONUMENTALI”, finanziato nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli” a valere sulle risorse FSC 2014/2020 tra i quali veniva inserito l’edificio di Palazzo S. Giacomo, destinato a sede istituzionale dell’Ente;
- a seguito della manifestata esigenza da parte dell’Amministrazione di programmare un intervento di restauro e riqualficazione impiantistica della sala istituzionale denominata “dei sedili” ubicata al piano terzo di Palazzo S. Giacomo, con determinazione dirigenziale n. 03 del 16/03/2020 I.G. 436 del 02/04/2020 il Servizio Tecnico Patrimonio affidava i servizi di ingegneria e architettura concernenti la “redazione della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di restauro e riqualficazione impiantistica della sala denominata dei sedili ubicata al piano secondo di Palazzo S. Giacomo” al R.T.P. arch. Rosanova Sergio, arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo;
- il progetto veniva approvato con D.G.C. 386 del 22/10/2020;
- con determina a contrarre K1081/2020/17 I.G. n.1745 del 07/12/2020 si indiceva la gara da espletarsi mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale, al cui esito risultava provvisoriamente aggiudicatario il costituendo R.T.I. Lares - Lavori di restauro s.r.l. (Impresa Mandataria /Capogruppo) CO.IMP. s.r.l. (Impresa Mandante) con un ribasso offerto pari al 33,68%;
- con determina dirigenziale K1081/2020/37 IG/2020/000167 del 22/01/2021 veniva disposta l’approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo R.T.I. Lares - Lavori di restauro s.r.l. (Impresa Mandataria /Capogruppo) CO.IMP. s.r.l. (Impresa Mandante), mentre con successiva Disposizione Dirigenziale n. 07 del 15/02/2022 si prendeva atto dell’avvenuta efficacia della suddetta determina;
- che l’affidamento è stato successivamente perfezionato con contratto rep. n. 3406 del 26/03/2021;

### **Considerato che**

- in data 10 gennaio 2022, con verbale di consegna redatto in pari data, si procedeva alla consegna dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati il 30 giugno 2022 come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- in data 30/09/2022 il D.L. e l’impresa esecutrice effettuavano in contraddittorio la visita di regolare esecuzione dei lavori e sottoscritto il certificato di regolare esecuzione parziale dei lavori, redatto dal D.L. in pari data.

### **Visti**

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30 settembre 2022 dal Direttore dei lavori, che attesta che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti;



- la certificazione agli atti con la quale si attesta che:
  - i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
  - le opere eseguite corrispondono a quelle previste in progetto;
  - l'impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
  - l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite della spesa autorizzata;
  - non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto e né siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute all'impresa;
  - non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente ottemperato agli adempimenti assicurativi e fiscali
- che il certificato di Regolare Esecuzione redatto dai Direttori dei Lavori è stato vistato dal Responsabile del Procedimento.

### Vista

- la relazione sul conto finale dei lavori dal quale risulta che l'impresa esecutrice RTI LARES – Lavori di restauro s.r.l. – CO.IMP. s.r.l., ha eseguito i lavori per l'importo netto pari a € 150.751,31 oltre Iva.

### Rilevato

- che l'impresa esecutrice RTI LARES – Lavori di restauro s.r.l. – CO.IMP. s.r.l. ha percepito acconti pari a € 87.800,00 per lavori residuando un credito pari € 64.774,06 di cui € 62.951,31 oltre IVA al 10% per lavori ed € 1.822,75 oltre IVA al 22% per oneri di smaltimento.

### Ritenuto

- che si possa procedere all'approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione.

### Accertato che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile del Servizio competente per l'adozione del presente atto;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla dirigenza stessa che l'adotta.

### Attestata:

- l'ottemperanza ai principi di cui agli art. 30 comma 1, 34 e 42 del D. Lgs 50/2016;
- l'assenza nel contenuto del presente documento e nei relativi allegati di dati personali.

### DISPONE

per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato,

- **di approvare** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi e per gli effetti del comma 3. art. 102 D.lgs. 50/2016 dal Direttore dei Lavori arch. Concetta Miragliuolo e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 30 settembre 2022 relativo ai lavori di *“Restauro e riqualificazione impiantistica della sala denominata dei sedili ubicata al piano secondo di Palazzo S. Giacomo”*;



- **di prendere atto** dello stato finale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna da cui si evince un credito dell'impresa di € 64.774,06 di cui € 62.951,31 oltre IVA al 10% per lavori ed € 1.822,75 oltre IVA al 22% per oneri di smaltimento a favore del RTI LARES – Lavori di restauro s.r.l. – CO.IMP. s.r.l, con sede in Sestriere Santa Croce 521, 30135 Venezia– C.F./P. IVA: 00163960271,
- **di prendere atto** del carattere parziale del certificato di regolare esecuzione e che lo stesso sarà integrato con un successivo atto da redigersi, sulla base dei maggiori importi spettanti al soggetto affidatario (ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modifiche dalla L. 91/2022), allorquando gli stessi saranno effettivamente erogabili;
- **di attestare** la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2013, n. 4;
- **di pubblicare** la presente disposizione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Allegato:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

*Sottoscritta digitalmente dal  
dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio  
(Ing. Vincenzo Brandi)*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

COMUNE DI NAPOLI

Area Patrimonio  
Servizio Tecnico Patrimonio

**Lavori di "Restauro e riqualificazione impiantistica della sala denominata dei sedili ubicata al piano secondo di Palazzo S. Giacomo". Intervento finanziato nell'ambito del "Piano Sviluppo e Coesione - Napoli (FSC 2014 - 2020)." a valere sulle risorse FSC 2014/2020**

**CUP: B67F19000140006 - CIG: 851184872C**

**Impresa appaltatrice: RTI LARES - Lavori di Restauro s.r.l. (Mandante) - CO.IMP. s.r.l. (Mandataria).**

**Sede Legale: Sestriere Santa Croce 521, 30135 Venezia- C.F./P. IVA: 00163960271**

**Importo netto dei lavori: € 126.096,79 oltre IVA al 10% di cui € 2.604,49 per oneri della sicurezza ed € 9.872,12 per oneri di smaltimento oltre IVA al 22%**

**Contratto rep. n.3406 del 26/03/2021 - Contratto lavori di variante rep. 4581 del 14/09/2022**

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 14 comm.1 lett. e) D.M. 49/2018)

**Assuntore dei lavori:**

Con Determina Dirigenziale K1081/2020/37 - IG/2021/167 del 22/01/2021 sono stati affidati i lavori di "Restauro e riqualificazione impiantistica della sala denominata dei sedili ubicata al piano secondo di Palazzo S. Giacomo" al R.T.I. LARES - Lavori di Restauro s.r.l. - CO.IMP. s.r.l. per un importo complessivo di € 135.968,91 di cui € 126.096,79 per lavori (inclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 9.872,12 per oneri di smaltimento oltre IVA secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO		
Voci di spesa		Importo
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
a.1	Importo lavori al netto del ribasso (33,68%)	€ 123.492,30
a.2	Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.604,49
	<b>TOT. LAVORI A</b>	<b>€ 126.096,79</b>
<b>B</b>	<b>Smaltimenti</b>	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 9.872,12
	<b>TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)</b>	<b>€ 135.968,91</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
c.1	Imprevisti Iva inclusa	€ 22.000,00
c.2	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 2.171,87
c.3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 3.020,98
c.4	Contributo A.N.A.C.	€ 375,00
c.5	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 12.609,68
	<b>TOTALE C</b>	<b>€ 40.177,53</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 176.146,44</b>

Con Determina Dirigenziale K1135/2022/14 – IG/2022/1034 del 24/06/2022 è stata approvata una perizia di variante redatta ai sensi del comma 2, art. 149 del D. Lgs 50/2016 per un importo di € 24.655,01 oltre iva al 10%, secondo il seguente Quadro Economico ribassato e rimodulato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE RIBASSATO E RIMODULATO		
Voci di spesa		Importo
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
a.1	Importo lavori al netto del ribasso (33,68%)	€ 148.147,31
a.2	Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.604,49
<b>TOT. LAVORI A</b>		<b>€ 150.751,80</b>
<b>B</b>	<b>Smaltimenti</b>	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
<b>TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)</b>		<b>€ 153.251,80</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
c.1	Imprevisti	€ 1.437,45
c.2	Affidamento incarico direzione operativa restauratrice IVA inclusa (Imp. N. 4669/2020)	€ 2.436,03
c.3	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 550,00
c.4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 3.020,98
c.5	Contributo A.N.A.C.	€ 375,00
c.6	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 15.075,18
<b>TOTALE C</b>		<b>€ 22.894,64</b>
<b>C</b>		<b>€ 176.146,44</b>

#### Cauzione:

L'affidatario ha stipulato presso la Zurich Insurance PLC. cauzione definitiva sull'importo complessivo dell'affidamento con polizza n. PC49TF0C del 26/02/2021 garantendo una somma pari ad € 24.210,58.

#### Polizza per danni e Responsabilità Civile:

L'affidatario risulta assicurato con polizza n. PC2DOFI2 emessa il 26/02/2021 presso la Zurich Insurance PLC nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per la responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad € 500.000,00, per danni di esecuzione con massimale di € 130.000,00 per opere, € 200.000,00 per opere e impianti preesistenti ed € 30.000,00 per costi demolizioni o sgombero.

#### Contratti applicativi:

Scrittura Privata redatta tra Comune di Napoli ed il R.T.I. LARES – Lavori di Restauro s.r.l. – CO.IMP: s.r.l. registrata con numero di repertorio 3406 del 26/03/2021.


Scrittura Privata relativa ai lavori di Variante registrata con numero di repertorio 4581 del 14/09/2022.

#### Consegna dei lavori:

Con verbale del 10 gennaio 2022 è stata effettuata la consegna dei lavori.

#### Tempo stabilito per l'esecuzione:

Secondo quanto disposto dagli elaborati progettuali per l'ultimazione dei lavori sono stati stabiliti 120 giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Area Patrimonio  
Servizio Tecnico Patrimonio

### Sospensioni dei lavori:

I lavori non hanno subito sospensioni.

### Proroghe concesse:

E' stata concessa una proroga di 45 gg con termine previsto per l'ultimazione per il 23 giugno 2022.

### Varianti:

Con verbale del 24 giugno 2022 si è dato avvio ai lavori di variante in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale, di cui alla Determina innanzi citata, con termine previsto per l'ultimazione fissato al 30 giugno 2022.

### Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30 giugno 2022, e quindi in tempo utile, come comunicato in pari data con pec dall'impresa e come riportato nel certificato di ultimazione lavori redatto in pari data, con il quale sono stati assegnati ulteriori 3 giorni per il completamento di alcune lavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

### Ordini di Servizio:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio.

### Penali per il ritardo:

Come indicato in precedenza i lavori sono stati ultimati in tempo utile e pertanto non risulta applicata alcuna penale.

### Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non sono avvenuti danni determinati da cause di forza maggiore.

### Prezzi applicati:

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli dell'elenco prezzi allegato al progetto, concordando per quelli non inclusi nel Prezzario Regione Campania con:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 06 giugno 2022
- Verbale concordamento nuovo prezzi del 06 giugno 2022 – perizia di variante

### Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti con regolarità, seguendo le speciali disposizioni impartite, all'atto pratico, dalla direzione dei lavori, a seguito delle varie visite in cantiere.

### Subappalti:

Durante il corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.


### Variazioni:

E' stata approvata una perizia di variante i cui elaborati tecnici sono stati approvati con gli atti di cui sopra.


### Importo dei lavori:

L'importo dei lavori, giusto alle risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è (con arrotondamento al centesimo di euro) è pari a € 150.751,31.

### Certificati di pagamento in acconto:



*all*



Area Patrimonio  
Servizio Tecnico Patrimonio

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 1 certificati di pagamento e precisamente:

Certificato di pagamento n°1 SAL 1 del 20/06/2022	€ 87.800,00
---	-------------

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto il 21 settembre per un importo complessivo netto di € 150.751,31 oltre IVA ed è stato firmato senza riserva dall'impresa.

A	Importo dei lavori		
1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 33,68 %		€ 148.146,82
2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.604,49
	<b>Totale lavori (compreso costi sicurezza )</b>		<b>€ 150.751,31</b>
B	A detrarre acconti già corrisposti		
	Certificato di pagamento n°1 SAL 1 del 20/06/2022		€ 87.800,00
C	<b>Sommano le detrazioni</b>		<b>€ 87.800,00</b>
D	<b>Risulta il credito complessivo per l'impresa escluso iva</b>		<b>€ 62.951,31</b>

**Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa**

Importo netto autorizzato per lavori (comprensivi dei costi per la sicurezza )	€ 150.751,80
Importo netto dei lavori contabilizzati (comprensivi dei costi per la sicurezza )	€ 150.751,31
<b>minore spesa di</b>	<b>€ 0.50</b>

**Costi per la sicurezza**

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ha attestato l'ammissibilità al pagamento dei costi di sicurezza.

**Oneri per lo smaltimento rifiuti:** l'impresa ha presentato formulari per smaltimenti dei materiali provenienti dal cantiere con fattura ad essi correlata relativamente agli Oneri riconosciuti alla Discarica, per un importo complessivo da corrispondere pari ad € 1.822,75 oltre iva corrispondente alla maggiorazione del 15% degli Oneri di Discarica documentati come disposto da delibera della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011.

**Riserve dell'impresa:**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.


**Infortuni sul lavoro:**

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**Assicurazione sociali e previdenziali:**

In data 20/09/2022 tramite la piattaforma *web DURC On Line* è stato richiesto il *Documento unico regolarità contributiva (DURC)* per la verifica dei contributi versati agli Enti Assicurativi e Previdenziali e per la verifica di eventuali inadempienze. Dalle risultanze dello stesso, acquisito con prot. INAIL\_33396358 in corso di validità, scaturisce che l'impresa mandante è in regola con i versamenti, così come l'Impresa mandataria (documento prot. INPS\_31609471).

**Crediti dell'Impresa:**




Piano Sviluppo  
e Coesione



*Handwritten signature*

Comune di Napoli  
Data: 18/10/2022, DISP/2022/0007569





Area Patrimonio  
Servizio Tecnico Patrimonio

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.

#### **Certificazioni:**

L'impresa esecutrice ha trasmesso, brevi manu, la seguente documentazione:

##### **IMPIANTO ELETTRICO:**

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008;
- relazione tecnico – descrittiva;
- relazione tipologica dei materiali utilizzati e schede tecniche;
- libretto uso e manutenzione;
- verifiche e prove;
- Elaborato ASBuilt.

##### **IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO:**

- dichiarazione di conformità dell'impianto di climatizzazione ai sensi del D.M. 37/2008;
- relazione tipologica dei materiali utilizzati e schede tecniche;
- libretto dell'impianto;
- verbale di primo avviamento
- Elaborati ASBuilt;

##### **RETE LAN**

- certificazione di conformità rete LAN.

#### **Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

**Il Direttore dei Lavori**

*arch. Concetta MIRAGLIUOLO*

Comune di Napoli  
Data: 18/10/2022, DISP/2022/0007569

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Accertato che:

- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
- le opere eseguite corrispondono a quelle previste in progetto;
- l'impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite della spesa autorizzata;
- non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto e né siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute all'impresa;
- nessun danno alle persone o cose si è verificato durante il corso dei lavori;
- sono stati forniti dalla ditta i Formulari Rifiuti, analisi campione e scheda impianto di smaltimento relative al cantiere;
- si è svolta con esito positivo la visita di verifica di regolare esecuzione;

Tutto ciò accertato,

### SI CERTIFICA

che i lavori di "Restauro e riqualificazione impiantistica della sala denominata dei sedili ubicata al piano secondo di Palazzo S. Giacomo" eseguiti dal RTI LARES – Lavori di Restauro s.r.l. – CO.IMP. s.r.l. con sede in Sestriere Santa Croce 521, 30135 Venezia– C.F./P. IVA: 00163960271, in base al Capitolato, al contratto stipulato con rep. 3406 del 26/03/2021 ed al contratto dei lavori di variante rep. 4581 del 14/09/2022 sono stati regolarmente eseguiti.

Sull'importo netto da liquidare al RTI, pari ad euro € 152.574,06 detratti gli acconti corrisposti in € 87.800,00, resta il credito di € 64.774,06 (diconsi euro sessantaquattromilasettecentosettantaquattro/06) di cui € 62.951,31 oltre IVA al 10% per lavori ed € 1.822,75 oltre IVA al 22% per oneri di smaltimenti che può pagarsi al RTI salvo l'approvazione del presente atto.

Il presente certificato assume carattere parziale e sarà successivamente integrato da un ulteriore atto da redigersi, sulla base dei maggiori importi spettanti al soggetto affidatario (ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modifiche dalla L. 91/2022), allorquando gli stessi saranno effettivamente erogabili (cfr. nota prot. 603891 del 08/08/2022 dell'UOA ufficio PNRR e Politiche di Coesione).

Il presente certificato di regolare esecuzione è di carattere, provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, li 30/09/2022

Il Responsabile del Procedimento

arch. Guglielmo PESCATORE

Il Direttore dei Lavori

arch. Concetta MIRAGLIUOLO

Il R.T.I.

LARES – Lavori di Restauro s.r.l. – CO.IMP. s.r.l.

LARES s.r.l.  
L'Amministratore

FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



Piano Sviluppo  
e Coesione

Città di Napoli