



AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ E PUMS

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. K1078\_201222\_005 del 20 dicembre 2022

**Oggetto:** intervento di *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente* finanziato a valere sulle risorse FSC 2014/2020. Impegno della somma di €36.420,91, IVA inclusa, sul capitolo 290860, bilancio 2022, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012, in attuazione dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022 contenente *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*  
(CUP MASTER B64E11000540006 - CUP B61B11001460006 - CIG 6266329247)

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ E PUMS

### *Premesso che:*

- la Giunta regionale della Campania, nell'ambito del POR FESR 2007-2013, ha approvato, con deliberazioni n. 122 del 28 marzo 2011, n. 166 del 4 aprile 2012 e n. 202 del 27 aprile 2012, il Grande progetto *Riqualficazione urbana area portuale Napoli est*, per un totale di €206.900.000,00, individuando, quale beneficiario finale, il Comune di Napoli;
- il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 268 del 19 aprile 2013, ha preso atto dell'elenco definitivo degli interventi del Grande progetto *Riqualficazione urbana area portuale Napoli est*, comprendente, tra gli altri, gli interventi *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia* e *Riqualficazione urbanistica e ambientale sottopasso esistente (via N. Miraglia)*;
- con deliberazione n. 330 del 15 maggio 2015, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell'intervento *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*, per un importo complessivo di €3.064.478,48, debitamente verificato, ai sensi degli artt. 44 e seguenti del d.P.R. 207/2010, dal Comitato tecnico istituito con disposizione del Direttore generale n. 3 del 25 gennaio 2012 e validato dal responsabile del procedimento con verbale n. 8 del 30 marzo 2015;
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 18 giugno 2015 al n. 919, è stata indetta la gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, dell'intervento *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*, per un importo complessivo a base d'asta di €2.205.945,88, di cui € 2.080.825,99 per lavori, €83.534,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €41.585,18 per progettazione esecutiva, oltre IVA e oneri;
- con disposizione del Vice direttore generale-Area tecnica n. 8 del 14 settembre 2015 è stata costituita, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/2016 e dell'art. 120 del d.P.R. 207/2010, la commissione giudicatrice, composta da personale interno all'Amministrazione;
- le operazioni di gara hanno avuto inizio in data 15 settembre 2015 e si sono concluse il 6 aprile 2016, data in cui la commissione ha aggiudicato provvisoriamente la gara in favore del *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, con sede in Napoli, alla via Broggia, 48, codice fiscale e partita IVA 07712821003.

### *Premesso, altresì, che:*

- l'intervento non si è concluso entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015, fissato per l'utilizzo dei fondi POR FESR 2007-2013, e pertanto, al fine di reperire nuove fonti di finanziamento, il Comune di Napoli ha aderito all'avviso pubblico *Manifestazione di interesse per progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale* di cui ai decreti dirigenziali della Struttura di missione *Attuazione delibera CIPE 54/2016* della Regione Campania n. 3/2018 e n. 4/2018 a valere sulle risorse FSC 2014-2020;
- con riferimento al suddetto avviso pubblico, la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 29 del 12 novembre 2018, ha approvato la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sulle risorse FSC 2014-2020, tra i quali è compreso l'intervento *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente* per un importo di €2.513.717,00, e, con successivo decreto dirigenziale n. 32 dell'8 febbraio 2019, ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

### *Dato atto che:*

- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 18 settembre 2019 al n.

1599, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, dell'intervento *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente* è stata aggiudicata in via definitiva al *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, per l'importo di €1.706.754,65, di cui €31.804,35 per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oltre IVA e oneri previdenziali) ed €1.619.075,43 per lavori, comprensivi di €83.534,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA), secondo il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI E PROGETTAZIONE</b>	
A1	Importo lavori a corpo	€1.619.075,43
A1.1	- di cui per costo mano d'opera	€506.036,60
A2	- di cui per oneri diretti della sicurezza	€27.659,84
A3	Oneri indiretti della sicurezza	€55.874,87
A4	Importo totale lavori (A1+A3)	€1.674.950,30
A5	Importo progettazione esecutiva	€ 31.804,35
<b>A6</b>	<b>Totale importo lavori e progettazione</b>	<b>€1.706.754,65</b>
A7	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata	€53.278,69
<b>A8</b>	<b>TOTALE A</b>	<b>€1.760.033,34</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Accantonamento per imprevisti	€107.040,47
B2	Lavori in economia	€108.218,04
B3	Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa	€50.000,00
B4	Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa	€30.000,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. 163/2006	€12.986,16
B6	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1	€7.492,83
B7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€109.920,07
B8	Corrispettivi dei dipendenti di cui all'art. 93, comma 7-bis, d.lgs. 163/2006	€43.287,21
B9	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa	€10.821,80
B10	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	€10.821,80
B11	Spese per pubblicità IVA inclusa compreso contributo ANAC	€600,00
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€21.643,49
B13.1	IVA al 10% su lavori (voce A4)	€167.495,03
B13.2	IVA al 10% su lavori (voci B1 e B2)	€21.525,85
B14.1	IVA al 22% su spese tecniche (voce A5)	€6.996,96
B14.2	IVA al 22% su oneri per il conferimento a discarica (voce A7)	€11.721,31
B14.3	IVA al 22% su spese tecniche (voci B6 e B7)	€25.830,84
B15.1	Oneri previdenziali su spese tecniche (voce A5) IVA inclusa	€1.552,05
B15.2	Oneri previdenziali su spese tecniche (voci B6 e B7) IVA inclusa	€5.729,75
<b>B16</b>	<b>TOTALE B</b>	<b>€753.683,66</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A8+B16)</b>	<b>€2.513.717,00</b>

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono state impegnate, sul capitolo 290860, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, le seguenti somme: €2.285.887,51, sul bilancio 2019; €227.829,49 sul bilancio 2020;
- in data 21 maggio 2020 è stato stipulato, tra il Comune di Napoli e il *Consorzio stabile Tekton*, il contratto repertorio n. 86394, avente a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 218 del 27 maggio 2021, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- in data 13 luglio 2021, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 218/2021, è stato stipulato tra il Comune di Napoli e il *Consorzio stabile Tekton* l'atto di

sottomissione repertorio n. 3633 del 27 luglio 2021, per l'introduzione di nuovi prezzi senza variazione dell'importo complessivo contrattuale e senza aumento del quadro economico, relativo all'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*;

- in data 26 luglio 2021 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 9, del d.m. 49/2018.

*Considerato che:*

- l'art. 26 del decreto-legge 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, al comma 1, ha previsto che *Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 (...)*;
- il medesimo art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022 prevede, altresì, che (...) *I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4 (...)*;
- la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 333 del 28 giugno 2022, pubblicata sul BURC n. 59 del 4 luglio 2022, ha provveduto all'approvazione del *Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale*;
- in attuazione di quanto previsto dal citato art. 26 del decreto-legge 50/2022, in data 8 novembre 2022 il direttore lavori ha redatto lo *stato di avanzamento lavori n. 1* relativo alle lavorazioni effettuate a tutto il 31 luglio 2022;
- in pari data, il responsabile del procedimento ha rilasciato il *certificato di pagamento n. 1* per il pagamento della rata n. 1 di €247.964,00 (oltre IVA, pari a €24.796,40), relativa alle lavorazioni effettuate a tutto il 31 luglio 2022, per complessivi €272.760,40;
- ai fini della determinazione dei prezzi da applicare alle lavorazioni effettuate nel periodo 1° gennaio-31 luglio 2022, per i prezzi non reperibili nel *Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022* si è provveduto ad aggiornare le analisi prezzo di cui al contratto n. 86394/2020 e all'atto di sottomissione n. 3633/2021 desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi contenute nel citato *Prezzario*, da listini aggiornati al 2022 o da prezzi reperibili in diversi prezzari regionali;
- ai fini, pertanto, della determinazione dei maggiori importi derivanti dall'incremento dei prezzi, il direttore dei lavori ha provveduto a predisporre apposito *Libretto dei sottocomputi relativo alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022*, contenente l'individuazione della quota parte delle lavorazioni contabilizzate in occasione dello stato avanzamento lavori n. 1 eseguite nel suddetto periodo di riferimento;
- il direttore dei lavori ha, altresì, provveduto a elaborare apposita tabella di raffronto ottenuta applicando alle quantità delle lavorazioni di cui al citato *Libretto dei sottocomputi* i prezzi di contratto e i prezzi aggiornati al 2022 come sopra determinati;
- sulla base dei suddetti elaborati contabili il responsabile del procedimento, in data 19 dicembre 2022, ha emesso il certificato di pagamento n. 1-bis per l'importo complessivo di €36.420,91 (di cui €33.109,92 per imponibile e €3.310,99 per IVA).

*Rilevato che:*

- dai suddetti elaborati contabili emerge che per effetto dell'applicazione del *Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022* e dei *nuovi prezzi* come sopra determinati, deriva, per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, un maggior importo, rispetto all'applicazione dei prezzi contrattuali, pari a €40.467,68, di cui €36.788,80 per imponibile e €3.678,88 per IVA;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 50/2022 i suddetti maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% e, pertanto, per €36.420,91, di cui €33.109,92 per imponibile ed €3.310,99 per IVA;
- il medesimo comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 50/2022 prevede, altresì, che, per i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, (...) *Il pagamento è effettuato (...) utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento (...).*

*Rilevato, altresì, che:*

- il quadro economico approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1599/2019 include alla voce *B1* le somme stanziare per accantonamento per imprevisti per l'importo di €107.040,47 oltre IVA al 10% sulla voce *B12.2*;
- le suddette somme, per complessivi €117.744,52, risultano impegnate sul capitolo 290860, impegno FPV 6955-2019, bilancio 2022, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012;
- le suddette somme stanziare per accantonamento per imprevisti consentono, pertanto, la copertura del maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati al 2022 e pari complessivamente a €36.420,91.

*Ritenuto:*

- di dover prendere atto dei prezzi aggiornati sulla base del *Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022* nonché, per quelli ivi non reperibili, ottenuti aggiornando le analisi prezzo di cui al contratto n. 86394/2020 e all'atto di sottomissione n. 3633/2021 desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi contenute nel citato *Prezzario*, da listini aggiornati al 2022 o da prezzi reperibili in diversi prezzari regionali;
- di dover prendere atto delle lavorazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2022 come risultanti dall'allegato *Libretto dei sottocomputi relativo alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022* predisposto dal direttore dei lavori;
- di dover prendere atto del maggiore importo risultante dall'applicazione alle quantità di lavorazioni di cui al citato *Libretto dei sottocomputi* come risultante dalla allegata tabella di raffronto tra i prezzi di contratto e i prezzi aggiornati al 2022 predisposta dal direttore dei lavori, dalla quale si evince un maggiore importo, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2016, pari a complessivi €36.420,91 (IVA compresa);
- di dover prendere atto del certificato di pagamento n. 1bis del 19 dicembre 2022;
- di dover dare atto che gli stessi prezzi saranno applicati alle lavorazioni a farsi e comunque fino alla data del 31 dicembre 2022, come stabilito dallo stesso art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022;
- di dover rimodulare il quadro economico dell'intervento, a parità di importo complessivo pari a €2.513.717,00, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022, come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI E PROGETTAZIONE</b>	
A1	Importo lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza	€1.619.075,43
A2	<i>di cui Oneri diretti per la sicurezza</i>	€27.659,84
A3	Oneri indiretti per la sicurezza	€55.874,87
A4	<b>Importo totale lavori (A1+A3)</b>	<b>€1.674.950,30</b>
A5	Importo progettazione esecutiva	€31.804,35
A6	<b>Importo totale lavori e progettazione (A3+A4)</b>	<b>€1.706.754,65</b>
A7	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata	€53.278,69
A8	<b>TOTALE A) (A6+A7)</b>	<b>€1.760.033,34</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1.1	Accantonamento per imprevisti	€73.930,55
B1.2	Quota per maggiore importo SAL 1 bis (art. 26, comma 1, del D.L. 50/22)	€33.109,92
B2	Lavori in economia	€108.218,04
B3	Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa	€50.000,00
B4	Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa	€30.000,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. 163/2006	€12.986,16
B6	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1	€7.492,83
B7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€109.920,07
B8	Corrispettivi dei dipendenti di cui all'art. 93, comma 7-bis, d.lgs. 163/2006	€43.287,21
B9	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa	€10.821,80
B10	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	€10.821,80
B11	Spese per pubblicità IVA inclusa compreso contributo ANAC	€600,00
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€21.643,49
B13.1	IVA al 10% su lavori (voce A4)	€167.495,03
B13.2	IVA al 10% su imprevisti, quota per maggiore importo s.a.l. 1 bis e lavori in economia (voci B1.1, B1.2 e B2)	€21.525,85
B14.1	IVA al 22% su spese tecniche progettazione esecutiva (voce A5)	€6.996,96
B14.2	IVA al 22% su oneri per il conferimento a discarica (voce A7)	€11.721,31
B14.3	IVA al 22% su spese tecniche (voci B6 e B7)	€25.830,84
B15.1	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voce A5) IVA inclusa	€1.552,05
B15.2	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voci B6 e B7) IVA inclusa	€5.729,75
B16	<b>TOTALE B</b>	<b>€753.683,66</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A8+B16)</b>	<b>€2.513.717,00</b>

- di dover ridurre, sul capitolo 290860, bilancio 2022, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012, l'impegno FPV 6955-2019 di €36.420,91;
- di dover impegnare sul capitolo 290860, bilancio 2022, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012, la somma complessiva di €36.420,91, di cui €33.109,92 per lavori (voce B1.2) ed €3.310,99 per IVA (voce B13.2), in favore del *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, per il pagamento dei maggiori importi scaturiti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022, come risultanti dalla contabilità dei lavori.

*Attestate:*

- la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
- l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- l'osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste all'art. 24 del Regolamento di contabilità del Comune di Napoli. Attestato altresì che: – il presente atto non contiene dati personali.

*Attestato altresì che:*

- il presente documento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Napoli.

*Visti:*

- gli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
- l'art. 107 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 152 comma 4 del d.lgs. 267/2000 sulla regolarità contabile;
- l'art. 192 del d.lgs. 267/2000.

*Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti per complessive 13 pagine, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero da All\_K1078\_005\_01 a All\_K1078\_005\_04:*

- allegato 1 libretto dei sottocomputi relativo alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (All\_K1078\_005\_01)*
- allegato 2 elenco prezzi aggiornati al Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022 (All\_K1078\_005\_02)*
- allegato 3 tabella di raffronto tra i prezzi di contratto e i prezzi aggiornati al 2022 (All\_K1078\_005\_03)*
- allegato 4 certificato di pagamento Ibis (All\_K1078\_005\_04)*

## **DETERMINA**

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte,

- 1. Prendere atto** dei prezzi aggiornati sulla base del *Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022* nonché, per quelli ivi non reperibili, ottenuti aggiornando le analisi prezzo di cui al contratto n. 86394/2020 e all'atto di sottomissione n. 3633/2021 desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi contenute nel citato *Prezzario*, da listini aggiornati al 2022 o da prezzi reperibili in diversi prezzari regionali.

2. **Prendere atto** delle lavorazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2022 come risultanti dall'allegato *Libretto dei sottocomputi relativo alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022* predisposto dal direttore dei lavori.
3. **Prendere atto** del maggiore importo risultante dall'applicazione alle quantità di lavorazioni di cui al citato *Libretto dei sottocomputi* come da allegata tabella di raffronto tra i prezzi di contratto e i prezzi aggiornati al 2022, predisposta dal direttore dei lavori, dalla quale si evince un maggiore importo complessivo di €40.467,68 riconoscibile, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2016, nella misura del 90% e, pertanto, in complessivi €36.420,91 di cui € 33.109,92 per imponibile ed €3.310,99 per IVA;
4. **Prendere atto** del certificato di pagamento n. 1bis del 19 dicembre 2022;
5. **Dare atto** che i prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione del maggiore importo relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022 saranno applicati alle lavorazioni a farsi e comunque fino alla data del 31 dicembre 2022;
6. **Rimodulare** il quadro economico dell'intervento, a parità di importo complessivo, pari a €2.513.717,00, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022, come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI E PROGETTAZIONE</b>	
A1	Importo lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza	€1.619.075,43
A2	<i>di cui Oneri diretti per la sicurezza</i>	€27.659,84
A3	Oneri indiretti per la sicurezza	€55.874,87
A4	<b>Importo totale lavori (A1+A3)</b>	<b>€1.674.950,30</b>
A5	Importo progettazione esecutiva	€31.804,35
A6	<b>Importo totale lavori e progettazione (A3+A4)</b>	<b>€1.706.754,65</b>
A7	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata	€53.278,69
A8	<b>TOTALE A) (A6+A7)</b>	<b>€1.760.033,34</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1.1	Accantonamento per imprevisti	€73.930,55
B1.2	Quota per maggiore importo SAL 1 bis (art. 26, comma 1, del d.l. 50/22)	€33.109,92
B2	Lavori in economia	€108.218,04
B3	Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa	€50.000,00
B4	Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa	€30.000,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. 163/2006	€12.986,16
B6	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1	€7.492,83
B7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€109.920,07
B8	Corrispettivi dei dipendenti di cui all'art. 93, comma 7-bis, d.lgs. 163/2006	€43.287,21
B9	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa	€10.821,80
B10	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	€10.821,80
B11	Spese per pubblicità IVA inclusa compreso contributo ANAC	€600,00
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€21.643,49
B13.1	IVA al 10% su lavori (voce A4)	€167.495,03
B13.2	IVA al 10% su imprevisti, quota per maggiore importo s.a.l. 1 bis e lavori in economia (voci B1.1, B1.2 e B2)	€21.525,85
B14.1	IVA al 22% su spese tecniche progettazione esecutiva (voce A5)	€6.996,96

B14.2	IVA al 22% su oneri per il conferimento a discarica (voce A7)	€11.721,31
B14.3	IVA al 22% su spese tecniche (voci B6 e B7)	€25.830,84
B15.1	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voce A5) IVA inclusa	€1.552,05
B15.2	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voci B6 e B7) IVA inclusa	€5.729,75
B16	<b>TOTALE B</b>	<b>€753.683,66</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A8+B16)</b>	<b>€2.513.717,00</b>

7. **Ridurre**, sul capitolo 290860, bilancio 2022, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012, l'impegno FPV 6955-2019 di €36.420,91.
8. **Impegnare** sul capitolo 290860, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012, la somma di €36.420,91, IVA inclusa, in favore del *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, per il pagamento dei maggiori importi scaturiti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022.
9. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, così come coordinato con il d.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014.

*Sottoscritta digitalmente da*

Il dirigente  
Ignazio Leone

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 85/2005.*