

169



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 3
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Servizio Attività Tecniche

Originale

DETERMINAZIONE n. 8 del 02/10/2012

OGGETTO: **Approvazione** della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni ORLACCHIO per l'importo di € 503.590,66 relativo a lavori di "Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze ricadenti nell'ambito della III Municipalità Stella S. Carlo All'Arena".

CUP B67H09001250004

CIG 0445690305

Impresa aggiudicataria: FAC 94 Soc. Coop.

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 9 OTT. 2012 prot. n. 511698

Registrato all'indice Generale

In data 15 OTT. 2012 n. 1438

Tec

PREMESSO che:

- i lavori in oggetto vennero approvati con Deliberazione di C.M. n. **18** del **19.11.2009** per il seguente importo: a) per lavori a misura pari ad € **503.646,52** di cui € **8.297,19** per oneri di sicurezza non soggette a ribasso oltre I.V.A. al **10%**;
- con Determinazione n. **4** del **11.02.2011** registrata all'indice generale al n. **179** in data **17.02.2011**, venne approvata l'aggiudicazione pronunciata in sede di gara esperita in data **01.12.2010** in favore dell'impresa **FAC 94 Soc. Coop.** con sede legale in Quarto (NA) alla Via M. Serao, 22, per un importo di € **305.507,58** pari a un ribasso del **39,99984%** oltre I.V.A. **10%**;
- i predetti lavori furono consegnati come si evince dal relativo verbale sotto riserva di legge in data **16.03.2011**;
- per l'appalto in parola è stato stipulato contratto n. **82551** di repertorio del **28.06.2011** con l'impresa **FAC 94 Soc. Coop.** per un importo netto di € **305.507,58** (*comprensivo di € 8.297,19 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso*);
- con successiva Determina Dirigenziale n. **21** del **19.10.2011**, registrata all'indice generale al n. **2098** in data **25.10.2011**, per le motivazioni ivi contenute, si affidavano i maggiori lavori di "*Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze ricadenti nell'ambito della III Municipalità Stella S. Carlo All'Arena*" all'impresa **FAC 94 Soc. Coop.**;
- per i maggiori lavori è stato stipulato un contratto aggiuntivo n. **83303** di repertorio del **30.03.2012** con l'impresa **FAC 94 Soc. Coop.** per un importo netto di € **194.138,94** (*comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza*);
- i lavori sono stati ultimati in data **15.06.2012**;

VISTO lo **STATO FINALE** dei lavori e la **Relazione sul Conto Finale** redatti dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni ORLACCHIO in data **25.06.2012**;

VISTO il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data **26.07.2012** dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni ORLACCHIO e confermata dal R.U.P. Arch. Salvatore IERVOLINO, concernente i lavori di "*Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze ricadenti nell'ambito della III Municipalità Stella S. Carlo All'Arena*", eseguiti dalla Impresa **FAC 94 Soc. Coop.** a tutto il **15.06.2012** per l'importo netto di € **503.590,66**;

VISTO che dal medesimo Certificato di Regolare Esecuzione si rileva che:

- I lavori eseguiti corrispondono a quelli indicati nel progetto;
- Per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, verifiche e misurazioni, lo stato di fatto dei lavori eseguiti risponde, per qualità e dimensione, a quello riportato nei Registri di Contabilità;
- I prezzi applicati sono quelli del progetto approvato;
- L'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € **503.590,66**;
- I lavori sono stati ultimati in data **15.06.2012** in tempo utile, considerate le sospensioni e la proroga concessa;
- dal D.U.R.C. l'impresa risulta in regola con i versamenti dei contributi;
- a tutt'oggi l'impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- L'impresa, fino alla data del **15.06.2012**, ha ottemperato agli obblighi del contratto, agli ordini e disposizioni impartiti dalla D.L. durante la esecuzione degli stessi;

- 3
- Per quanto concerne l'**Avviso ad opponendum**, con nota PG/2012/597422 del 30.07.2012 è stato affisso all'Albo Pretorio protocollo 3/2012/10 Avviso ai Creditori dal 25.07.2012 al 25.08.2012;
 - Il residuo credito dell'impresa appaltatrice ammonta a € **24.948,84** oltre IVA al 10%, tenuto conto della somma di € **478.641,82** corrisposta come risulta dallo **Stato Finale dei Lavori**;


RITENUTO che, pertanto, possa procedersi all'approvazione del citato **Certificato di Regolare Esecuzione**, nonché alla liquidazione nei confronti dell'impresa appaltatrice della residua somma di € **24.948,84** oltre I.V.A. al 10%, da corrispondersi all'Impresa **FAC 94 Soc. Coop.** con successivo atto di pagamento e conseguentemente disporsi lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla medesima impresa a garanzia dell'appalto dei lavori in questione;

D E T E R M I N A

- **Approvare** la **Contabilità Finale** e il **Certificato di Regolare Esecuzione**, allegato e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Orlacchio, concernente i lavori di "*Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze ricadenti nell'ambito della III Municipalità Stella S. Carlo All'Arena*" – per l'importo netto di € **503.590,66** eseguiti dall'impresa **FAC 94 Soc. Coop.**;
- **Disporre** la liquidazione del residuo credito dell'impresa **FAC 94 Soc. Coop.**, esecutrice dei lavori, della somma di € **24.948,84** (*diconsi ventiquattromilanovecentoquarantotto/84*) oltre I.V.A. tenuto conto della somma di € **478.641,82** (*diconsi quattrocentosettantottomilaseicentoquarantuno/82*) oltre I.V.A. corrisposta in corso d'opera, all'Impresa **FAC 94 Soc. Coop.** C.F./P.I. **01586230631** da effettuarsi con successivo atto;
- **Disporre** lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa **FAC 94 Soc. Coop.** a garanzia dei suddetti lavori mediante polizza fidejussoria atto n. **7008/EP** del **18.05.2011** rilasciata dalla Cofitalia Cofidi S. c.p.a. Nonché l'appendice 01 all'atto di fidejussione n. **7008/EP** del **18.05.2011**;

La spesa a favore dell'impresa di € **24.948,84** (*diconsi ventiquattromilanovecentoquarantotto/84*) oltre I.V.A. al 10%, risulta compresa nei fondi impegnati sul **Cap. 240103 art. 18 Intervento 2.08.0101 Bilancio Esercizio 2009**. *CON D.D. 17/1/2011*

IL DIRIGENTE
Dott. Mario CARRELLA



11/10/2012
ff
u

4

Municipalità 3
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Servizio Attività Tecniche

Prog. 9483/2012

DETERMINAZIONE n. 1438 del 15/10/12


Ai sensi dell'art. 151, comma 4 d. l. VO 267 DEL 18/08/2000, vista regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento 2.08.0101 D.P. 2009 CAP. 260103/18


conferma

(IMP. 12767)

Shi

Data 09/10/2012

IL RAGIONIERE GENERALE




COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 3

Stella

S. Carlo All'Arena

Servizio Manutenzione Urbana

5

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze ricadenti nell'ambito territoriale della III Municipalità Stella S. Carlo all'Arena".

Impresa	FAC 94 Soc. Coop.
Delibera di C.M.	n. 18 del 19.11.2009
Determina	n. 4 del 11.02.2011
Importo a base d'Asta	€ 503.646,52
Importo di aggiudicazione	€ 305.507,58 oltre I.V.A. al 10%
Ribasso	39,99984%
Contratto	82551 del 28.06.2011
Determina maggiori lavori	n. 21 del 19.10.2011
Contratto maggiori lavori	83303 del 30.03.2012
CUP	B67H09001250004
C.I.G.	0445690305

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art.200 D.P.R. 207/2010)

PROGETTO PRINCIPALE: La Perizia principale è stata redatta dal Servizio Manutenzione Urbana Stella S. Carlo all'Arena ed è stata approvata con Delibera di C.M. n° 18 del 19.11. 2009 per il seguente importo:

a) per lavori a misura pari ad € 503.646,52 di cui € 8.297,19 per oneri di sicurezza non soggette a ribasso oltre I.V.A. Al 10%;

ASSUNTORE DEI LAVORI: a seguito gara di appalto svoltasi in data 01.12.2010, è risultata aggiudicataria l'Impresa FAC 94 Soc. Coop., con sede in Quarto (NA), alla Via M. Serao, 22, per l'importo netto di € 305.507,58 di cui € 8.297,19 di oneri di sicurezza oltre IVA al 10%,

CAUZIONE DEFINITIVA: Come risulta dagli atti contrattuali, l'impresa ha versato la cauzione definitiva mediante polizza Fidejussoria atto n. 7008/EP del 18.05.2011 rilasciata dalla Cofitalia Cofidi S.c.p.a. per il contratto principale, nonché l'appendice 01 all'atto di fidejussione n. 7008/EP del 18.05.2011 per il contratto relativo ai maggiori lavori;

CONTRATTO: Contratto repertorio n. 82551 del 28.06.2011, per la somma di € 305.507,58 compresi oneri di sicurezza pari a € 8.297,19 oltre IVA al 10%. tra il sig. Dirigente del Servizio Municipale Stella S. Carlo All'Arena Arch. Salvatore Iervolino e il Sig. Antonio Fabozzi in qualità di legale rappresentante dell'Impresa FAC 94 Soc. Coop., con sede in Quarto (NA), alla Via M. Serao, 22

CONTRATTO MAGGIORI LAVORI: Contratto repertorio n. 83303 del 30.03.2012, per la somma di € 198.138,94 compresi oneri di sicurezza pari a € 5.000,00 oltre IVA al 10%. tra il sig. Dirigente del Servizio Municipale Stella S. Carlo All'Arena Arch. Salvatore Iervolino e il Sig. Antonio Fabozzi in qualità di legale rappresentante dell'Impresa FAC 94 Soc. Coop., con sede in Quarto (NA), alla Via M. Serao, 22;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori eseguiti sono consistiti principalmente in interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade ricadenti nell'ambito territoriale della III Municipalità (Via Arenaccia, Cupa Pozzelle, Via A. Minichini, Piazza G.B. Vico), nonché interventi urgenti ed indifferibili

a salvaguardia della pubblica e privata incolumità essendo il S.M.U. sprovvisto di impresa di manutenzione ordinaria delle strade;

ATTI SUPPLETIVI: sono stati redatti gli atti suppletivi afferenti l'affido dei maggiori lavori .

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori furono consegnati con Verbale sotto riserva di legge redatto il 16.03.2011.

1. Che i lavori medesimi furono sospesi in data **03.08.2011**;
2. Che i lavori medesimi sono stati ripresi in data **01. 09.2011**;
3. Che i lavori medesimi furono sospesi in data **29.09.2011**;
4. Che i lavori medesimi sono stati ripresi in data **05. 03.2012**;
5. Che è stata concessa una proroga di giorni **60**;
6. Che detti lavori dovevano essere ultimati entro il **04.07.2012**;
7. Che da riscontri contabili risultano esauriti i fondi a disposizione per l'intero appalto.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: che gli stessi sono stati ultimati in data 15.06.2012 risultando eseguiti nei tempi previsti come da relativo verbale.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione, furono eseguiti lavori in economia.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dal geom. Giovanni ORLACCHIO.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti correttamente in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo totale di € 478.641,82 oltre IVA al 10%.

STATO FINALE. Lo stato finale redatto in data **25.06.2012** dal Direttore dei lavori viene così suddiviso:

Totale importo lavori € 503.590,66

Importo lavori € 503.590,66

Importo acconti corrisposti 1° S.A.L. € 245.303,00
2° S.A.L. € 233.338,82

Totale acconti.....€ 478.641,82

Restano.....€ 24.948,84

resta a favore dell'Impresa un credito netto di € 24.948,84 (diconsi ventiquattromilanovecentoquarantotto/84) oltre I.V.A. Al 10%.

SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA IN CONFRONTO DI QUELLA AUTORIZZATA: la somma effettivamente spesa di € 503.590,66 è compresa nei limiti della somma autorizzata per € 503.646,52 con una differenza in meno di € 55,86;

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: Durante il lavoro in data 28.07.201 è avvenuto un infortunio ai danni del dipendente dell'impresa FAC 94 De Marco Giuseppe.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai con polizza di assicurazione per gli infortuni sul lavoro INAIL di Napoli - posizione 10208941/55;

6

ASSICURAZIONI SOCIALI: Accertata la Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).


7

AVVISI AD OPPONENDUM: con nota PG/2012/597422 del 20.07.2012 è stato affisso all'Albo Pretorio protocollo 3/2012/10 Avviso Ai Creditori dal 25.07.2012 al 25.08.2012


Napoli 25.06.2012

L'IMPRESA
"F.A.C. 94" Soc. Coop.
Via M. Serap. 22 - QUARTO (NA)
Partita IVA: 04536230638
Tel. 081 376 55 28

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Gom. Giovanni ORLACCHIO



Visto: si conferma
IL F.U.P.
Arch. Salvatore TERVOLINO





8

Servizio Municipale Manutenzione Urbana
III MUNICIPALITA' STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Via SS. Giovanni e Paolo 125 - 80137
Tel - Fax: 081 7952527 - 7952531

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze ricadenti nell'ambito territoriale della III Municipalità Stella S. Carlo all'Arena".

Impresa	FAC 94 Soc. Coop.
Delibera di C.M.	n. 18 del 19.11.2009
Determina	n. 4 del 11.02.2011
Importo a base d'Asta	€ 503.646,52
Importo di aggiudicazione	€ 305.507,58 oltre I.V.A. al 10%
Ribasso	39,99984%
Contratto	82551 del 28.06.2011
Determina maggiori lavori	n. 21 del 19.10.2011
Contratto maggiori lavori	83303 del 30.03.2012
CUP	B67H09001250004
C.I.G.	0445690305

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.237 D.P.R. 207/2010)

Facendo seguito al Verbale di sopralluogo del 20.06.2012, allegato come parte integrante del presente Certificato, il sottoscritto arch. Salvatore Iervolino nella qualità di R.U.P. dei Lavori indicati in oggetto, procede alla fase di certificazione di regolare esecuzione.

PROGETTO

Importo per lavori a misura al netto del ribasso del 39,99984% : € 503.590,66 oltre IVA al 10%

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED INDIZIONE GARA D'APPALTO

Progetto originario approvato con Deliberazione di Consiglio Municipale della III Municipalità n. 18 del 19.11.2009.

Determina Dirigenziale n. 4 del 11.02.2011 registrata all'Indice Generale in data 17.02.2011 al n° 179 affidamento alla Soc. Coop. FAC 94 dei lavori in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 21 del 19.10.2011 registrata all'Indice Generale in data 25.10.2011 al n° 2098 affidamento maggiori lavori.

CONTRATTO

Contratto principale repertorio n. 82551 del 28.06.2011, per la somma di € 305.507,58 compresi oneri di sicurezza pari a € 8.297,19 oltre IVA al 10%.

Contratto maggiori lavori repertorio 83303 del 30.03.2012, per la somma di € 198.138,94 compresi oneri di sicurezza pari a € 5.000,00 oltre IVA al 10%.

CONSEGNA DEI LAVORI - ULTIMAZIONE LAVORI

La consegna dei lavori ebbe luogo il 16 marzo 2011.

- Che i lavori medesimi furono sospesi in data **03.08.2011**;
- Che i lavori medesimi sono stati ripresi in data **01. 09.2011**;
- Che i lavori medesimi furono sospesi in data **29.09.2011**;
- Che i lavori medesimi sono stati ripresi in data **05. 03.2012**;
- Che è stata concessa una proroga di giorni **60**;

- Che detti lavori dovevano essere ultimati entro il **04.07.2012**;
- Che da riscontri contabili risultano esauriti i fondi a disposizione per l'intero appalto.
Che gli stessi sono stati ultimati in data 15 giugno 2012 risultando eseguiti nei tempi previsti.

STATO FINALE

Lo stato finale , in data 25.06.2012 redatto dal Direttore dei lavori:

Totale importo lavori € 503.590,66

L'Impresa ha firmato il registro di Contabilità senza riserve.

Importo lavori € 503.590,66

Importo acconti corrisposti . 1° acconto € 245.303,00

2° acconto € 233.338,82

Totale acconti.....€ 478.641,82

Restano.....€ 24.948,84

CERTIFICATI DI ACCONTO

All'Impresa furono rilasciati i seguenti certificati:

1)- Certificato in data 20.06.2011

€ 245.303,00

2)- Certificato in data 19.04.2012

€ 233.338,82

resta a favore dell'impresa un credito netto di € 24.948,84 oltre IVA che sarà liquidato con successivo atto.

SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA IN CONFRONTO DI QUELLA AUTORIZZATA

la somma effettivamente spesa di € 503.590,66 è compresa nei limiti della somma autorizzata per € 503.646,52 con una differenza in meno di € 55,86;

PREZZI APPLICATI

I prezzi applicati alle varie categorie di lavori sono quelli indicati nel progetto approvato.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori corrispondono alle previsioni dei progetti.

ASSICURAZIONE OPERAI CONTRO INFORTUNI

L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni presso l'INAIL di Napoli – posizione n. 10208941/55;

AVVISI AD OPPONENDUM

Con nota PG/2012/597422 del 20.07.2012 è stato affisso all'Albo Pretorio protocollo 3/2012/10 Avviso Ai Creditori dal 25.07.2012 al 25.08.2012.

Ciò premesso, considerato che:

- i lavori eseguiti corrispondono a quelli indicati nel progetto;
- per quanto è stato possibile accertare dei numerosi riscontri, verifiche e misurazioni, lo stato di fatto dei lavori eseguiti risponde, per qualità e dimensione , a quelle riportate nei Registri di Contabilità;
- i prezzi applicati sono quelli del progetto approvato;
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 503.590,66;
- che l'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- i lavori sono stati eseguiti fino alla data del 15.06.2012, e quindi in tempo utile;

- L'impresa ha prodotto certificazioni attestanti che durante il corso dei lavori ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- l'impresa fino alla data del 15.06.2012, ha ottemperato agli obblighi del contratto, agli obblighi e disposizioni impartiti dalla D.L. durante l'esecuzione degli stessi.

10

Vista la Relazione sul conto Finale redatta dal direttore dei Lavori in data 25.06.2012.

CERTIFICA

Che i lavori eseguiti dall'impresa Fac 94 Soc. Coop. con sede in Quarto (NA) alla Via M. Serao, 22, fino alla data del 15.06.2012, per l'importo di € 503.590,66 oltre IVA, sono stati regolarmente eseguiti.


Che a favore dell'impresa esiste un credito di € 24.948,84 oltre IVA come risulta dallo Stato Finale, a saldo, salvo la superiore approvazione.

Napoli, lì 26.07.2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giovanni ORLACCHIO



SI CONFERMA
IL R.U.P.
Arch. Salvatore IERVOLINO



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale per lo Sviluppo Previdenziale

C.E.
CASSA EDILE
della Provincia di Napoli

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
15/06/2012

Rilasciato a favore di lavoro:

Protocollo documento n°	20071620	del	19/07/2012
Riferimento	218	del	14/12/2010
Codice identificativo Pratica (C.E.P.) (da citare sempre nelle corrispondenze)	20101168157028		

Raccomandata A/R

Spett.le MUNICIPALITA'3 STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
S.M.M.B. VIA SS. GIOVANNI E PAOLO 125
VIA SS. GIOVANNI E PAOLO 125
80137 NAPOLI (NA)

Impresa	F.A.C. 94 SRL				
Sede legale	VIA MATILDE SERAO 22 80010 QUARTO (NA)				
Sede operativa/Ind. attività	VIA SS GIOVANNI E PAOLO 125 80135 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	01586230631	e-mail	fac94@alice.it	e-mail PEC	fac94@legalmail.it
G.G.M.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante	80014690638 - MUNICIPALITA'3 STELLA SAN CARLO ALL'ARENA S.M.M.B. VIA SS. GIOVANNI E PAOLO 125 VIA SS. GIOVANNI E PAOLO 125 80137 NAPOLI (NA) e-mail: municipalita3.manutenzione.urbana@comune.napoli.it				
Oggetto dell'appalto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4138398
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/07/2012	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di POZZUOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Aziende n° 5114637987
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/07/2012	
Il responsabile del procedimento MITTIGA STEFANO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI NAPOLI - NA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 017303
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/06/2012	
Cantiere: VIA, 80100 NAPOLI (NA)	
Il responsabile del procedimento MARFE' LEOPOLDO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 31/07/2012

Per INAIL INPS CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SAVARESE SIG. ANTONIO
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Leopoldo Marfè)





COMUNE DI NAPOLI

12

Comune di Napoli III Municipalità

S.M.U. Stella S.Carlo all'Arena

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze da eseguirsi nell'ambito territoriale della III Municipalità

COMMITTENTE: Comune di Napoli - III Municipalità

IMPRESA: Soc. Coop. F.A.C. 94 con sede in Quarto alla Via Matilde Serao nr.22

Contratto in data 28/06/2011 rep. n. 82551 di euro 305.507,58
Ulteriore Determina nr.21 del 19/10/2011 di euro 198.138,94
TOTALE LAVORI Euro 503.646,53


Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	13	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
		RIPORTO			
	LAVORIA MISURA				
1 S.01.010.030. a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità ... m ² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	SOMMANO m ²	1'160,00	3,11	3'607,6
2 S.01.010.030. b	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità ... riore a 20 kg/ m ² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	SOMMANO m ² /30gg	960,00	0,47	451,2
3 S.01.010.060. g	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... riore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	SOMMANO m ²	700,00	3,69	2'583,0
4 S.01.010.060. h	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... tanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00	SOMMANO m ² /30gg	2'800,00	0,45	1'260,0
5 S.02.020.030. a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... lo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	SOMMANO cad	2,00	96,37	192,74
6 S.02.020.040. a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... nuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	SOMMANO cad/30gg	10,00	60,45	604,50
7 S.03.010.020. a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio ... delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc	SOMMANO cad/30gg	109,00	0,33	35,97
8 S.03.010.030. a	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchi ... e norme EN 166 Visiera per elmetto con attacchi universali	SOMMANO cad/30gg	109,00	1,18	128,62
9 S.03.010.050. 2	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchi ... i auricolari poliuretanicici ipoallergici SNR 33 db a coppia	SOMMANO cad/30gg	109,00	0,07	7,63
10 S.03.010.100. c	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchi ... tà CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta semplice EN 420-388	SOMMANO cad/30gg	374,00	1,66	620,84
11 S.03.010.110. a	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchi ... ensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 SIP	SOMMANO cad/30gg	99,00	4,90	485,10
12 S.03.010.130. 2	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della p ... Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1	SOMMANO cad/30gg	334,00	1,27	424,18
13 S.03.020.010. a	Specialità medicinale conforme all DM 15-02-2003 n° 388 p ... o di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	SOMMANO cad/30gg	17,00	3,11	52,87
14 S.04.010.010. a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione d ... te grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	SOMMANO cad	39,00	4,55	177,45
15 S.04.010.020. a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	SOMMANO cad	38,00	3,62	137,56
16 S.04.010.030. a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione d ... te grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	SOMMANO cad	42,00	4,55	191,10
17 S.04.020.010.	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... el segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I				
		A RIPORTARE			10'960,36

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	15 Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
		RIPORTO			54'976
b		SOMMANO m	83,70	3,37	282
35 E.21.040.080	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colo ... a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale				
c		SOMMANO m	2,60	5,19	13
36 E.22.010.010	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido po ... figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 4x4x6 cm				
a		SOMMANO m ²	102,69	46,08	4'731,
37 E.22.010.020	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido po ... nche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x12 cm				
d		SOMMANO m ²	7,42	56,30	417,
38 E.22.010.110	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di po ... d'arte Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti				
a		SOMMANO m ²	110,27	2,29	252,
39 E.22.010.130	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... itumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm				
a		SOMMANO m ²	83,88	141,61	11'878,
40 E.22.010.130	Lastricato di nuovi basole scelte da cave nazionali forni ... itumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm				
b		SOMMANO m ²	321,23	137,19	44'069,
41 E.22.010.140	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla fa ... prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole				
a		SOMMANO m ²	2'742,63	51,13	140'230,
42 E.22.010.180	Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cube ... chi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana				
a		SOMMANO m ²	102,69	11,74	1'205,
43 np.01	oneri di scarica				
		SOMMANO kg	1'894 220,00	0,05	94'711,6
44 P.01.010.030	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visi ... a 20 kg/ m ² Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00				
a		SOMMANO m ²	567,00	12,36	7'008,1
45 P.01.010.060	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in ... non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00				
a		SOMMANO m ²	90,00	10,51	945,9
46 R.01.020.040	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... scavo in terreno con presenza di muratura o roccia tenera				
b		SOMMANO m ³	14,56	15,63	227,5
47 R.01.030.020	Trasporto a scarica autorizzata controllata di material ... scarica autorizzata controllata di materiali di risulta				
a		SOMMANO m ³	1'168,27	24,65	28'797,8
48 R.02.010.110	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da 46 a 63 mm				
a		SOMMANO cm	120,00	0,35	42,0
49 R.02.010.110	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... Su conglomerati cementizi Diametro da 81 mm fino a mm 110				
c		SOMMANO cm	2'010,00	0,89	1'788,9
50 R.02.020.010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo				
a		SOMMANO m ³	3,00	107,07	321,2
51 R.02.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10				
d		SOMMANO m ³	0,72	224,64	161,74
52 R.02.060.010	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale				
		A RIPORTARE			392'062,65

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	16 Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
		RIPORTO			392'062,0
.a		SOMMANO m ²	6,60	8,93	58,9
53 R.02.060.130	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm				
.a		SOMMANO m ²	1'967,14	9,75	19'179,0
54 R.02.115.010	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e ... o di risulta f Rimozione di ringhiere, inferriate e simili				
.a		SOMMANO kg	2'528,21	0,62	1'567,4
55 R.03.010.010	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere ... o con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna				
.a		SOMMANO m ³	294,86	148,27	43'718,0
56 R.03.010.020	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere ... seguito con 200 kg di cemento: per strutture in elevazione				
.b		SOMMANO m ³	11,54	184,84	2'133,0
57 R.03.020.010	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, confor ... lativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature				
.a		SOMMANO kg	75,37	1,03	77,0
58 U.04.020.250	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie ... e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale				
.a		SOMMANO kg	5'620,00	3,58	20'119,0
59 U.05.010.050	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso ... Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso				
.a		SOMMANO m ²	2,19	16,62	36,3
60 U.05.010.080	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... essori compresi fino ai 3 cm al m ² per ogni cm di spessore				
.a		SOMMANO m ²	47'884,87	0,42	20'111,6
61 U.05.010.080	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più				
.b		SOMMANO m ²	29'576,46	0,14	4'140,7
62 U.05.010.090	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pi ... ondo Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale				
.b		SOMMANO m ²	983,83	2,39	2'351,3
63 U.05.010.110	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del materiale				
.a		SOMMANO m ³	313,89	4,96	1'556,8
64 U.05.010.160	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici				
.l		SOMMANO m	147,00	1,94	285,20
65 U.05.010.200	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... riale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa				
.a		SOMMANO kg	1'120,00	0,11	123,20
66 U.05.010.200	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini				
.b		SOMMANO kg	2'600,00	0,17	442,00
67 U.05.010.220	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ... eriore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini				
.a		SOMMANO kg	23'300,00	0,75	17'475,00
68 U.05.010.290	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, i ... urgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano				
.a		SOMMANO m ³	9,20	124,71	1'147,35
69 U.05.010.300	Compenso agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla presenza di materie putride				
.a		SOMMANO m ³	9,20	16,89	155,36
70 U.05.020.100	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m ² di emulsione bitum ... di rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio				
.a		SOMMANO m ²	9'923,80	0,52	5'160,39
		A RIPORTARE			531'903,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<i>17</i>			
	RIPORTO			531'903,
71 U.05.020.150 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SOMMANO m ³	40,21	17,13	688,
72 U.05.020.180 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SOMMANO m ³ /cm	43'802,94	1,20	52'563,
73 U.05.020.190 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO m ³ /cm	47'884,91	1,49	71'348,
74 U.05.020.220 .a	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature SOMMANO m ³	189,28	86,02	16'281,
75 U.05.020.230 .a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezat ... lto. al m di conglomerato preventivamente misurato sciolto SOMMANO m ³	189,28	70,61	13'365,
76 U.05.030.020 .a	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 SOMMANO m	18,50	19,62	362,
77 U.05.030.040 .a	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm SOMMANO m	57,80	18,74	1'083,
78 U.05.030.040 .b	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 20 cm SOMMANO m	10,00	20,56	205,
79 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm SOMMANO m	48,80	26,38	1'287,3
80 U.05.030.040 .d	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 40 cm SOMMANO m	11,90	27,30	324,8
81 U.10.030.120 .a	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il ... ro onere e magistero Eseguita senza recupero del materiale SOMMANO m ²	83,88	7,58	635,8
	Parziale LAVORI A MISURA euro			676'822,4
	RIBASSO del 39,99984% da considerare su euro			676'822,4
	A RIPORTARE			690'051,03

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	21	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
		RIPORTO			
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>					
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro					503'590,
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:					
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>					
Certificato N.1 del 20/06/2011 euro					245'303,
Certificato N.2 del 19/04/2012 euro					233'338,
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro					478'641,
SOMMANO LE DETRAZIONI euro					478'641,
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro					24'948,
<p>Napoli, 25/06/2012</p> <p style="text-align: center;">  "FALC. 04" Soc. Coop. L'Imp. di Soc. con 22 - QUARTOCIAMAI Via ... N.A.: 01586230631 Tel. ... 376 55 20 Il Direttore dei Lavori </p>					
A RIPO RTARE					

22

Determinazione n. ¹⁴³⁸ del 15.10.12

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1
Del D. L.vo 267/2000 il **24/ OTT. 2012**

p. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

