



OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.lgs.50/2016, del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" lotto 4 denominato NA2.1.2.a.17 "Edificio per uffici in via Morghen", di cui alla Determina Dirigenziale n. 23 del 28/10/2019 registrata all'Indice Generale n. 2042 del 12/11/2019, all'ing. Vincenzo Casizzone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 18332, p. iva 05965661217.

CUP: B62J17005530001
SMART CIG: Z752A5746A

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO
(art. 102 del D.Lgs 50/2016)

Determina Dirigenziale n. 28 del 19/12/2019 del Servizio Tecnico Patrimonio registrata all'I.G. n.2794 del 31/12/2019 di affidamento del servizio in oggetto;
Disposizione Dirigenziale n.20 del 17/06/2020 del Servizio Tecnico Patrimonio di avvenuta efficacia della determina appena sopra richiamata a seguito delle verifiche espletate ex art. 80 del D.Lgs. 50/16;
Importo di affidamento: € 12.388,52 oltre oneri previdenziali e I.V.A.

Stazione Appaltante: Comune di Napoli, Area Manutenzione, Servizio Tecnico Patrimonio
- Piazza Francese 1-3, 80133 Napoli PEC: tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it

Verificatore del Servizio: ing. Marino Marotta, matr. 44042, del Servizio Tecnico Patrimonio (Disposizione Dirigenziale n. 52 del 04/12/2020, pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Napoli con il numero 6176 del 16/12/2020)

Affidatario: ing. Vincenzo Casizzone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 18332, p. iva 05965661217– pec: vincenzo.casizzone@ordingna.it – tel. 081 19252719;

Contratto: Contratto repertorio n. 3065 del 26/10/2020, con importo previsto pari a €12.388,52 oltre oneri previdenziali e I.V.A.

Prestazioni contrattuali previste: come da documentazione da affidamento Determina Dirigenziale n. 28 del 19/12/2019 del Servizio Tecnico Patrimonio registrata all'I.G. n.2794 del



31/12/2019 (Documento Preliminare alla Progettazione, Capitolato Speciale)

Prestazioni contrattuali eseguite: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" lotto 4 denominato NA2.1.2.a.17 "Edificio per uffici in via Morghen".

Durata delle prestazioni:

Così come da Capitolato, 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della progettazione da parte del RUP, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Affidatario, disposte dal RUP.

Svolgimento delle attività:

Data di inizio delle prestazioni, come da apposito verbale: 7 dicembre 2020 (durata della prima fase del servizio: 20 giorni naturali e consecutivi)

Data prevista di ultimazione delle prestazioni relative alla prima fase del servizio: 27 dicembre 2020
In base a quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto e seguito di motivata richiesta da parte dell'Affidatario, il RUP ha concesso una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione delle prestazioni relative alla prima fase del servizio.

Nuovo termine di ultimazione delle prestazioni relative alla prima fase del servizio: 16 gennaio 2021
Data di consegna della documentazione prodotta dall'Affidatario: 16 gennaio 2021

A seguito degli accertamenti effettuati in contraddittorio con l'Affidatario e nel corso delle riunioni e delle interlocuzioni avvenute per le vie brevi, finalizzate ad individuare gli elementi integrativi e le modifiche progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, e in base a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto il RUP ha chiesto di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla suddetta documentazione.

Consegna della documentazione integrata: 17 gennaio 2021

Consegna della documentazione integrata: 22 febbraio 2021

Consegna della documentazione integrata: 16 giugno 2021

Acquisizione pareri:

Al fine della conclusione della prestazione è stato necessario acquisire il parere del Servizio Controlli Ambientali e attuazione PAES in merito alla conformità dell'intervento alla normativa sul contenimento dei consumi energetici in edilizia e sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il parere favorevole è stato rilasciato con nota PG/2021/578270 del 27 luglio 2021.

Certificato a firma del RUP e del DEC del 2 agosto 2021

Data di inizio delle prestazioni relative alla seconda fase del servizio, come da apposito verbale: 21 settembre 2021 (durata della seconda fase del servizio: 10 giorni naturali e consecutivi)

Data prevista di ultimazione delle prestazioni relative alla seconda fase del servizio: 1 ottobre 2021

Data di consegna della documentazione prodotta dall'Affidatario: 1 ottobre 2021

A seguito degli accertamenti effettuati in contraddittorio con l'Affidatario e nel corso delle riunioni e interlocuzioni avvenute per le vie brevi, finalizzate ad individuare gli elementi integrativi e le modifiche progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, e in base a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto il RUP ha chiesto di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla suddetta documentazione.

Consegna della documentazione integrata: 13 gennaio 2022



Ultimazione delle prestazioni:

14 gennaio 2022, come da certificato a firma del RUP e del DEC, che si allega alla presente.

Per quanto sopra, vista la documentazione prodotta dall’Affidatario, si certifica che le prestazioni rese in termini di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto e in conformità alle previsioni e alle pattuizioni del contratto repertorio n. 3065 del 26/10/2020, con importo previsto pari ad €12.388,52 oltre oneri previdenziali e I.V.A., relativo al “servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell’ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici” lotto 4 denominato NA2.1.2.a.17 “Edificio per uffici in via Morghen” CUP: B62J17005530001- SMART CIG: Z752A5746A.

Napoli, 18/01/2022

IL Verificatore del Servizio
ing. Marino Marotta

Visto Il Dirigente
ing. Vincenzo Brandi