



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Igiene della città

PG/2019/ 845841 del 21 ottobre 2019

Al rup - arch. Monica Pisano
c/o servizio Igiene della città

Al direttore dei lavori – Riccardo De Angelis
c/o Servizio Attività Tecniche Municipalità 5

All'impresa esecutrice Guglielmo Milone e figli srl
l.milone@sgmsrl.org

Al Consorzio S.G.M.
sgmsrl.org@legalmail.it


Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

Con riferimento ai lavori in oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza il verbale della visita di collaudo effettuata in data 18 ottobre u.s.

Il collaudatore
Ing. Pasquale Parente

Pasquale Parente

Comune di Napoli
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

Verbale di visita di collaudo n. 1 del 18 ottobre 2019

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

IN DATA 18 OTTOBRE 2019 PRESSO L'AREA DEL CIVILE MUNICIPALE SONO INTERVENUTI - GIUSTA CONVOCAZIONE PG 818560 del 10 ottobre 19- I SEGNATI SOTTO

- ING. PASQUALE PARENTE - COLLAUDATORE
 - ARGI. MONICA PISANO - RUP
 - SIG. LUIGI MILONE - TITOLARE IMPRESA ESECUTRICE
- RISULTA ASSENTE, SEBENE CONVOCATO, IL P.I. RICCARDO DE AUGELIS Direttore dei lavori.

IL SIG. MILONE COMUNICA CHE LA DITTA FORNITRICE DEL GAS E QUELLA DEL MONTAGGIAMENTO IMPIANTI NON SONO STATE INTERVISTATE E CHE SI ATTENDE CONFERMA PER EVENTUALE VISITA PER ~~il venerdì~~ ~~21 ottobre~~ ~~p.v.~~


SI E' PROCEDUTO ALLA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO INTERNO AL MANUFATTO EDIFICIO, DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, E DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. TALE VERIFICA HA DATO ESITO POSITIVO.

NON RISULTA POSSIBILE COLLAUDARE LE PIVE CALDAIE INSTALLATE NEL LOCALE DEPOSITO PIANO SEMINTERRATO PERCHÉ MANCA L'UTENZA GAS. IL SIG. MILONE COMUNICA CHE HA IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA CASA FORNITRICE ARISTON PER COLLAUDARE LE CALDAIE IN MODALITÀ DIFFERENTE E CHE ATTENDE L'ESITO DI TALE RICHIESTA E RELATIVO RISPONDO.

IL COLLAUDATORE CHIEDE SE TALE COLLAUDO PUÒ OPERARSI attraverso contratto specializzato. IL SIG. MILONE RISPONDE CHE PER L'EFFICACIA DELLA FORNITURA SULLE MACCHINE NECESSARIE CHE IL COLLAUDO SIA FATTO DA ARISTON.

L'UTENZA acqua non è attiva. ~~È necessario~~ Il sig. Milone riferisce che è necessario contratto ABC che ha effettuato l'adempimento alle carte tecniche e collaudi.

Comune di Napoli
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

Verbale di visita di collaudo n. 1 del 18. Ottobre 2019


Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolia

per far spostare il contatore dall'entrate muro fronte strada verso l'interno. Il sup. afferma che si impegnerà in tale direzione con l'azienda ABC. Il sig. Milone comunica che l'azienda è disposta a suoi operai a supporto dell'ABC in data da concordarsi dipendentemente dall'andamento del contratto con ABC stessa.

Anch'esse sono intervenuti n. 2 operai SITE per l'allaccio utenza fono. gli stessi affermano che la condotta è protratta lato esterno verso il distributore bensì, mentre l'entrata è predisposta prevede l'allaccio sul lato opposto. Per risolvere tale problematica il sup. e il collaudatore propongono di costruire la Site e valutare il posizionamento di polo sul lato dove è stato costruito l'impianto del cantiere: si è proceduto a costruire Site che afferma di essere ormai conclusa. Il sup. si impegna in tal senso. Il sup. chiede al sig. Milone quale alternativa sia possibile. Il sig. Milone afferma che per portare l'impianto verso la condotta interna fu presente e necessario effettuare il disinquinamento dell'anello lato muro, uno scavo di almeno 0,50 mt per area 400 mt², e il prelievo

Comune di Napoli
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099

[Handwritten signatures]



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

Verbale di visita di collaudo n. 1 del 18 ottobre 2019

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

che alcuni cani e pastori: il tutto con un costo non computabile al momento. Il sig. Milone si impegna ad unire un preventivo se il contratto con ditte di estero venisse.

i convenuti considerano che l'utenza elettrica è in fase di discesa avendo in corso un cavo delle potenze, e rappresentando che in occasione di emergenze elettriche gas ed acqua le opere di collaudo possono subire rallentamenti e addirittura essere impedita la loro effettuazione.

Il collaudatore chiede al sig. Milone di consegnare i grafici rete fognaria e impianti idrici così come costruiti.

Il collaudatore conchiude, pur a conferma della presenza delle ditte per collaudo base, visita il collaudo per il 20 ottobre p.r.

del che è il verbale

Il collaudatore Pasquale Perrotti

Il sig.

Il sig. Milone

Comune di Napoli
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099