



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Igiene della città

PG/2019/859862 del 25 ottobre 2019

Al rup - arch. Monica Pisano  
c/o servizio Igiene della città

Al direttore dei lavori – Riccardo De Angelis  
c/o Servizio Attività Tecniche Municipalità 5

All'impresa esecutrice Guglielmo Milone e figli srl  
[l.milone@sgmsrl.org](mailto:l.milone@sgmsrl.org)

Al Consorzio S.G.M.  
[sgmsrl.org@legalmail.it](mailto:sgmsrl.org@legalmail.it)

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

Con riferimento ai lavori in oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza il verbale della visita di collaudo effettuata in data 24 ottobre u.s. e si rimanda all'impresa esecutrice per la trasmissione ai fornitori Laika Lab e Laika Italia intervenuti per il tramite di persona delegata su invito della stessa impresa esecutrice.

Con la presente, inoltre, come da intese riportate anche sul citato verbale, si convocano i soggetti in indirizzo per il giorno lunedì 4 novembre alle ore 12.00 presso le aree di cantiere per il prosieguo delle attività connesse alle operazioni di collaudo.

Il collaudatore  
Ing. Pasquale Parente

Comune di Napoli  
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente  
Servizio Igiene della Città

1/2

Verbale di visita di collaudo n. 2 del 26 ottobre 2019

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

- In seguito a convocazione avvenuta per le vie brevi sono presenti
- ING. PASQUALE PARENTE - collaudatore
  - arch. MONICA PRANO - rup
  - sig. Luigi Milone per l'impresa esecutrice

RISULTA ASSENTE IL DL convocato dal RUP per le vie brevi.

IL SIG. MILONE HA PROMESSO A CONVOCARE ANCHE IL SIG. ING. LEONARDO SPACONE PER LAIKA LAB E PER LAIKO ITALIA FORNITORE DEI BOX INSTALLATI IN CANTIERO NEL CANILE.

SI PROCEDE AL COLLAUDO DEI BOX. SI VERIFICANO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI EROGAZIONE ACQUA, DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA, DI RISCALDAMENTO (PERN. 1 BOX) E DI PREVENZIONE VECCHIAI ~~DEI~~ DEI IMPIANTI E INFESTIVE.

IL COLLAUDO DA' ESITO POSITIVO. TUTTAVIA IL SIG. SPACONE RILEVA CHE UNA CENTRALINA DEVE ESSERE RESETATA E SI IMPEGNA AD INTERVENIRE DURANTE LA PROSSIMA VISITA DI COLLAUDO PER PROVVEDERE (BUCCO N.4)

SI PROCEDE AL COLLAUDO DELL'IMPIANTO IDRAULICO CON ESITO POSITIVO.

IL COLLAUDATORE RIVUENOVAMENTE LA QUESTIONE COLLAUDO CALDAIE PRECISANDO CHE SPETTA ALL'ESECUTORE RESTARE A DISPOSIZIONE: TUTTI PER PROCEDERE AL COLLAUDO DI TUTTI GLI ELEMENTI / IMPIANTI DELLA STRUTTURA COME DA NORMATIVA NONCHE' DA CAPITOLATO SPECIALE DA APPALTO. IL SIG. MILONE RIFERISCE CHE PROVVEDERA' PER LA PROSSIMA VISITA DI COLLAUDO CHE RESTA CONVOCATA PER IL CONVENIUTI GIORNO 4 NOVEMBRE P.V. ORE 12.00. LETTO, FIRMATO ESCLUSIVO

Comune di Napoli  
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099

2/2

IL COLLAUDATORE E IL RUP ORDINANO AL SIG. MILONE DI  
PROCEDERE A VERIFICARE NOVAMENTE IL RAVVIMENTO DEL BOX  
STECA N. 2 (ULTIMO BOX UTILE) PER REGO CALIBRATO  
IL FLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE ED EVITARE IL  
RISPARNO DIACQUA NEI BOX ADIACENTI. PER LO STESSO  
MOTIVO SI ORDINA DI PLOWNARE IL TRONCO PLUVIALE IN  
PRESENTE VERSO LA BUOLA - IL SIG. MILONE COMUNICA  
CHE PROCEDERA' ENTRO IL 4 NOVEMBRE P.V. (PROSSIMA  
VISTA DI COLLAUDO).

Popoli Beni. Marco P. - 

