



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Igiene della città

PG/2020/ 180 215 del 27 febbraio 2020

Al rup - arch. Monica Pisano  
c/o servizio Igiene della città

Al direttore dei lavori – Riccardo De Angelis  
c/o Servizio Attività Tecniche Municipalità 5

All'impresa esecutrice Guglielmo Milone e figli srl  
[l.milone@sgmsrl.org](mailto:l.milone@sgmsrl.org)

Al Consorzio S.G.M.  
[sgmsrl.org@legalmail.it](mailto:sgmsrl.org@legalmail.it)

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

Con riferimento ai lavori in oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza, il verbale della visita di collaudo effettuata in data 24 febbraio u.s. e si resta in attesa che l'impresa esecutrice comunichi alla stazione appaltante la data in cui verrà effettuato l'intervento di sostituzione delle PLC nelle centraline delle stecche box n. 2 e n. 4 indicato nel citato verbale.

Il collaudatore  
Ing. Pasquale Parente

Comune di Napoli  
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099

Verbale di visita di collaudo n.4 del 24 febbraio 2020

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

In seguito a convocazione avvenuta per le vie brevi sono intervenuti in data 24 febbraio 2020 presso le aree di cantiere i signori:

- Ing. Pasquale Parente - collaudatore
- Arch. Monica Pisano - rup
- Riccardo De Angelis - direttore dei lavori
- Luigi Milone - Per l'impresa SGM srl

Il rup rappresenta che durante la visita di collaudo del 14 novembre 2019 era stato rilevato che la SGM non aveva ottemperato ai seguenti ordini impartiti durante la visita di collaudo del 24 ottobre 2019:

- livellare il pavimento dell'ultimo box della stecca box n. 2 per regolarizzare il flusso delle acque meteoriche;
- prolungare il tubo della pluviale presente sul lato esterno del medesimo box della stecca box n. 2;
- reset della centralina della stecca box n. 4.

In data odierna si rileva che le lavorazioni dei primi due punti sopra elencati (punto 1 e punto 2) sono state eseguite.

Il sig. Milone, al fine di ottemperare all'ordine impartito relativo al punto 3, ha convocato l'ing. Leonardo Spacone per Laika lab e per Laika Italia che hanno fornito all'impresa esecutrice i box installati al canile ed i relativi impianti: si procede pertanto al reset della centralina della stecca box n. 4 oltre che alla diagnosi di funzionamento delle centraline di tutte le stecche box. Si rileva che manca il segnale per l'attivazione delle trappole del sistema Laika Trap sul blocco box n. 2 e n. 4 e pertanto è necessario un successivo intervento per la sostituzione dell'unità centrale PLC. L'ing. Spacone comunica che procederà ad effettuare la sostituzione entro 20 giorni circa. Il signor Milone si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante il giorno in cui avverrà il predetto intervento.

Si rileva lo stato di usura dei "sacchetti di raccolta" del sistema Laika Trap: l'ing. Spacone comunica che provvederà alla relativa sostituzione.

Si procede con il collaudo del sistema di illuminazione esterna su pali: il collaudo dà esito positivo.

Il collaudatore, il rup e il direttore dei lavori hanno verificato che sussistono i presupposti per la consegna anticipata dell'opera di cui all'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed hanno accertato che dall'utilizzazione anticipata dell'opera non derivano pericoli o inconvenienti.

I convenuti si aggiornano alla successiva visita di collaudo.

Letto, confermato, sottoscritto.

- Ing. Pasquale Parente - collaudatore
- arch. Monica Pisano - rup
- Riccardo De Angelis - direttore dei lavori
- Luigi Milone - SGM Srl