



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Igiene della città

Verbale di visita di collaudo n.5 del 28 maggio 2020

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

In seguito a convocazione avvenuta per le vie brevi sono intervenuti in data 28 maggio 2020 presso il canile municipale di via Janfolla i signori:

- Ing. Pasquale Parente - collaudatore
- Arch. Monica Pisano - rup
- Riccardo De Angelis - direttore dei lavori
- dr. Pietro Di Francia - per il servizio Tutela della salute e degli animali
- Luigi Milone - per impresa SGM srl

L'accesso al complesso è stato effettuato per il tramite del dr. Di Francia che, quale funzionario del servizio Tutela della salute e degli animali, è in possesso delle chiavi. Si rileva che lo stato dei luoghi si presenta immutato rispetto al 2 marzo u.s., data di consegna anticipata dell'opera.

Il collaudatore rappresenta che durante la visita di collaudo n. 4 del 24 febbraio 2020 era stato rilevato quanto segue:

1. la mancanza di segnale per l'attivazione delle trappole del sistema Laika Trap sul blocco box n. 2 e n. 4;
2. lo stato di usura dei "sacchetti di raccolta" del sistema Laika Trap.

Il sig. Milone al fine di procedere alla risoluzione delle criticità rilevate ha convocato l'ing. Leonardo Spacone per Laika lab e per Laika Italia che hanno fornito all'impresa esecutrice i box installati al canile ed i relativi impianti: si è proceduto pertanto alla sostituzione delle unità centrali PLC del blocco box n. 2 e n. 4. Successivamente si è effettuata la diagnosi di funzionamento delle centraline di tutte le stecche box rilevando che tutte risultano funzionanti.

Il sig. Milone ha consegnato n. 80 nuovi "sacchetti di raccolta" del sistema Laika Trap che sono stati riposti in uno scatolo all'interno dell'edificio nella stanza ufficio amministrativo.

Il D.L., il RUP ed il Collaudatore sollecitano il sig. Milone ad installare il citofono esterno come già ordinato in occasione della consegna anticipata dell'opera avvenuta in data 2 marzo.


Il D.L., il RUP ed il Collaudatore sollecitano nuovamente il sig. Milone a consegnare la seguente documentazione, precisando che in mancanza non potrà essere completato il collaudo tecnico-amministrativo:

1. planimetrie dei seguenti impianti così come realizzati:
 - a) idrico-sanitario;
 - b) elettrico;
 - c) termico;
 - d) condizionamento;
 - e) fognario;
2. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, compresi i box installati, costituito dai seguenti documenti operativi:
 - a) manuale d'uso;


- b) manuale di manutenzione;
- c) programma di manutenzione.

Letto, confermato, sottoscritto.

- Ing. Pasquale Parente - collaudatore




- arch. Monica Pisano - rup



- Riccardo De Angelis - direttore dei lavori



- dr. Pietro Di Francia - per il servizio Tutela della salute e degli animali



- Luigi Milone - per impresa SGM srl

