



COMUNE DI NAPOLI  
**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n.K1062/2022/009

del 7 giugno 2022

**Oggetto:** risoluzione, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.lgs. 50/2016, del contratto di appalto rep.n.86401 del 9 giugno 2020 stipulato con la ditta Moretti Quintilio s.r.l., per i lavori di *"Interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche su muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, pulizia della vegetazione infestante, apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario"*.  
**CUP** B62H18000590004 – **CIG** 80239347CD

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio, ing. Pasquale Di Pace

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.497 del 31 ottobre 2018 è stato preso atto dell'Accordo Quadro per gli straordinari "Interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche su muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia dalla vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario";
- con determinazione dirigenziale n.1 del 10 maggio 2019, registrata all'ufficio esecutività con il n.DETDI/2019/0000184 del 30 maggio 2019, del servizio Difesa Idrogeologica del Territorio è stata disposta l'indizione di gara per € 663.325,00, di cui € 450.000,00 per lavori ed € 213.325,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina n.08 del 10 dicembre 2019, registrata all'Ufficio esecutività con il n. DETDI/2019/0000300 del 20 dicembre 2019, rettificata con determina n.02 del 06 febbraio 2020, registrata all'Ufficio esecutività con il n.DETDI/2020/0000043 del 18 febbraio 2020, è stato aggiudicato definitivamente l'Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del D.Lgs.50/2016, per la realizzazione di "Interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche su muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia dalla vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario" alla ditta Moretti Quintilio s.r.l., C.F./P.IVA 01726430679, con sede legale in Crognaleto (TE) frazione Tottea, che ha offerto un ribasso del 33,3570%, su un importo massimo spendibile, nel periodo di durata dell'accordo quadro, pari a € 450.000,00 oltre IVA, con il seguente quadro economico:

<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 391.500,00
A.1.1	oneri speciali sicurezza (non soggetti ribasso)	€ 43.500,00
A.2	oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	€ 15.000,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori (A.1 + A1.1 + A.2)</b>	<b>€ 450.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti (10 % di A)	€ 45.000,00
B.2	Rilievo e progettazione	€ 10.000,00
B.3	Accantonamento compensazione	€ 9.000,00
B.4	Indennità occupazione temporanea	€ 5.000,00
B.5	Oneri spostamenti e/o ripristino sottoservizi	€ 10.000,00
B.6	Spese per collaudi	€ 3.000,00
B.7	Fondo incentivi per funzioni tecniche - art. 113 c. 2 d.lgs.50/2016 e smi (2% di A)	€ 9.000,00
B.8	Contributi Assic. profess. Pers. interno Ammin. - art. 24 d lgs 50/2016 e DPR 207/2010	€ 3.000,00
B.9	Contributi ANAC Stazione Appaltante (per A.1)	€ 225,00
B.10	Contributi genio civile	€ 2.500,00
B.11	IVA sui lavori (22 % di A.1)	€ 95.700,00
B.12	IVA su oneri di discarica (22% di A.2)	€ 3.300,00
B.13	IVA su imprevisti (22% di B.1)	€ 9.900,00
B.14	IVA su rilievo e progettazione (22% di B.2)	€ 2.200,00
B.15	IVA su accantonamento per compensazione (22% di B.3)	€ 1.980,00
B.16	IVA su oneri spostamenti e/o ripristino sottoservizi (22% di B.5)	€ 2.200,00
B.17	IVA su spese per collaudi (22% di B.6)	€ 660,00
B.18	IVA su Assic. Personale interno (22% di B.8)	€ 660,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 213.325,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 663.325,00</b>

- in data 9 giugno 2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n.86401 con la ditta Moretti Quintilio s.r.l. per "Interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche su muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o

*pietre, pulizia della vegetazione infestante, apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario”;*

- con determinazione dirigenziale del servizio Difesa Idrogeologica del Territorio n.5 del 13 luglio 2020, registrata all'indice generale con il n.IG/2020/0000930 del 30 luglio 2020, si è proceduto ad affidare, nell'ambito dell'accordo quadro con un solo operatore economico sopra menzionato, alla ditta Moretti Quintilio s.r.l., C.F./P.IVA 01726430679, con sede legale in Crognaleto (TE) frazione Tottea, dei lavori per un importo presunto, al netto del ribasso del 33,3570%, pari a euro 250.000,00, oltre IVA al 22% pari a euro 55.000,00, per un totale di euro 305.000,00;
- con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 250.000,00, oltre IVA al 22% pari a € 55.000,00, per un totale di € 305.000,00, sul capitolo 233173, codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.014;
- il Direttore dei Lavori in attuazione dell'accordo quadro ha emesso gli ordinativi dei lavori n.1 del 17 settembre 2020 e n.2 del 27 ottobre 2020;
- con determinazione dirigenziale del servizio Difesa Idrogeologica del Territorio K1062/2020/009, registrata all'indice generale con il n.IG/2020/2175 del 31 dicembre 2020, si è proceduto ad affidare, nell'ambito dell'accordo quadro con un solo operatore economico sopra menzionato, alla ditta Moretti Quintilio s.r.l., C.F./P.IVA 01726430679, con sede legale in Crognaleto (TE) frazione Tottea, dei lavori per un importo presunto, al netto del ribasso del 33,3570%, pari a € 143.943,27, oltre IVA al 22% pari a € 31.667,52, per un totale di € 175.610,79;
- con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 143.943,27, oltre IVA al 22% pari a € 31.667,52, per un totale di € 175.610,79, sul capitolo 233173, codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.014;
- il Direttore dei Lavori in attuazione dell'accordo quadro ha emesso l'ordinativo di lavori n.4 del 25 febbraio 2021;
- in data 16 giugno 2021 con repertorio 3591 è stato stipulato il primo contratto applicativo dell'accordo quadro con la ditta Moretti Quintilio s.r.l. per un importo stimato in € 103.520,24 oltre IVA;
- in data 16 giugno 2021 con repertorio 3592 è stato stipulato il secondo contratto applicativo dell'accordo quadro con la ditta Moretti Quintilio s.r.l. per un importo stimato in € 2.530,80 oltre IVA;
- in data 16 giugno 2021 con repertorio 3593 è stato stipulato il terzo contratto applicativo dell'accordo quadro con la ditta Moretti Quintilio s.r.l. per un importo stimato in € 2.019,40 oltre IVA;
- con disposizione dirigenziale n.8 del 15 giugno 2021 registrata all'ufficio esecutività con il n. DISP/2021/0003611 del 15 luglio 2021 si è preso atto e sono stati approvati i certificati di regolare esecuzione per gli ordinativi n.1-2-4, redatti dal D.L. ing. Stefano Napolitano relativo agli *“Interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche su muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia dalla vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario”* eseguiti dalla Moretti Quintilio s.r.l., C.F./P.IVA 01726430679 con sede legale in Crognaleto (TE) Frazione Tottea;

**Considerato che:**

- il Direttore dei Lavori in attuazione dell'accordo quadro ha emesso gli ordinativi dei lavori n.3 dell'11 febbraio 2021, n.5 dell'27 maggio 2021 e n.6 dell'19 ottobre 2021;
- in data 11 novembre 2021 con repertorio 3867 è stato stipulato il quarto contratto applicativo dell'accordo quadro con la ditta Moretti Quintilio s.r.l. per un importo stimato in € 9.287,96 oltre IVA;
- in data 11 novembre 2021 con repertorio 3868 è stato stipulato il quinto contratto applicativo dell'accordo quadro con la ditta Moretti Quintilio s.r.l. per un importo stimato in € 22.296,14 oltre IVA;
- in data 11 novembre 2021 con repertorio 3869 è stato stipulato il sesto contratto applicativo dell'accordo quadro con la ditta Moretti Quintilio s.r.l. per un importo stimato in € 5.675,06 oltre IVA;
- il Direttore dei Lavori in attuazione dell'accordo quadro ha emesso gli ordinativi dei lavori n.7 del 25 novembre 2021 e n.8 del 3 dicembre 2021;
- sono stati notificati alla società Moretti Quintilio s.r.l. gli ordinativi dei lavori n.3-5-6-7-8;
- per nessuno dei succitati ordinativi la società Moretti Quintilio s.r.l. ha proceduto a dare inizio ai lavori ivi previsti;

**Considerato altresì che:**

- l'art.7.2 del Capitolato speciale d'appalto prevede che *"l'esecuzione dei lavori non urgenti dovrà avere inizio entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinativo"*;
- l'art.17 del Capitolato speciale d'appalto stabilisce che *"nel caso in cui l'appaltatore non intervenga per numero due volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art.108 del D.lgs.50/2016"*;
- con nota PG/2021/914539 del 21 dicembre 2021, stante la perdurante inerzia dell'appaltatore, è stato comunicato alla ditta Moretti Quintilio S.r.l. l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.lgs 50/2016;
- con la stessa nota è stato assegnato un termine di 20 giorni per dare inizio ai lavori previsti;
- che i lavori non sono stati ancora eseguiti né sono pervenute comunicazioni da parte della ditta Moretti Quintilio S.r.l.;

**Vista** la proposta PG/2022/411935 di risoluzione del contratto a firma del Responsabile Unico del Procedimento per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo ex art. 108 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), pervenuta in data 26 maggio 2022;

**Ritenuto pertanto:**

- necessario procedere alla risoluzione, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, del contratto di appalto rep. n.86401 del 9 giugno 2020, e dei relativi contratti applicativi, stipulati con la ditta Moretti Quintilio S.r.l.;
- di procedere successivamente secondo quanto stabilito dall'art.110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di gara di cui trattasi al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**Preso atto che:**

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024 è stato differito al 30 giugno 2022;

**Attestato:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del d. lgs. 267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'IDA Ferdinando Damiano;
- che ai sensi degli artt.6 e 7 del DPR 62/13 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n.254 del 2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso;
- che il presente documento contiene dei dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

**Visto:**

- ✓ il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
- ✓ la L. n.241/90 e ss.mm.ii.
- ✓ il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

**DETERMINA**

dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 d.lgs.267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014;

risolvere, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, per grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore (mancata esecuzione degli ordinativi dei lavori n. n.3-5-6-7-8), il contratto rep.n.86401, stipulato in data 9 giugno 2020, con la ditta Moretti Quintilio S.r.l., C.F./P.IVA

01726430679, con sede legale in Crognaleto (TE) frazione Tottea, per l'esecuzione dell'accordo quadro relativo ai lavori di *"Interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche su muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, pulizia della vegetazione infestante, apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario"*, per un importo contrattuale di € 450.000,00 oltre IVA;

risolvere, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, per grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore (mancata esecuzione degli ordinativi dei lavori n. n.3-5-6-7-8), i contratti applicativi n.3867, n.3868 e n.3869 dell'11 novembre 2021, relativi al contratto principale rep.n.86401 stipulato in data 9 giugno 2020;

ridurre l'impegno 8082 sul capitolo 233173 ad € 4.279,50 in favore della Moretti Quintilio S.r.l. per oneri di discarica;

cancellare l'impegno 4028 sul capitolo 233173 in favore della Moretti Quintilio S.r.l. per oneri di discarica;

dare atto che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art.163 commi 3 e 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

notificare copia del presente atto alla ditta Moretti Quintilio s.r.l., C.F./P.IVA 01726430679, con sede legale in Crognaleto (TE) frazione Tottea.

*Sottoscritto digitalmente da*  
Il Dirigente  
Ing. Pasquale Di Pace

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

**Allegati:**

- determina n.08 del 10 dicembre 2019, registrata all'Ufficio esecutività con il n. DETDI/2019/0000300 del 20/12/2019;
- determina n.02 del 06 febbraio 2020, registrata all'Ufficio esecutività con il n. DETDI/2020/0000043 del 18/02/2020;
- determina n.05 del 13 luglio 2020, registrata all'indice generale con il n.IG/2020/0000930 del 30 luglio 2020;
- determina n.K1062/2020/009, registrata all'indice generale con il n.IG/2020/2175 del 31 dicembre 2020;
- PG/2021/914539 del 21 dicembre 2021;