

COMUNE DI NAPOLI

pag. 1

LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA


OGGETTO: Lavori complementari all' appalto di variante dei "lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m. e i. dell'immobile di proprietà comunale in Napoli, Via Leopardi n.2, piano terra e piano primo – Napoli (NA)"

COMMITTENTE: Comune di Napoli

IMPRESA: SCICCONI Coop. di Produzione e Lavoro con sede in Quarto (NA) alla Via Matilde Serao n° 39, P.IVA: 01536380635

LISTA N°01

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Guglielmo Pescatore



N.	OPERAI, Qualifica e/o MEZZI	ore lavorate al giorno						TOTALE ore	PAGA oraria	TOTALE	FIRMA
R I P O R T O											
LISTA N° 01											
1	Operaio Qualificato	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	30,79	1'724,24	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
2	Operaio Qualificato	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	30,79	1'724,24	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
3	Operaio Qualificato	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	30,79	1'724,24	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
4	Operaio Comune	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	27,72	1'552,32	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
5	Operaio Comune	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	27,72	1'552,32	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
6	Operaio Comune	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	27,72	1'552,32	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
7	Nolo di autocarro	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	40,00	2'240,00	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
8	Nolo di autocarro	8,0	---	---	8,0	8,0	8,0	56,0	40,00	2'240,00	
		8,0	8,0	---	---	8,0	---				
TOTALE euro										14'309,68	
A R I P O R T A R E											

DESCRIZIONE	TOTALE
RIPORTO	
<u>RIEPILOGO</u>	
LISTA N° 01	
Gli operai ed i mezzi d'opera di cui alla presente lista sono stati impiegati ad eseguire l'intervento di spostamento faldoni presenti sia al piano terra che al piano primo dal locale sito in Via Leopardi e trasporto nell'archivio di Via Docleziano:	
1) Rimozione di tutti i faldoni presenti nei locali siti sia al piano terra che al piano primo; 2) Movimentazione dei faldoni dai locali fino a raggiungimento autocarro e successivo carico degli stessi; 3) Trasporto dei faldoni da Via Leopardi a Via Docleziano; 4) Discesa dei faldoni e successiva movimentazione degli stessi fino a depositarli nell'archivio di Via Docleziano.	
LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro	14'309,68
Sommano euro	14'309,68
Spese Generali 15% euro	2'146,45
Sommano euro	16'456,13
Utili Impresa 10% euro	1'645,61
Sommano euro	18'101,74
TOTALE GENERALE euro	18'101,74
Data,	
Il Direttore dei Lavori Arch. Guglielmo Pescatore	
A RIPORTARE	

COMUNE DI NAPOLI

pag. 1

LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA

OGGETTO: Lavori complementari all' appalto di variante dei "lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m. e i. dell'immobile di proprietà comunale in Napoli, Via Leopardi n.2, piano terra e piano primo – Napoli (NA)"

COMMITTENTE: Comune di Napoli


IMPRESA: SCICCONI Coop. di Produzione e Lavoro con sede in Quarto (NA) alla Via Matilde Serao n° 39, P.IVA: 01536380635

LISTA N° 02

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Guglielmo Pescatore

N.	OPERAI, Qualifica e/o MEZZI	ore lavorate al giorno						TOTALE ore	PAGA oraria	TOTALE	FIRMA
R I P O R T O											
LISTA N° 02											
1	Operaio Qualificato	8,0	8,0	8,0	---	---	---	24,0	30,79	738,96	
2	Operaio Qualificato	8,0	8,0	8,0	---	---	---	24,0	30,79	738,96	
3	Operaio Comune	8,0	8,0	8,0	---	---	---	24,0	27,72	665,28	
4	Operaio Comune	8,0	8,0	8,0	---	---	---	24,0	27,72	665,28	
5	Nolo di autocarro	2,0	2,0	2,0	---	---	---	6,0	40,00	240,00	
T O T A L E euro										3'048,48	
A R I P O R T A R E											

N.	DESCRIZIONE delle PROVVISTE e/o FATTURE	unità di misura	Quantità	PREZZO unitario	TOTALE	OSSERVAZIONI
R I P O R T O						
LISTA delle PROVVISTE e/o forniture a FATTURA						
1	Materiale vario di utilizzo	A corpo	1,00	250,00	250,00	
T O T A L E euro					250,00	
A R I P O R T A R E						

DESCRIZIONE	TOTALE
RIPORTO	
<u>RIEPILOGO</u>	
LISTA N° 02	
Gli operai ed i mezzi d'opera di cui alla presente lista sono stati impiegati ad eseguire l'intervento di pulizia dell'area esterna al cortile interno previo i seguenti interventi:	
1) Vagliatura e selezione dei vari materiali di risulta presenti con relativo deposito degli stessi in appositi sacchetti; 2) Taglio e decespugliamento della vegetazione spontanea; 3) Rimozione di calcinacci provenienti dalla facciata e balconi; 4) Intervento di ripristino pluviale esterna previo taglio e successiva rimozione della tubazione esistente; 5) Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in pvc a ripristino pluviale; 6) Fornitura e posa in opera di nuova fontana a sfera previo smontaggio di quella esistente; 7) Intervento di disattivazione dell'impianto elettrico a servizio lampioni esterni con successiva rimozione degli stessi	
LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro	3'048,48
LISTA delle PROVVISITE e/o forniture a FATTURA euro	250,00
Sommano euro	3'298,48
Spese Generali 15% euro	494,77
Sommano euro	3'793,25
Utili Impresa 10% euro	379,33
Sommano euro	4'172,58
TOTALE GENERALE euro	4'172,58
Data,	
<p>Il Direttore dei Lavori Arch. Guglielmo Pescatore</p> 	
A RIPORTARE	