

ALLEGATO "A"

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di restauro obelisco in piperno Obelisco Meridiana

COMMITTENTE: Associazione Friends of Napoles.

CANTIERE: Villa Comunale, viale Anton Dohrn, Napoli (Napoli)

Napoli, 14/07/2022



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Pesacane Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(arch. Sifola Alberto)

ing. Pesacane Michele

via Carmniello, 49

80058 Torre Annunziata (Napoli)

Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	26 Set 22	03 Ott 22	10 Ott 22	17 Ott 22	24 Ott 22	31 Ott 22	07 Nov 22	14 Nov 22	21 Nov 22	28 Nov 22	05 Dic 22	12 Dic 22
		26 27 28 29 30 01 02	03 04 05 06 07 08 09	10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30	31 01 02 03 04 05 06	07 08 09 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 01 02 03 04	05 06 07 08 09 10 11	12 13 14 15 16
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1 ■											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1 ■											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1 ■											
Montaggio del ponteggio metallico fisso	7 g	Z1 ■■■■■■											
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1 ■											
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del	1 g		Z1 ■										
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra	10 g			Z1 ■■■■■■									
Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con impa	5 g				Z1 ■■■■								
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra	3 g					Z1 ■■■							
Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra	10 g					Z1 ■■■■■■							
Stuccatura con malta di opere in pietra	14 g							Z1 ■■■■■■					
Protezione superficiale di opere in pietra	19 g									Z1 ■■■■■■			
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g												
Pulizia generale dell'area di cantiere	3 g												
Smobilizzo del cantiere	1 g												
LEGENDA Zona:													
Z1 = ZONA UNICA													

