

**Ing. CARLO VITAGLIANO**

Napoli, 07/05/2021

Prot. n. 40/21/CV/pp

Servizio Linee Metropolitane Urbane  
PG/2021/0375354  
del 11/05/2021

A MANO

Spett.le  
Comune di Napoli  
Direzione V Infrastrutture  
Servizio " Realizzazione e Manutenzione  
Linea Metropolitana 6 "  
Via Cervantes n. 55/5  
80133 - NAPOLI

c.a. : *Ing. Serena Riccio*

**Oggetto:** Linea 6 della Metropolitana di Napoli – 6° A.I. – Tratta Mergellina – Municipio  
– *Completamento stazione Mergellina*

In riferimento all'oggetto, unitamente alla presente si consegna copia del Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori del 28/04/2021 debitamente sottoscritto dalle parti convenute.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Carlo Vitagliano



Allegato n. 1 c.s.

COMUNE DI NAPOLI

L I N E A 6

Servizio Linee Metropolitane Urbane

Linea "6" della Metropolitana di Napoli

\*\*\*\*\*

LAVORI: LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

CONCEDENTE: COMUNE DI NAPOLI subentrato all' A.N.M giusta Delibera  
di G.C n.1672 del 21.05.99

CONCESSIONARIO: HITACHI RAIL STS S.p.A.

CONTRATTO: Convenzione del 19.07.86 reg. a Ischia il 29.07.86 al n.  
308 II vol. 106 – 6° Atto Integrativo Rep. n° 85474  
Raccolta n° 30200 del 28.09.2007

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Serena Riccio

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Carlo Vitagliano

\*\*\*\*\*

VERBALE DI RIPRESA PARZIALE DEI LAVORI

Oggi, 28/04/2021, a seguito di convocazione telefonica da parte del Direttore dei Lavori, alla Concessionaria HITACHI RAIL STS S.p.A. nonché dell'Impresa Esecutrice ATI Linea 6 – Consorzio Infrastrutture Scari, sono convenuti, in via Salita della Grotta presso il cantiere destinato alla realizzazione della sistemazione esterna della stazione di Mergellina della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, i signori:

- ing. Carlo Vitagliano Direttore dei Lavori
- ing. Federico Moccia per la Concessionaria Hitachi Rail STS S.p.A.
- ing. Francesco Romano per l'ATI Linea 6
- ing. G. Accioppi per il Consorzio Infrastrutture Scari

PREMESSO

- Che nell'ambito dei lavori di completamento della stazione Mergellina – sistemazioni esterne, della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, a seguito di vari sopralluoghi



congiunti effettuati è stato appurato, anche mediante relazione redatta dall'ATI Linea 6, un evidente stato di degrado del cunicolo sottoservizi esistente al di sotto della sede stradale di parte di via Salita della Grotta direzione Fuorigrotta e di parte della stessa direzione Ostello della Gioventù;

- Che in data 26/02/2021 il Direttore dei Lavori, in via cautelativa e preventiva, ha disposto "ad horas" la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza, mediante idonea struttura di sostegno provvisoria, dell'intradosso della copertura del cunicolo nel breve tratto interessato al passaggio veicolare;

### CONSIDERATO

- Che, in seguito alla esecuzione di apposito scavo, ordinato dalla Direzione Lavori, è stata constatata la presenza di innumerevoli sottoservizi che impediscono qualsiasi intervento strutturale sulla soletta di copertura del cunicolo sottoservizi eseguita dall'alto;
- Che, a seguito di ulteriore sopralluogo con la presenza del Comune di Napoli, della Concessionaria, della Direzione Lavori, dell'ATI Linea 6 e della società ABC, si sono decise le seguenti fasi di prosieguo dei lavori:
  - o Eliminazione della interferenza della tubazione del gas diam. 400 dismessa da parte della Napoletana gas;
  - o Eliminazione dell'interferenza della tubazione antincendio Linea 6 nel tratto interferente con la realizzazione dell'asola estrazione/calaggio;
  - o Realizzazione dell'asola di estrazione/calaggio e sistemazione delle aree limitrofe;
  - o Rimozione, all'interno del cunicolo della tubazione diam. 600 dismessa, da parte della società ABC;
- Che, le attività sopra descritte sono state eseguite. In particolare, è stata rimossa, da parte di ABC, la tubazione diam. 600 dal cunicolo sottoservizi;
- Che, è in fase di completamento la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di risanamento del cunicolo sottoservizi.

Per quanto sopra premesso e considerato



Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la ripresa dei lavori parziale riguardanti tutte le opere progettuali libere da impedimenti, quali:

1. Completamento della copertura e delle opere fuori terra del pozzo UDS;
2. Realizzazione della scala metallica di accesso dal piazzale quota 23,40 ai locali tecnici;
3. Opere strutturali relative al rivestimento pozzo di stazione;
4. Rivestimento con pietre di tufo e mattoni pieni dei paramenti esterni del pozzo di stazione e dei muri limitrofi;
5. Completamento ingresso pozzo di stazione;


Il presente verbale viene redatto in triplice originale.

Napoli, 28/04/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Carlo Vitagliano




con riserva  
LA CONCESSIONARIA  
Hitachi Rail STS  
Ing. Federico Moccia




L'ATI LINEA 6  
Ing. Francesco Romano

M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A.  
Direttore Operativo Linea 6  
(Ing. Francesco Romano)



L'IMPRESA ESECUTRICE  
~~CONSORZIO~~ Infrastrutture scari  
INFRASTRUTTURE S.c.a.r.l.



IL DIRETTORE TECNICO  
Ing. G. Acchiappati



con riserva  
Napoli 30/4/2021  
Ing. G. Acchiappati

L'ATI Linea 6 e l'impresa esecutrice sottoscrivono il presente verbale con riserva per quanto concerne le possibilità di sospensione lavori, nelle parti relative ai lavori di prov. ficare i maggiori oneri conseguenti nella competente sede contabile

M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A.  
Direttore Operativo Linea 6  
(Ing. Francesco Romano)



di ~~comunicazione~~ richieste e conferme le riserve  
invalute in capo al verbale di sospensione di  
lavori del 26.02.2021, inoltre fornire riserve  
né per il periodo di sospensione di lavori,  
né per le parziali riprese degli stessi lavori,  
dei di quantificare i maggiori oneri nelle  
comprensive solo contabile

Napoli, 28.04.2021

Il Lavoratore  
[Signature]