

COMUNE DI NAPOLI  
 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO  
 SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

# Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013 Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO

## COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

### PROGETTO DEFINITIVO

#### Progettisti:

- Comune di Napoli  
 Arch. Ersilia Emilia Nazzaro  
 Arch. Luciano Fazi
- Soprintendenza BAPPSAE  
 Arch. Paola Bovier  
 Geom. Antonio Minerba  
 Ass. tecn. Pietro Napolitano  
 Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale  
 Dott.ssa Anna Chiara Alabiso  
 Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania  
 Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza  
 Ing. Maurizio Attanasio

**Responsabile Unico del Procedimento:**  
 arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:  
 F.T. Massimo Bennisib  
 I.T. Brunella Esposito



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>			
Realizzazione della recinzione	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	E	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	E	1	1
Montaggio del ponteggio metallico fisso	E	6	8
<b>DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI</b>			
<b>DEMOLIZIONI E TAGLI</b>			
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	E	3	3
Demolizione di murature anche voltate	E	4	6
Demolizione di pareti divisorie	E	1	1
Demolizione di solaio in c.a.	E	1	1
Taglio di muratura a tutto spessore	E	6	8
<b>DISFACIMENTI E RIMOZIONI</b>			
Svuotamento rinfiANCHI della volta	E	11	15
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	E	9	13
Rimozione di pavimenti esterni	E	1	1
Rimozione di pavimenti interni	E	5	5
Rimozione di massetto	E	7	9
Rimozione di serramenti esterni	E	2	2
Rimozione di opere in ferro	E	5	7
<b>OPERE STRUTTURALI</b>			
<b>CEMENTO ARMATO</b>			
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	E	1	1
<b>MURATURA</b>			
Realizzazione di murature	E	8	10
<b>LEGNO LAMELLARE</b>			
Solaio in legno lamellare	E	10	15
<b>ACCIAIO</b>			
Realizzazione strutture in acciaio	E	10	15
<b>RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI</b>			
Consolidamento di volta in muratura	E	8	12
Restauro, ricostruzione e ricucitura di lesioni in muratura	E	16	22
Consolidamento del tavolato di solaio in legno	E	3	3
Consolidamento e fissaggio marmi, pietre e stucchi	E	9	11
Pulitura marmi, pietre e stucchi	E	9	13
Integrazione plastica e cromatica marmi, pietre e stucchi	E	9	13
Lucidatura e protezione di marmi e pietre	E	4	4
Restauro balconi e davanzali in pietra	E	6	8
Restauro e revisione di cornici	E	15	21
<b>OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE</b>			

Tabella Analitica Gantt

Impermeabilizzazione di coperture	E	11	15
Formazione di massetto per coperture	E	5	5
Posa di ringhiere e inferriate	E	2	2
<b>OPERE EDILI</b>			
Formazione di massetto per esterni	E	5	7
Formazione di massetto per pavimenti interni	E	17	24
Formazione intonaci	E	59	86
Posa di pavimenti per esterni	E	6	8
Rimozione, rilavorazione e posa di basole.	E	4	7
Pavimentazione in lastre di pietra	E	4	6
Posa di pavimenti per interni	E	17	23
Posa di rivestimenti interni	E	4	4
Tinteggiatura	E	28	43
Posa di serramenti esterni	E	7	10
Posa di serramenti interni	E	2	2
Verniciatura serramenti in legno	E	1	1
Verniciatura superfici metalliche	E	3	3
<b>IMPIANTI</b>			
Realizzazione di impianto ascensore	E	9	12
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	E	10	14
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	E	9	13
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	E	20	29
Realizzazione di impianto elettrico	E	26	38
Realizzazione di impianto di messa a terra	E	4	6
Posa macchina di condizionamento	E	13	18
Realizzazione di impianto antintrusione	E	10	15
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	E	15	22
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	E	17	24
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	E	7	9
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>			
Smobilizzo cantiere e pulizia	E	2	2

**LEGENDA:**

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E &lt; Nessuna impresa definita &gt;


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 0							Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37										
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	10 g																																																	
Realizzazione della recinzione	2 g																																																	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																																																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																																																	
Montaggio del ponteggio metallico fisso	6 g																																																	
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	53 g																																																	
DEMOLIZIONI E TAGLI	13 g																																																	
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con il metodo a strati	3 g																																																	
Demolizione di murature anche voltate	4 g																																																	
Demolizione di pareti divisorie	1 g																																																	
Demolizione di solaio in c.a.	1 g																																																	
Taglio di muratura a tutto spessore	6 g																																																	
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	40 g																																																	
Svuotamento rifianchi della volta	1 g																																																	
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	9 g																																																	
Rimozione di pavimenti esterni	1 g																																																	
Rimozione di pavimenti interni	5 g																																																	
Rimozione di massetto	7 g																																																	
Rimozione di serramenti esterni	2 g																																																	
Rimozione di opere in ferro	5 g																																																	
OPERE STRUTTURALI	19 g																																																	
CEMENTO ARMATO	1 g																																																	
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1 g																																																	
MURATURA	8 g																																																	
Realizzazione di murature	8 g																																																	
LEGNO LAMELLARE	10 g																																																	
Solaio in legno lamellare	10 g																																																	
ACCIAIO	10 g																																																	
Realizzazione strutture in acciaio	10 g																																																	
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI	54 g																																																	
Consolidamento di volta in muratura	8 g																																																	
Restauro, ricostruzione e ricucitura di lesioni in muratura	16 g																																																	
Consolidamento del tavolato di solaio in legno	3 g																																																	
Consolidamento e fissaggio marmi, pietre e stucchi	9 g																																																	
Pulitura marmi, pietre e stucchi	9 g																																																	
Integrazione plastica e cromatica marmi, pietre e stucchi	9 g																																																	
Lucidatura e protezione di marmi e pietre	4 g																																																	
Restauro balconi e davanzali in pietra	6 g																																																	
Restauro e revisione di cornici	15 g																																																	
OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE	18 g																																																	
Impermeabilizzazione di coperture	11 g																																																	
Formazione di massetto per coperture	5 g																																																	
Posa di ringhiere e inferriate	2 g																																																	
OPERE EDILI	68 g																																																	
Formazione di massetto per esterni	5 g																																																	
Formazione di massetto per pavimenti interni	17 g																																																	
Formazione intonaci	59 g																																																	
Posa di pavimenti per esterni	6 g																																																	
Rimozione, rilavorazione e posa di basole.	4 g																																																	
Pavimentazione in lastre di pietra	4 g																																																	
Posa di pavimenti per interni	17 g																																																	
Posa di rivestimenti interni	4 g																																																	
Tinteggiatura	28 g																																																	
Posa di serramenti esterni	7 g																																																	
Posa di serramenti interni	2 g																																																	
Verniciatura serramenti in legno	1 g																																																	
Verniciatura superfici metalliche	3 g																																																	
IMPIANTI	64 g																																																	
Realizzazione di impianto ascensore	9 g																																																	
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto a tutto uso	10 g																																																	
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	9 g																																																	
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	20 g																																																	
Realizzazione di impianto elettrico	26 g																																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra	4 g																																																	
Posa macchina di condizionamento	13 g																																																	
Realizzazione di impianto antintrusione	10 g																																																	
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	15 g																																																	
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianti di videosorveglianza	17 g																																																	
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	7 g																																																	
SMOBILIZZO CANTIERE	2 g																																																	
Smobilizzo cantiere e pulizia	2 g																																																	







[illegible]



[illegible]

Settimana 44							Settimana 45							Settimana 46							Settimana 47							Settimana 48							Settimana 49							Settimana 50													
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349				