



Direzione di Municipalità 5

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 c. 2 D. Lgs n. 50/2016

OGGETTO: Lavori di "manutenzione ordinaria dei mercati coperti per l' annualità 2021 relativi all'ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella Vomero"

Impresa esecutrice: soc. coop. L'EDEN - con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 P.IVA 06971271215

CUP: B66G21048430004

CIG: 8966325D73

Responsabile del Procedimento: Arch. Pierpaolo Pagliano;

Direttore dei Lavori: Arch. Raffaella Rubinetti;

Contratto Principale : in data 30.12.2021 al n.ro di repertorio 3967;

Progetto principale: con delibera di C.C. n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2021/2023, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2021 e le previsioni di competenza per gli anni 2022 e 2023;



L'EDEN SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Trefole n°27
80010 Quarto (NA)
P.IVA 06971271215

- Con l'approvazione del bilancio previsionale è stata finanziata la manutenzione ordinaria dei mercati coperti di competenza della Municipalità 5, per un importo complessivo, per l'annualità 2021, pari ad € 50.000,00, gravante sul seguente capitolo di spesa;

capitolo	Cod. bil.	importo
137001/5	14.02-1.03.02.09.008	€ 50.000,00
Totale		€ 50.000,00

- Conseguentemente è stato predisposto il Progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 12 comma 6 della L.R. 03/2007 relativo ai Lavori di "manutenzione ordinaria dei mercati coperti per l'annualità 2021 relativi all'ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella Vomero".
- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 22/11/2021 registrata all'Indice Generale in data 20/12/2021 al n. 2341 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **soc. coop. L'EDEN** - con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 P.IVA 06971271215 per un importo lavori pari a € 33.755,05 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 1.233,34 oltre IVA al 22% pari a € 7.426,11 per un impegno complessivo pari a € 41.211,16, secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI	a1)	importo lavori da computo metrico	€ 39.858,06
	a2)	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 210,15
	a3)	importo lavori al netto del ribasso del 18,18%	€ 32.521,71
	a4)	Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.023,16
	a5)	totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.233,34
	a6)	Oneri della manodopera	€ 16.686,60
		totale lavori (a3+a5)	€ 33.755,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE	b1)	IVA sul totale lavori	22,00% € 7.426,11
	b2)	spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00
			totale somme a disposizione (b1+b2)
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 41.211,16

Assuntore dei lavori: soc. coop. L'EDEN - con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 P.IVA 06971271215

- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 22/11/2021 registrata all'Indice Generale in data 20/12/2021 al n. 2341 tra l'altro:

- è stata effettuata la scelta del contraente, per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stata effettuata, previa valutazione dei preventivi di tre operatori economici individuati negli elenchi del Comune di Napoli ovvero elenco Prefettura o inseriti nel MEPA nel rispetto del principio di rotazione



L'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA

Via Trefole n°27
80071 Quarto (NA)
P.IVA 06971271215

• entro il termine previsto del 08/11/2021 perveniva n. 1 offerta valida presentata dalla Impresa soc. coop. L'EDEN - con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 P.IVA 06971271215 che proponeva un ribasso pari al 18,180% sull'elenco prezzi

- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 22/11/2021 registrata all'Indice Generale in data 20/12/2021 al n. 2341 il Dirigente della Municipalità 5 Avv. G. Silvi approvava gli atti della procedura, disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta ditta **soc. coop. L'EDEN** - con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 P.IVA 06971271215, la quale presentava un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al - 18,180%, ai patti e alle condizioni stabilite nel CSA e impegnava la relativa spesa per lavori di Importo Lavori totale € **41.211,16** compreso IVA che trova copertura sul seguenti capitoli di spesa:

capitolo	Cod. bil.	importo
137001/5	14.02-1.03.02.09.008	€ 50.000,00

così come ripartita nel seguente quadro economico:

Interventi di manutenzione ordinaria mercati coperti ed immobili comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 5 Vomero - Arenella relativi all'annualità 2021			
A. LAVORI	a1)	importo lavori da computo matrico	€ 39.958,08
	a2)	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 210,16
	a3)	importo lavori al netto del ribasso del 18,18%	€ 32.521,71
	a4)	Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.023,19
	a5)	totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.233,34
	a6)	Oneri della manodopera	€ 16.688,63
		totale lavori (a3+a5)	€ 33.755,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE	b1)	IVA sul totale lavori	22,00% € 7.426,11
	b2)	spesa per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00
		totale somme a disposizione (b1+b2)	€ 7.456,11
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 41.211,16

Finanziamento del progetto principale: l'importo necessario per l'intervento in oggetto pari ad € **41.211,16** compreso IVA trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale sul seguente capitolo di spesa:

capitolo	Cod. bil.	importo
137001/5	14.02-1.03.02.09.008	€ 42.211,16

Contratto principale:

Il contratto fu registrato in data 30.12.2021 al n.ro di repertorio 3967 per un importo di € **33.755,05** comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 1.233,34 oltre IVA al 22% pari a € 7.426,11 per un impegno complessivo pari a € **41.211,16**;



L'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA

Via Trefole n°27
80044 Quarto (NA)
P.IVA 06971271215

Responsabile del procedimento:

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta ininterrottamente dall' arch. Pierpaolo Pagliano, dipendente del Comune di Napoli, U.O. Attività Tecniche Municipalità 5;

Direttore dei lavori

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dall' Arch. Raffaella Rubinetti – dipendente del Comune di Napoli U.O. Attività Tecniche Municipalità 5;

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 01.12.2021 ed iniziati in pari data come da verbale redatto senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo Utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Il tempo utile per dare compiuti i lavori aveva una scadenza a decorrere dal verbale di consegna redatto il 01.12.2021 era entro e non oltre il 31.12.2021;

Proroghe concesse:

Non necessarie.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione Lavori, con certificato in data 31.12.2021 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere nuovi prezzi.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Certificati di pagamento:

- Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento.

1	Certificato di pagamento finale in data 31.12.2021	€33.685,99
---	--	------------

– esclusa iva 22%.

Stato finale:

- Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 11.07.2022 e riporta le seguenti annotazioni:

Importi iva esclusa	Contabilizzato	Liquidato	Credito residuo
Lavori compreso oneri di sicurezza iva esclusa	€ 33.685,99	€ 0	€ 33.685,99
Totale compreso iva	€ 41.096,91	€ 0	€ 41.096,91



L'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA

Via Trifole n°27
80010 Quarto (NA)
P.IVA 06971271215

Pertanto, risulta un credito residuo di € 33.685,99 oltre IVA al 22% pari a € 7.410,92 per un totale di € 41.096,91.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

La somma effettivamente prodotta di lavori pari ad € 41.096,91 compresa iva, quale risulta dallo stato finale del 04.05.2022, è compresa nei limiti della somma autorizzata pari ad € 41.211,16 secondo il seguente dettaglio:

Importi	Autorizzato	Contabilizzato	Minore
Lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza e iva	€ 41.211,16	€ 41.096,91	€ 114,25

Accertamenti assicurativi e previdenziali:

L'Impresa risulta in regola con i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile.

Infortuni occorsi durante l'esecuzione dei lavori:

Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Avvisi ai creditori:

Per l'esecuzione dei lavori sopra individuati non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né, non risulta che durante l'esecuzione dei lavori sia stato arrecato alcun danno diretto ed indiretto alle medesime, per cui in luogo della pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 31.12.2021 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Raffaella Rubinetti sono intervenuti alla stessa:

Arch. Pierpaolo Pagliano – RUP

sig. Abbate Cristiano, in qualità di rappresentante ;

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.



L'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA

Via Trefole n°27
80010 Quarto (NA)
P.IVA 06978271215

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati nel conto finale di € **41.096,91** compreso iva ed è inferiore alle somme autorizzate per un minore importo speso di € 114,25.
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;



L'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA

Via Trefole n°27
80070 Quarto (NA)
P.IVA 06971271215

Il sottoscritto Direttore dei lavori con riferimento ai **Lavori di "manutenzione ordinaria dei mercati coperti per l'annualità 2021 relativi all'ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella Vomero"** (giusto contratto principale che fu stipulato in data 30.12.2021 al n.ro di repertorio 3967 eseguiti dall'impresa soc. coop. L'EDEN - con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 P.IVA 06971271215;

CERTIFICA CHE

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto pari ad € 33.685,99 oltre IVA al 22% pari a € 7.410,92 per un totale di € 41.096,91.
- risulta un credito residuo di € 33.685,99 oltre IVA al 22% pari a € 7.410,92 per un totale di € 41.096,91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli 28 luglio 2022

L'Impresa

soc. coop. L'EDEN

Sig. Abbate Cristiano

L'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA

Via Trefole n°27
80018 Quarto (NA)
P.IVA 06971271215

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Pierpaolo Pagliano



Il Direttore dei Lavori

Arch. Raffaella Rubineti



Comune di Napoli Municipalità 5 Vomero/Arenella


pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria dei mercati coperti per l'annualità 2021 relativi all'ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella - Vomero - CUP: B66G21048430004 - CIG: 8966325D73

COMMITTENTE: U.O. Attività Tecniche

IMPRESA: Soc. Coop. L'EDEN con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 - P.IVA 06971271215





Contratto in data 30/12/2021 rep. n. 3967 di euro 33 755.05

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	40 981.22
Data Consegna:	01/12/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1 233.34
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 E.07.010.040 .bCAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 d'uso ... perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	SOMMANO mq	182,50	3,01	549,33
2 E.13.020.020 .bCAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima ... la d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo	SOMMANO mq	36,50	49,62	1'811,13
3 E.15.020.010 .CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata ... la d'arte Dimensioni 20x20 cm, vetriificate a colori chiari	SOMMANO mq	10,50	41,76	438,48
4 E.16.020.030 .f	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... 'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne	SOMMANO mq	85,81	25,35	2'175,28
5 E.16.020.080 .h	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con p ... zenziali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi	SOMMANO mq	353,31	8,68	3'066,73
6 E.21.020.030 .h	Tinteggiatura con pitture lavabile din resine sintetiche ... finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche	SOMMANO mq	353,31	6,27	2'215,25
7 L.01.010.010 .a	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazion ... 'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	SOMMANO cad	2,00	47,76	95,52
8 L.03.050.020 .d.CAM	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera sta ... reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8	SOMMANO cad	35,00	146,05	5'111,75
9 NP C.08.010.060 .b	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... e di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l	SOMMANO cad	1,00	189,42	189,42
10 NP C.08.010.060 .d	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... e di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l	SOMMANO cad	1,00	236,98	236,98
11 NP L.03.010.080 .a	Reattore per lampade fluorescenti tipo compatto, 230 V,50 ... 8+36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18+36 W, attacco 2G11	SOMMANO cad	25,00	8,91	222,75
12 NP R.03.015.010 .h	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature	SOMMANO mq	267,50	2,83	757,03
13 NP R.03.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammassato, d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o geni	SOMMANO mq	3,92	31,68	124,19
14 NP R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti	SOMMANO mq	1,92	9,46	37,08
15 NP R.03.040.050 .h	Tintamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	SOMMANO mq	3,92	24,52	96,12
16 NP R.03.040.060 .a	Ripercollatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con molta a ritiro controllato	SOMMANO mq	3,92	100,09	392,35
17 NP T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... el materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata	SOMMANO mc	4,45	68,79	306,12
18 NP.01	Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatore da lav ... one centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente.	SOMMANO cadauno	2,00	112,61	225,22
19	Fornitura e posa in opera di galleggianti per cassetta se ... e vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.	SOMMANO cadauno	7,00	32,72	229,04
19	Fornitura e posa in opera di batterie CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.				
A RIPORTARE					
					18'279,77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				18'279,77
NP.02 20	SOMMANO cadauno	7,00	84,60	592,20
NP.04 21	Fornitura e posa in operi di rubinetto sottolavabo filtro, comprese la rimozione di quello vecchio.			
NP.08 22	SOMMANO cadauno	1,00	20,21	20,21
NP.13 22	Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei se ... r ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico			
NP.13 22	SOMMANO cadauno	7,00	82,67	578,69
23 NP.20	Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con corna ... ere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.			
	SOMMANO cadauno	4,00	30,38	121,52
24 NP.40	Rimozione di corpi illuminanti tipo fari, plafoniere e/o ... usca con malte e la stucchiatura dei fori di fissaggio			
	SOMMANO cadauno	35,00	13,76	481,60
25 NP.41	Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettr ... azione, compreso l'impiego di eventuali scale e pnteggi			
	SOMMANO cadauno	13,00	74,87	973,31
26 NPE.07.010. 010.a.CAM	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti			
	SOMMANO mq	36,50	15,68	572,32
27 NPE.16.020. 010.c.CAM	Intonaco grezzo e rustico su pareti e soffitti anche a vo ... inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento			
	SOMMANO mq	10,50	17,33	181,97
28 NPE.21.010. 010.a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche			
	SOMMANO mq	353,31	3,35	1'183,59
29 NPL.03.010. 010.d.CAM	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm			
	SOMMANO cad	235,00	7,81	1'835,35
30 NPR.02.040. 010.a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro			
	SOMMANO mq	96,31	5,16	496,96
31 NPR.02.050. 010.a.CAM	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinarzi ch ... di demolizione. Rimozione di apparecchi igienicu sanitari			
	SOMMANO cad	2,00	7,08	14,16
32 NPR.02.060. 052.a.CAM	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.			
	SOMMANO mq	10,50	6,37	66,89
33 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm			
	SOMMANO mq	36,50	14,55	531,08
34 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... e colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica			
	SOMMANO mq	36,50	8,50	310,25
35 R.04.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediant ... gio, il rinzepamento e l'incaviechiamento degli incastri.			
	SOMMANO mq	17,40	49,70	864,78
Parziale LAVORI A MISURA euro				27'104,65
RIBASSO del 18,18% da considerare su euro				27'104,65
LAVORI IN ECONOMIA				
36 LISTA 01	Gli operai di cui alla seguente lista sono stati impiegat ... certificazione impianto; f) sostituzione tubo di scarico.			
	RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'935,39	
	SOMMANO n.	1,00	9'238,75	9'238,75
A RIPORTARE				36'343,40

Num.Ced. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			36'343,40
37 LISTA 02	Gli operti di cui alla seguente lista sono stati impiegat ... sameno in legno, e) finitura e posti di rete per piccioni. RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		342,57	
	SOMMANO n.	1,00	1.635,27	1'635,27
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			10'874,02
	RIBASSO del 18,18% da considerare su euro			2'277,96
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALE)</u>			
38 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità ... non inferiore a 20 kg/m ² Moduli di altezza pari a 2,00 m	SOMMANO mq	4,00	19,41
39 P.03.010.020 b	Tavolato mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1° mese o frazione	SOMMANO m	40,00	20,56
40 S.01.02.002. l	Visiera di protezione incolore trasparente 200mm conforme alla norma EN 166 Costo per un mese o frazione	SOMMANO ciascuna	3,00	1,56
41 S.01.02.002. 4	Guanti per le aggressioni chimiche UNI EN 374 Finitura (durata un mese)	SOMMANO ciascuna	3,00	5,79
42 S.03.010.055 a	Disposizione per la protezione dei piedi, dotati di marchio ... secondo le norme vigenti. Scarpe basse di sicurezza EN 345	SOMMANO ciascuna	3,00	28,83
43 S.03.010.050 c	Dispositivi per la protezione dell'udito dotati di marchio ... i secondo norma UNI EN 352 e Archetto auricolare a tempi	SOMMANO ciascuna	3,00	4,86
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALE) euro			1'023,16
	T O T A L E euro			19'001,83
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				33'685,99
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				33'685,99
Data, 31/12/2021				
<p>L'Impresa Sec. Coop. L'EDEN</p> <p>L'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA Via ... n°27 800... (NA) P.IVA 06471271215</p> <p>Il Direttore dei Lavori Arch. Raffaella Rubineti</p>  				
A RIPORTARE				