

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI
PROGRAMMA PREVISIONALE DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	Durata g.n.c.	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25	MESE 26	MESE 27	MESE 28	MESE 29	MESE 30	MESE 31	MESE 32	MESE 33	MESE 34	MESE 35	MESE 36	MESE 37	MESE 38	MESE 39	MESE 40	MESE 41	MESE 42	MESE 43	MESE 44	MESE 45	MESE 46	MESE 47	MESE 48	MESE 49	MESE 50	MESE 51	MESE 52	MESE 53	MESE 54	MESE 55
		FASE 1																																																						
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E AUTORIZZATIVE	210																																																							
- Progettazione esecutiva	150																																																							
- Approvazione progetto da parte di EAV / enti preposti	60																																																							
- Completamento procedure amministrative per espropri e asservimenti	210																																																							
LAVORI:	950																																																							
- CONSEGNA LAVORI - OPERE FASE 1	630																																																							
Sistemazione superficiale stazione "Miano" e aree limitrofe	300																																																							
Rotatoria Via Vecchia Miano, Riempimento Via Cupa Grande	330																																																							
Sistemazione superficiale stazione "R. Margherita" e aree limitrofe	390																																																							
Sistemazione superficiale stazione "Secondigliano" e aree limitrofe (inclusa cavea)	360																																																							
Sistemazione superficiale stazione "Di Vittorio" e aree limitrofe (incluso ponte su Calata Capodichino)	330																																																							
FASE 2																																																								
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E AUTORIZZATIVE	1482																																																							
- Ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione delle opere (vincolo per la realizzazione opere FASE 2)	992																																																							
- Progettazione esecutiva	120																																																							
- Approvazione progetto da parte di EAV / enti preposti (incluso presa visione Comune di Napoli)	90																																																							
- Completamento procedure amministrative per espropri e asservimenti	210																																																							
LAVORI:	480																																																							
- CONSEGNA LAVORI - OPERE FASE 2	210																																																							
- Realizzazione opere puntuali tratta Miano - Secondigliano	210																																																							
- Realizzazione opere puntuali tratta Secondigliano - Di Vittorio	270																																																							