



Giunta Regionale della Campania

70.05.00 Struttura di missione

per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale EC
EC@pec.mite.gov.it

Alla D. G. Direzione Generale Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione
Dott.sa Maria Somma
adg.fsc@pec.regione.campania.it

Al Gabinetto della Giunta Regionale
Ufficio Programmazione Unitaria
Dott. Monica Staibano
vicecapogabinetto@regione.campania.it
prog.unitaria@regione.campania.it

e p.c. **al Vicepresidente della Regione Campania**
con delega all'Ambiente
avv. Fulvio Bonavitacola
SEDE

al Comune di Napoli
igiene.citta@pec.comune.napoli.it

alla Irpiniambiente S.p.A.
posta@pec.irpiniambiente.it

Oggetto: POA II Addendum FSC 2014-2020 - "Impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti in modo differenziato con produzione di biometano da realizzarsi nel Comune di Napoli" CUP: B67H17000290007 e "Impianto di trattamento della frazione organica nel Comune di Teora (AV)" CUP: I41B17000160002 - Stato attuativo degli Interventi e riscontro nota AdG PSC Prot. 475488 del 29/09/2022

Con D.G.R. n. 123 del 07/03/2017 sono stati finanziati sulle risorse FSC 2014-2020 gli interventi denominati "Impianto di trattamento della frazione organica nel comune di Teora (AV)" con soggetto attuatore e beneficiario la Irpiniambiente spa per un importo di € 7.000.000,00 e "Impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti in modo differenziato con produzione di biometano NA" con soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Napoli per un importo di € 23.600.000,00.

Con D.D. n. 16 del 23/07/2018 la Irpiniambiente veniva ammessa provvisoriamente a finanziamento ricevendo una anticipazione pari al 5% dell'importo totale dell'intervento pari ad € 315.205,46.

In data 18/02/2020 è stato siglato un Accordo di programma tra la Regione Campania ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per riprogrammare tali interventi sul 2° addendum del P.O. Ambiente per un importo totale di € 30.600.000,00.

Con D.G.R. n. 219 del 10/05/2022 è stato integrato il finanziamento relativo all'impianto di Napoli per l'importo di € 7.606.882,19 tramite cofinanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per cui l'importo complessivo dell'intervento attualmente è pari ad € 31.206.882,19 di cui € 23.600.000,00 finanziati con risorse del P.O.A Ambiente – 2° Addendum e € 7.606.882,19 a valere sulle risorse FSC 2014/2020; l'impianto rientra, pertanto, negli interventi strategici di importo superiore ai 25 MLN per i quali è stato previsto, con Decreto Legge n. 50/2022 art. 56 comma 3, lo slittamento dell'OGV al 30/06/2023.

Il Comune, con nota acquisita agli atti con Prot. PG/2022/479545 del 03/10/2022, ha comunicato che la gara d'appalto indetta per l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori, avviata dal medesimo Ente con propria Determinazione n. 14 del 07/07/2022, è andata deserta e che, al fine di procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto, procederà alla rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo in funzione del nuovo prezzario regionale 2022 ed all'aumento dei Nuovi Prezzi, in corso di predisposizione. Da interlocuzioni avute con il RUP dell'intervento, il Q.E. dovrebbe registrare un aumento di poco meno di €10.000.000,00.


La Irpiniambiente, con nota acquisita agli atti con Prot. n. 7847 del 07/07/2022, ha comunicato a questo Ufficio che il contratto stipulato con il consorzio aggiudicatario CONS COOP soc.coop. per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori è stato risolto consensualmente per eccessiva onerosità della prestazione e, con nota prot. n. 9486 del 30/08/2022, nel trasmettere un nuovo Q.E. dell'intervento aggiornato al prezzario regionale 2022, di importo pari ad € 12.001.222,000, ha richiesto una integrazione del finanziamento di € 5.001.222 al fine di procedere all'indizione di una nuova procedura di gara.

L'intervento di Teora non riuscirà a conseguire la OGV entro la data del 31/12/2022, come già comunicato via mail all'AT PO Ambiente in data 15/09/2022, per cui si ritiene opportuno trasferire l'intervento di Teora (per l'importo totale di € 12.001.222,00) sulla nuova programmazione, destinare l'importo di € 7.000.000,00 liberatosi sul P.O.A Ambiente – 2° Addendum per finanziare quota parte dell'incremento del quadro economico dell'intervento di Napoli - il cui avanzamento fisico e procedurale allo stato è in linea con il raggiungimento dell'OGV al 30/06/2023 previsto per gli interventi strategici di importo superiore ai 25 MLN - nonché individuare altra fonte di finanziamento per coprire la restante quota di circa €3.000.000,00.

Il Comune di Napoli prevede di trasmettere entro 15 giorni il Q.E. aggiornato, che sarà tempestivamente inviato ai soggetti in indirizzo .

Il Dirigente

Ing. Antonio De Falco



La Responsabile Generale

Dott.ssa Lucia Pagnozzi