



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della Città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE

N. 63 dell'8 novembre 2022

Oggetto: “Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra”.

Rimodulazione del quadro economico dell'intervento rispetto a quello approvato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 26 febbraio 2021.

Assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € **14.820,09** in favore della Supino Group S.r.l. per i maggiori importi riconosciuti sul SAL straordinario adottato applicando i prezzi aggiornati 2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022 sul capitolo 242330/5 nell'ambito degli impegni nn. 5646/2016 e 5651/2017 - FPV 2022 - codice bilancio 08.01-2.02.01.10.005.

CIG 6516224E24 – CUP B63G15018030004



La Dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

Premesso che:

- con deliberazione n. 901 del 9 marzo 2001, la Giunta comunale ha approvato - in linea tecnica il progetto preliminare dell'intervento denominato *Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra* per un importo complessivo di Lire 5.584.700.000;
- con deliberazione n. 2872 del 29 luglio 2002, la Giunta comunale ha approvato - in linea tecnica - il progetto definitivo dell'intervento in parola, per un importo complessivo di € 3.874.338,90, ed ha altresì approvato - in linea economica - un primo stralcio dell'intervento relativo alle opere strutturali per un importo complessivo di € 1.291.125,37;
- a seguito di celebrazione di gara d'appalto, i lavori relativi al suddetto primo stralcio dell'intervento sono stati eseguiti e ultimati in data 22 ottobre 2008, come da verbale di ultimazione lavori del 27 ottobre 2008.

Premesso, altresì, che:

- con disposizione del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 33 del 21 luglio 2015 è stato individuato il gruppo di progettazione, composto da personale interno all'Amministrazione, incaricato di individuare un secondo stralcio di lavori di Ristrutturazione del Cinema Maestoso a Barra;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 782 del 27 novembre 2015 è stato approvato in linea economica il secondo stralcio del progetto definitivo dell'intervento in parola, redatto dal suddetto gruppo di progettazione ed è stato altresì approvato il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 1.182.216,54, di cui € 750.200,21 per lavori, € 105.000,00 per servizi di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed € 327.016,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Considerato che:

- con determina a contrattare n. 60 del 28 dicembre 2015, registrata all'indice generale il 31 dicembre 2015 al n. 2990, è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell'intero immobile, sulla base del progetto definitivo, e per l'esecuzione dei lavori del secondo stralcio, così come individuato dal progetto approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 782 del 27 novembre 2015, dell'intervento denominato Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra;
- con determinazione del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 50 del 29 dicembre 2016, registrata all'indice generale al n. 2499 in data 30 dicembre 2016, rettificata con determinazione n. 6 del 20 aprile 2017, registrata all'indice generale al n. 402 in data 25 maggio 2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi alla società Supino group S.r.l. per l'importo di € 576.098,48 per lavori, di cui € 33.319,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, e per l'importo di € 90.000,00 per servizi di progettazione, oltre CNPAIA 4% e IVA 22%., rimodulando il quadro economico;
- in data 11 gennaio 2018 è stato stipulato con la società Supino group S.r.l. il contratto d'appalto rep. 86183;
- con determinazione del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 40 del 14 dicembre 2018, registrata all'indice generale al n. 2166 in data 20 dicembre 2018, si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, lo



svolgimento di attività di verifica sulle strutture del complesso e di progettazione di opere strutturali integrative alla Supino Group S.r.l., per l'importo di € 38.531,31, al netto del ribasso offerto del 3%, oltre CNPAIA e IVA per un totale di € 48.888,53, rimodulando il quadro economico dell'intervento;

- in data 20 marzo 2019 è stato sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il contratto aggiuntivo, relativo ai servizi di cui sopra, rep. 1872;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 26 febbraio 2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, dell'importo complessivo di € 3.874.338,90 e in linea economica il progetto esecutivo di un secondo stralcio dei lavori dell'importo complessivo di € 906.298,57;
- il progetto esecutivo del secondo stralcio presenta il seguente quadro economico:

A.	LAVORI e SERVIZI	%	Parziali €	TOTALI
				€
A.1.a	Lavori edili - OG1			925.561,87
A.1.b	Impianti - OG11			39.494,41
	totale			965.056,28
	a dedurre oneri di sicurezza intrinseci			-14.464,00
	a dedurre migliorie (diff. fra offerta 965.542,96 e base gara 730.186,17)			-235.356,79
	lavori lordo ribasso			715.235,49
	a dedurre ribasso 24.286%			-173.702,09
	Lavori netto ribasso			541.533,40
A.1.c	Oneri di sicurezza intrinseci			14.464,00
	Sommano			555.997,40
A.1.d	Oneri di sicurezza speciali			20.014,04
	sommano i lavori A.1			576.011,44
A.2.a	Progettazione esecutiva e sicurezza progettazione			90.000,00
	Totale opere e servizi in appalto			666.011,44
	<i>di cui per sicurezza</i>		34.478,04	
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per oneri di smaltimento rifiuti - Imp. n. 4843/17			35.000,00
B.2	Imprevisti			21.954,08
B.3	Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del DPR 207/10 c.si oneri fiscali			17.282,95
B.4	Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. 163/06			5.760,98
B.5	Spese relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, collaudi			58.275,12
B.5.1	Incentivo art.93c.7 bis e ter D.lgs. 163/06 (importo di cui alla determina IG n. 209/2019)		9.602,56	



B.5.2	Contributo CNPAIA 4% su A.2.a		3.600,00	
B.5.3	Assicurazione per rischi professionali (da stipulare per progettisti e D.L.)		5.000,00	
B.5.4	Progettazione opere strutturali integrative		27.337,51	
B.5.5	Attività di verifica sulle strutture eseguite		11.193,80	
B.5.6	Contributo CNPAIA 4% su B.5.4		1.093,50	
B.5.7	Contributo CNPAIA 4% su B.5.5		447,75	
B.6	IVA ed altre imposte			100.639,00
B.6.1	per A.1 – Lavori	10,00%	57.601,14	
B.6.2	per A.2 – Servizi	22,00%	19.800,00	
B.6.3	per B.1 - Spese per oneri smaltimento rifiuti - Imp. n. 4843/17	22,00%	7.700,00	
B.6.4	per B.2 – Imprevisti	22,00%	4.829,90	
B.6.5	per B.5.2 - CNPAIA su A.2.a	22,00%	792,00	
B.6.6	per B.5.3 - Assicurazione	22,00%	1.100,00	
B.6.7	per B.5.4 - Progettazione opere strutturali integrative	22,00%	6.014,25	
B.6.8	per B.5.5 - Attività di verifica opere strutturali eseguite	22,00%	2.462,64	
B.6.9	per B.5.6 - CNPAIA su B.5.4	22,00%	240,57	
B.6.10	per B.5.7 - CNPAIA su B.5.5	22,00%	98,51	
B.7	Spese per contributo ANAC			375,00
B.8	Spese per pratiche Genio Civile			1.000,00
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE			240.287,13
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)			906.298,57

Visto il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 26 del citato D.L. n. 50/2022 recante *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* ed in particolare che:

- “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021” è prevista l’adozione di uno Stato di Avanzamento Lavori straordinario “afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022”- art. 26 c.1;
- “i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento” nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo - art. 26 c.1;
- il pagamento del suindicato SAL straordinario “è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, [...] utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento



[...] *le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto*” – art. 26 c.1.

Visti:

- lo Stato di avanzamento straordinario n. 1 a tutto il 29 luglio 2022 relativo ai lavori riguardanti l'intervento in parola pari ad € 109.352,67 oltre IVA adottato applicando i prezziari 2022 aggiornati ai sensi dell'art. 26 c.2 del D.L. n. 50/2022;
- la nota PG/2022/716751 del 5 ottobre 2022 con cui il Direttore Lavori ha trasmesso al RUP la documentazione contabile e il relativo riepilogo nel quale è indicata la differenza del SAL *straordinario* adottato rispetto ai prezzi contrattuali, pari ad € 14.969,79 oltre IVA.

Considerato che:

- a norma di quanto previsto dall'art. 26 c.1 D.L. n. 50/2022 i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati sul SAL *straordinario* sono riconosciuti nella misura del 90% e quindi pari ad € 13.472,81 sui complessivi € 14.969,79;
- l'IVA dovuta sull'importo riconosciuto del SAL di che trattasi è pertanto pari ad € 1.347,28.

Tenuto conto che l'importo di € 13.472,81 oltre IVA pari ad € 1.347,28 per complessivi € **14.820,09** può trovare copertura finanziaria sulle voci *B.2 – Imprevisti e B.4 - Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. 163/06* del quadro economico dell'intervento.

Visto il nuovo quadro economico dell'intervento, di seguito riportato, rimodulato per appostare l'importo di € 13.472,81 oltre IVA pari ad € 1.347,28 per complessivi € **14.820,09** per maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati sul SAL adottato ai sensi del citato art. 26 c.2 del D.L. n. 50/2022, mediante decremento delle seguenti voci di spesa:

B.2 – Imprevisti, per € 7.425,50;

B.4 - Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. 163/06, per € 5.760,98;

B.6.4 - IVA per B.2 – Imprevisti, per € 1.633,61

A.	LAVORI e SERVIZI	%	Parziali €	TOTALI €
A.1.a	Lavori edili - OG1			925.561,87
A.1.b	Impianti - OG11			39.494,41
	Totale			965.056,28
	a dedurre oneri di sicurezza intrinseci			-14.464,00
	a dedurre migliorie (diff. fra offerta 965.542,96 e base gara 730.186,17)			-235.356,79
	Lavori lordo ribasso			715.235,49
	a dedurre ribasso 24.286%			-173.702,09
	Lavori netto ribasso			541.533,40
A.1.c	Oneri di sicurezza intrinseci			14.464,00
	Sommano			569.470,21



A.1.d	Oneri di sicurezza speciali			20.014,04
A.1.e	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 (al netto del ribasso)			13.472,81
	Sommano i lavori A.1			589.484,25
A.2.a	Progettazione esecutiva e sicurezza progettazione			90.000,00
	Totale opere e servizi in appalto			679.484,25
	<i>di cui per sicurezza</i>		<i>34.478,04</i>	
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per oneri di smaltimento rifiuti - Imp. n. 4843/17			35.000,00
B.2	Imprevisti			14.528,57
B.3	Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del DPR 207/10 c.si oneri fiscali			17.282,95
B.4	Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. 163/06			
B.5	Spese relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, collaudi			58.275,12
B.5.1	Incentivo art.93c.7 bis e ter D.lgs. 163/06 (importo di cui alla determina IG n. 209/2019)		<i>9.602,56</i>	
B.5.2	Contributo CNPAIA 4%su A.2.a		<i>3.600,00</i>	
B.5.3	Assicurazione per rischi professionali (da stipulare per progettisti e D.L.)		<i>5.000,00</i>	
B.5.4	Progettazione opere strutturali integrative		<i>27.337,51</i>	
B.5.5	Attività di verifica sulle strutture eseguite		<i>11.193,80</i>	
B.5.6	Contributo CNPAIA 4% su B.5.4		<i>1.093,50</i>	
B.5.7	Contributo CNPAIA 4% su B.5.5		<i>447,75</i>	
B.6	IVA ed altre imposte			100.352,68
B.6.1	per A.1 - Lavori	10,00%	<i>58.948,42</i>	
B.6.2	per A.2 - Servizi	22,00%	<i>19.800,00</i>	
B.6.3	per B.1 - Spese per oneri smaltimento rifiuti - Imp. n. 4843/17	22,00%	<i>7.700,00</i>	
B.6.4	per B.2 - Imprevisti	22,00%	<i>3.196,29</i>	
B.6.5	per B.5.2 - CNPAIA su A.2.a	22,00%	<i>792,00</i>	
B.6.6	per B.5.3 - Assicurazione	22,00%	<i>1.100,00</i>	
B.6.7	per B.5.4 - Progettazione opere strutturali integrative	22,00%	<i>6.014,25</i>	
B.6.8	per B.5.5 - Attività di verifica opere strutturali eseguite	22,00%	<i>2.462,64</i>	
B.6.9	per B.5.6 - CNPAIA su B.5.4	22,00%	<i>240,57</i>	
B.6.10	per B.5.7 - CNPAIA su B.5.5	22,00%	<i>98,51</i>	
B.7	Spese per contributo ANAC			375,00
B.8	Spese per pratiche Genio Civile			1.000,00



	Totale SOMME A DISPOSIZIONE			226.814,32
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)			906.298,57

Atteso, inoltre, che la spesa complessiva di € **14.820,09**, oggetto del presente provvedimento, trova copertura finanziaria sul capitolo 242330/5 nell'ambito delle *Somme a disposizione* dell'intervento "*Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra*" - impegni nn. 5646/2016 "*Imprevisti per l'appalto*" e 5651/2017 "*Accantonamento ex art.133 del D.lgs. 163/06*" - FPV 2022 - codice bilancio 08.01-2.02.01.10.005.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Letto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000.

Sentito il responsabile unico del procedimento, ing. Michele Minieri, nominato con disposizione rep. n. 5977 del 9 agosto 2022.

Ritenuto necessario, per i motivi esposti, assumere l'impegno di spesa pari a complessivi € **14.820,09** in favore della Supino Group S.r.l. - titolare dei contratti rep. 86183/2018 e 1872/2019 - per i maggiori importi riconosciuti sul SAL *straordinario* adottato applicando i prezzi aggiornati 2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, nell'ambito dell'intervento denominato *Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra*, a valere sui fondi comunali.

Visti:

- il TUEL, D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa

1. Rimodulare, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento denominato *Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra*, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 26 febbraio 2021:

A.	LAVORI e SERVIZI	%	Parziali €	TOTALI €
A.1.a	Lavori edili - OG1			925.561,87
A.1.b	Impianti - OG11			39.494,41
	Totale			965.056,28
	a dedurre oneri di sicurezza intrinseci			-14.464,00
	a dedurre migliorie (diff. fra offerta 965.542,96 e base gara 730.186,17)			-235.356,79
	Lavori lordo ribasso			715.235,49



	a dedurre ribasso 24.286%			-173.702,09
	Lavori netto ribasso			541.533,40
A.1.c	Oneri di sicurezza intrinseci			14.464,00
	Sommano			569.470,21
A.1.d	Oneri di sicurezza speciali			20.014,04
A.1.e	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 (al netto del ribasso)			13.472,81
	Sommano i lavori A.1			589.484,25
A.2.a	Progettazione esecutiva e sicurezza progettazione			90.000,00
	Totale opere e servizi in appalto			679.484,25
	<i>di cui per sicurezza</i>		<i>34.478,04</i>	
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per oneri di smaltimento rifiuti - Imp. n. 4843/17			35.000,00
B.2	Imprevisti			14.528,57
B.3	Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del DPR 207/10 c.si oneri fiscali			17.282,95
B.4	Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. 163/06			
B.5	Spese relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, collaudi			58.275,12
B.5.1	Incentivo art.93c.7 bis e ter D.lgs. 163/06 (importo di cui alla determina IG n. 209/2019)		<i>9.602,56</i>	
B.5.2	Contributo CNPAIA 4%su A.2.a		<i>3.600,00</i>	
B.5.3	Assicurazione per rischi professionali (da stipulare per progettisti e D.L.)		<i>5.000,00</i>	
B.5.4	Progettazione opere strutturali integrative		<i>27.337,51</i>	
B.5.5	Attività di verifica sulle strutture eseguite		<i>11.193,80</i>	
B.5.6	Contributo CNPAIA 4% su B.5.4		<i>1.093,50</i>	
B.5.7	Contributo CNPAIA 4% su B.5.5		<i>447,75</i>	
B.6	IVA ed altre imposte			100.352,68
B.6.1	per A.1 - Lavori	10,00%	<i>58.948,42</i>	
B.6.2	per A.2 - Servizi	22,00%	<i>19.800,00</i>	
B.6.3	per B.1 - Spese per oneri smaltimento rifiuti - Imp. n. 4843/17	22,00%	<i>7.700,00</i>	
B.6.4	per B.2 - Imprevisti	22,00%	<i>3.196,29</i>	
B.6.5	per B.5.2 - CNPAIA su A.2.a	22,00%	<i>792,00</i>	
B.6.6	per B.5.3 - Assicurazione	22,00%	<i>1.100,00</i>	
B.6.7	per B.5.4 - Progettazione opere strutturali integrative	22,00%	<i>6.014,25</i>	
B.6.8	per B.5.5 - Attività di verifica opere strutturali eseguite	22,00%	<i>2.462,64</i>	



B.6.9	per B.5.6 - CNPAIA su B.5.4	22,00%	240,57	
B.6.10	per B.5.7 - CNPAIA su B.5.5	22,00%	98,51	
B.7	Spese per contributo ANAC			375,00
B.8	Spese per pratiche Genio Civile			1.000,00
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE			226.814,32
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)			906.298,57

2. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014.
3. **Assumere**, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa pari a complessivi € **14.820,09** (di cui € 1.347,28 per IVA) in favore della Supino Group S.r.l. – P.IVA 06509991219, titolare dei contratti rep. 86183/2018 e 1872/2019, per i maggiori importi riconosciuti sul SAL *straordinario* adottato applicando i prezzi aggiornati 2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, a valere sui fondi comunali, sul capitolo 242330/5 - FPV 2022 - codice bilancio 08.01-2.02.01.10.005, nell'ambito delle *Somme a disposizione* dell'intervento denominato *Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra* come di seguito indicato:
per € 9.059,11 - impegno n. 5646/2016 – “*Imprevisti per l'appalto*”;
per € 5.760,98 - impegno n. 5651/2017 “*Accantonamento ex art.133 del D.lgs. 163/06*”.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* attesta:

- che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che il presente provvedimento **non contiene dati personali**.

Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente
Arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.