



COMUNE DI NAPOLI

AREA PATRIMONIO

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

**RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI
ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA'DELLO STADIO DIEGO
ARMANDO MARADONA**

Progetto Definitivo Esecutivo

TITOLO ELABORATO

**ELABORATI SICUREZZA
DIAGRAMMA DI GANTT**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Vincenzo Brandi

.....

Arch. Fabio Ferriero

.....

Ing. Giovanni Toscano

.....

Ing. Pietro Raguso

.....

IL RUP

Ing. Vincenzo Brandi

.....



DATA: GENNAIO 2023

SCALA DISEGNO: .

ALLEGATO "A"

Comune di Napoli
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della sala Autorità - Stadio Armando Maradona

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI.

CANTIERE: \$EMPTY_LAV_05\$, Napoli (NA)

Napoli , 17/01/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(\$EMPTY_CSP_04\$ \$EMPTY_CSP_03\$ \$EMPTY_CSP_02\$)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(\$EMPTY_COM_11\$ \$EMPTY_COM_10\$ \$EMPTY_COM_09\$)

\$EMPTY_CSP_04\$ \$EMPTY_CSP_03\$ \$EMPTY_CSP_02\$

\$EMPTY_CSP_05\$

\$EMPTY_CSP_06\$ \$EMPTY_CSP_07\$ (\$EMPTY_CSP_08\$)

Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Recinzione e apprestamenti del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	17/01/2023	18/01/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	17/01/2023	18/01/2023
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	19/01/2023	20/01/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	19/01/2023	20/01/2023
Demolizioni e rimozioni						
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	1	E	1	1	25/01/2023	25/01/2023
Rimozione di impianti	1	E	1	1	23/01/2023	23/01/2023
Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	27/01/2023	27/01/2023
Rimozione di serramenti interni	1	E	1	1	27/01/2023	27/01/2023
Rimozione di massetto	1	E	1	1	24/01/2023	24/01/2023
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	23/01/2023	23/01/2023
Rimozione di rivestimenti in ceramica	1	E	1	1	26/01/2023	26/01/2023
Divisori interni						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	1	1	30/01/2023	30/01/2023
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	1	1	30/01/2023	30/01/2023
Assistenze murarie						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	1	1	01/02/2023	01/02/2023
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	1	1	01/02/2023	01/02/2023
Impianto elettrico e rete dati						
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	1	1	02/02/2023	02/02/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	1	1	02/02/2023	02/02/2023
Realizzazione di impianto antenna TV	1	E	1	1	02/02/2023	02/02/2023
Realizzazione di impianto di rete dati	1	E	1	1	03/02/2023	03/02/2023
Realizzazione di impianto telefonico	1	E	1	1	03/02/2023	03/02/2023
Realizzazione di impianto antintrusione	1	E	1	1	03/02/2023	03/02/2023
Pavimenti e rivestimenti						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	2	2	06/02/2023	07/02/2023
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	2	2	08/02/2023	09/02/2023
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	1	1	10/02/2023	10/02/2023
Serramenti						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	1	1	13/02/2023	13/02/2023
Montaggio di porte interne	1	E	1	1	13/02/2023	13/02/2023
Montaggio di porte tagliafuoco	1	E	1	1	13/02/2023	13/02/2023
Intonaci e pitturazioni interne						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	1	1	14/02/2023	14/02/2023
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	1	1	15/02/2023	15/02/2023
Installazione di insegne	1	E	1	1	16/02/2023	16/02/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	20/02/2023	20/02/2023

Tabella Analitica Gantt

Impianti idrico-sanitario e del gas						
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	1	1	13/02/2023	13/02/2023
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	1	1	03/02/2023	03/02/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

