



**AREA INFRASTRUTTURE**  
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018 e art. 102 D.Lgs. 50/2016)

**Appalto:** "Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"

**Impresa aggiudicataria:** Ludo Appalti S.r.l. - P. IVA 03588470611

**Responsabile Unico del Procedimento:** Ing. Daniele Luccisano

**Direttore dei Lavori:** Ing. Gianfranco Stellato (in sostituzione dell'ing. Fiorenzo De Cicco)

**Contratto:** Repertorio n. 86430 del 01/12/2020

**Atto aggiuntivo:** Repertorio n. 86540 del 08/10/2021

**CUP:** B67H18001670002

**CIG:** 834882652A

**CIG VARIANTE:** 884732538E

### PREMESSE

Progetto:

Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 24/05/2018 con Delibera n. 239 per l'importo complessivo di € 1.362.643,79.

Con Determina Dirigenziale n. 19/E del 22/05/2020 (DETDI/2020/0000173 del 22/06/2020) è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori in questione, che non ha comportato modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento, ma una rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"		
Descrizione		Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 890.485,98</b>
<b>A1)</b>	<b>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>	<b>€ 874.361,44</b>
<b>A1.1)</b>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.174,12
<b>A1.2)</b>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.950,42
<b>A2)</b>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 16.124,54
<b>A3)</b>	Costo della manodopera presente in A1	€ 190.451,59
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>€ 472.157,81</b>
<b>B1)</b>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	€ 61.977,82
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6% € 14.247,78
<b>B3)</b>	Assicurazione dipendenti	€ 3.015,17
<b>B4)</b>	Contributo AVCP	€ 375,00
<b>B4)</b>	Oneri smaltimento rifiuti	€ 130.000,00
<b>B6)</b>	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 20.000,00
<b>B7)</b>	<b>TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)</b>	<b>€ 242.542,04</b>
<b>B7.1)</b>	IVA Lavori	22,0% € 195.906,92
<b>B7.2)</b>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% € 13.635,12
<b>B7.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 28.600,00
<b>B7.4)</b>	IVA per rilievi, accertamenti e indagini	22,0% € 4.400,00
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 1.362.643,79</b>





**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

Finanziamento del progetto:

A seguito della sottoscrizione della Convenzione Attuativa del 30/01/2020 tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana, l'intervento è stato totalmente finanziato attraverso le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Assuntore dei lavori:

Con Determinazione Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020), i lavori in parola sono stati affidati alla Società Ludo Appalti S.r.l. - P. IVA 03588470611 che ha offerto un ribasso pari al 39,6971%; il relativo Quadro Economico di aggiudicazione è il seguente:

A) *Lavori a base d'appalto:*

1. a misura	€	530.679,21
2. oneri per la sicurezza	€	16.202,86

Sommano € 546.882,07

B) *Somme a disposizione della Stazione Appaltante:*

3. IVA Lavori (22%)	€	120.314,06
4. Importo per spese tecniche incentivi 1,6%	€	14.339,61
5. Oneri smaltimento rifiuti IVA inclusa	€	158.600,00
6. Imprevisti IVA inclusa	€	68.446,54
7. Rilievi, accertamenti ed indagini IVA inclusa	€	24.400,00
8. Assicurazioni dipendenti	€	3.087,45
9. Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€	375,00

Sommano € 389.562,66

**Totale** € **936.444,73**

Contratto principale:

Il contratto principale è stato sottoscritto in data 01/12/2020 con Repertorio n. 86430, per un importo di € 546.882,07.

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'ing. Daniele Luccisano, giusta Disposizione Dirigenziale n. 7 del 04/02/2020.

I lavori sono stati diretti dall'ing. Fiorenzo De Cicco, giusta Disposizione Dirigenziale n. 11/I del 19/02/2021, e dall'ing. Gianfranco Stellato, giusta Disposizione Dirigenziale n. 44/I del 07/12/2022, in sostituzione dall'ing. De Cicco.

Le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state assunte dall'ing. Fiorenzo De Cicco.





**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

Cauzione definitiva:

La Società Ludo Appalti ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria IB n. 201803 emessa il 05/11/2020 da ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A., per la somma garantita di € 162.397,00.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 22/03/2021 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Variazioni apportate:

Con Determinazione Dirigenziale n. 26/K del 24/06/2021, registrata all'Indice Generale col n. 1349 del 09/08/2021, è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, una variante in corso d'opera per i lavori di che trattasi, per un maggiore importo, al netto del ribasso del 39,6971%, di € 183.310,10 compresa sicurezza; il relativo Quadro Economico è il seguente:

*A) Lavori a base d'appalto:*

1. a misura	€	710.956,75
2. oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	9.950,42

Sommano € 730.192,17

*B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:*

3. IVA Lavori (22%)	€	160.642,28
4. Importo per spese tecniche incentivi 1,6%	€	19.171,38
5. Oneri smaltimento rifiuti IVA inclusa	€	21.363,85
6. Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€	375,00

Sommano € 202.252,56

**Totale € 936.444,73**

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 13 del capitolato speciale di appalto giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna; il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 17/11/2021.

Sospensione e ripresa dei lavori / Proroghe:

Durante le lavorazioni non si sono verificate sospensioni e non sono state concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati in data 04/08/2021, come certificato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.





**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

Verbali di nuovi prezzi:

Con la perizia di variante di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 26/K del 24/06/2021 sono stati approvati nuovi prezzi, assoggettati al ribasso contrattuale pari al 39,6971%.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

E' stata corrisposta un'anticipazione sul corrispettivo pari ad € 164.064,62; la stessa è stata completamente recuperata con il Certificato di Pagamento n. 2 del 30/08/2021.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e di variante, nonché alle disposizioni del Direttore dei Lavori.

Nulla da rilevare in particolare.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati impartiti Ordini di Servizio.

Stati avanzamento lavori:

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 3 Stati Avanzamento Lavori regolarmente contabilizzati e liquidati all'appaltatore con i relativi certificati di pagamento.

Certificati di pagamento:

A seguito dell'emissione dei S.A.L. il Responsabile del Procedimento ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento che sono riportati nel seguente elenco:

- Certificato di pagamento n. 1 del 23/06/2021 di € 110.700,66
- Certificato di pagamento n. 2 del 30/08/2021 di € 266.687,01
- Certificato di pagamento n. 3 del 03/09/2021 di € 178.879,72

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 02/09/2021 e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza	€ 729.915,82
- Importo anticipazioni	€ 164.064,42
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€ 556.267,39
- Per penali applicate	€ 0,00
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 9.583,81

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 730.192,17
--	--------------





**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

- |  |              |
|--|--------------|
| - Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale | € 729.915,82 |
| - Minore spesa di  | € 276,35     |

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

A mezzo Portale Web INAIL sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva per la verifica della Società Ludo Appalti S.r.l. - P. IVA 03588470611, ottenendo il seguente esito: DURC numero Protocollo INAIL\_35628245 che attesta la regolarità dell'Impresa che ha eseguito i lavori con Scadenza validità 21/03/2023;

Avvisi ai creditori:

Con nota PG/2021/741652 del 13/10/2021 è stato richiesto al Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche la pubblicazione dell'Avviso ai Creditori relativo ad i lavori in esame; l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 13/10/2021. Entro il termine indicato nell'avviso, e fino alla data odierna, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né risulta che vi siano state opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 12/12/2022 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori è intervenuto alla stessa il Sig. Luca Fontana – n.q. di D.T. dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

- pulizia completa delle aree laterali da cespugli ed erbe infestanti e potatura delle alberature esistenti;
- ripristino dei piani previa fresatura del vecchio tappetino e apposizione di nuovo tappeto di usura previo, dove necessario, rifacimento dello strato di binder;
- rifacimento e ripasso della segnaletica orizzontale;
- riparazioni puntuali di barriere stradali e attenuatori d'urto;
- espurgo e pulizia degli impianti di captazione delle acque meteoriche.





**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti controlli a campione degli interventi, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, oltre a far riferimento alla documentazione fotografica, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative significative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Opposizioni e reclami:

Come risulta dalle premesse, non vi sono state opposizioni e/o reclami.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei (agli atti sono inoltre presenti le certificazioni degli stessi) e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha, in particolare, dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;





**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

- f) che non vi sono verbali di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati pari ad € 729.915,82 è inferiore alle somme autorizzate;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- j) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente approvati;
- k) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che, come risulta dagli atti, è stato pubblicato l'avviso ad opponendum senza che vi siano state opposizioni da parte di alcuno, o presentato reclamo di sorta;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori di "Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura" eseguiti dalla Società Ludo Appalti S.r.l. - P. IVA 03588470611, in base al contratto Repertorio n. 86430 del 01/12/2020 e successivo atto aggiuntivo Repertorio n. 86540 del 08/10/2021, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 729.915,82
- A dedurre:	
1. per penale di ritardo	€ 0,00
2. per anticipazione	€ 164.064,42
3. per n. 03 acconti	€ 556.267,39
- Sommano	€ 9.583,81

Resta il credito dell'Impresa in netti € 9.583,81 (diconsi euro novemilacinquecentoottantatre/81) oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.108,44 per un totale di € 11.692,25 che possono essere corrisposti al Società Ludo Appalti S.r.l. - P. IVA 03588470611, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Napoli, li 04/01/2023

Il Legale Rappresentante della Società  
*Luca Fontana*

Il Direttore dei Lavori  
*Ing. Gianfranco Stellato*

LUDO APPALTI s.r.l.  
Via G. Gozzano, 8

81033 Casal di Principe (CE)  
C.F. & P. IVA 03588470611

Visto  
Il R.U.P.  
*Ing. Daniele Luccisano*





AREA INFRASTRUTTURE

Intervento Straordinario e Cronico Realizzazione

- a) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- b) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- c) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- d) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- e) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- f) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- g) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- h) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- i) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- j) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- k) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- l) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- m) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- n) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- o) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- p) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- q) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- r) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- s) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- t) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- u) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- v) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- w) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- x) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- y) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;
- z) che l'impresa ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del lavoro durante il corso di canti;

Il sottoscritto Direttore del lavoro certifica che i lavori di "Manutenzione straordinaria di viale  
 denominato "Piazzale Viceré-Portici" eseguiti dalla Società Lato Apalti S.p.A. - P. IVA  
 0258170611 in base al contratto Repertorio n. 80450 del 01/12/2022, sono stati regolarmente eseguiti a  
 pagamento a -80450 del 08/10/2022, sono stati regolarmente eseguiti a pagamento a -80450 del 08/10/2022,  
 dell'importo come segue:

Amministrazione del canti finale	€ 1.238.152,82
A decurtazione	€ 0,00
1. per penale di ritardo	€ 1.04.024,33
2. per anticipazione	€ 330.237,39
3. per n. 07 account	€ 9.222,81
- Sommando	

Resta il credito dell'impresa in parte € 9.222,81 (dicono euro novemiladuecentoventadue/100) oltre l.V.A.  
 di 23% pari ad € 2.121,24 per un totale di € 11.344,05 che possono essere corrisposti al Società Lato Apalti  
 S.p.A. - P. IVA 0258170611, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi  
 e che, in attesa dell'approvazione del presente atto.

Napoli, il 04/02/2023

Il Direttore del lavoro  
 Ing. Francesco Sanna

Il Legale Rappresentante della Società  
 Luca Fontana

Vice  
 Il R.U.T.  
 Ing. Daniele Fontana

LUCA APALTI s.r.l.  
 Via C. Gozzano, 8  
 01033 Casal di Principe (CE)  
 P. IVA n. P. IVA 0258170611