



Municipalità 7

Miano

Secondigliano

San Pietro a Patierno

Direzione

Oggetto: “Lavori di Manutenzione ordinaria di via Spano – quartiere di Secondigliano .”

Stazione Appaltante: Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche – COMUNE DI NAPOLI

Impresa: Ditta Di Palo e Company S.r.l. con sede in Afragola (NA) alla via Nunziatella n. 42 con P.IVA/C.F. 04167501214

CUP B66G22017180004

CIG:9524355263

Determina Aggiudicazione: Determinazione n 38 del 05/12/2022 registrata all'indice generale N. 2613 del 21/12/2022.

Contratto N. 5062 del 23/01/2023

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale

- con Delibera di C.C. n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, nell'ambito del quale è stato accolto l'emendamento proposta dalla Commissione Bilancio, sulla base del quale è stato disposto lo stanziamento dell'importo di complessivi € 4.100.000,00, da destinare ad interventi di manutenzione di alcuni specifici cespiti;
- le risorse da dedicare a tali interventi sono state suddivise in n. 4 capitoli di Bilancio; la gestione del primo dei quattro capitoli – cap. 152310/0 di capienza complessiva di € 1.350.000,00 è stata affidata al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche per interventi di *manutenzione ordinaria della viabilità di quartiere, comprensiva di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni di strade e marciapiedi* su tutte le dieci municipalità;
- tra gli interventi proposti risulta l'intervento di *manutenzione di Via Spano, strade e marciapiedi e messa a quota di chiusini* relativo a progetto già in essere in Municipalità 7 con cui si stimava un importo complessivo di euro 120.738,04 per rifacimento marciapiedi e capostrada;
- con nota PG/2022/843594 del 22/11/2022 il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ha demandato alla Municipalità 7 le procedure amministrative per gli interventi di propria competenza per i lavori di *Manutenzione di Via Spano* per un importo complessivo di euro 75.757,58.

Descrizione dei lavori

I lavori hanno riguardato opere di manutenzione ordinaria del capostrada di Via Spano ricadente nel territorio della Municipalità 7.

Assuntore dei Lavori

Con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 05/12/2022 registrata all'Indice generale n. 2613 il 21/12/2022, pubblicata all'Albo Pretorio il 09/01/2023, il Direttore della Municipalità 7 Secondigliano-Miano-S.Pietro a Patierno e il Dirigente Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche hanno affidato i lavori all'impresa Ditta Di Palo e Company S.r.l. con sede in Afragola (NA) alla via Nunziatella n. 42 con

I.V.A./C.F. 04167501214, per un importo di € 55.804,47 comprensivo di oneri della Sicurezza e oneri per smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 68.111,45, compreso IVA e contributo A.V.C.P. pari a euro 30,00.

Cauzioni

A garanzia degli obblighi assunti l'impresa, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 113323170 rilasciata il 16/01/2023 dalla compagnia Groupama Assicurazioni SpA, fino a concorrenza dell'importo di € 2.350,00.

Contratto

Il contratto d'appalto è stato stipulato fra l'Impresa Ditta Di Palo e Company S.r.l ed il Comune di Napoli il 17/01/2023 e registrato al N. 5062 del 23/01/2023.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale è risultato di € 55.804,47 comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, più somme a disposizione, per un importo complessivo comprensivo di IVA e contributo A.V.C.P. pari a € 68.111,45.

Integrazioni

Perizia di variante per lavori complementari: non è stata redatta perizia di variante né vi sono state integrazioni al contratto.

Somma autorizzata

La somma autorizzata complessiva dei lavori ammonta a € 55.804,47 oltre I.V.A. al 22% comprensiva del ribasso pari al 10,525%

Consegna dei lavori

I lavori stati consegnati in via d'urgenza il 21/12/2022, con inizio in data 22/12/2021.

Tempo stabilito

La chiusura dei lavori era prevista al 31/12/2022.

Sospensioni

I lavori non hanno subito sospensione.

Proroghe

Non ci sono state proroghe.

Ultimazione dei lavori.

Il giorno 30/12/2022 è avvenuta l'ultimazione dei lavori come dal verbale redatto in tale data.

Andamento dei lavori.

I lavori, sino all'ultimazione degli stessi, si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

Danni di forza maggiore

Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia.

Durante il corso dei lavori sono stati eseguiti alcuni lavori in economia.

Certificati di acconto.

Durante il corso dei lavori non è stato emesso certificato di acconto.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 30/12/2022, ammonta complessivamente a €. 55.788,99 oltre I.V.A. al 22% (compresi euro 1.000,97 per gli oneri della sicurezza e euro 4.613,06 per oneri di smaltimento).

Somma effettivamente spesa in confronto a quella autorizzata

La somma effettivamente spesa di **euro 68.062,57** al netto del ribasso d'asta e comprensiva di I.V.A., quale risulta dallo stato finale, risulta inferiore alla somma autorizzata con una differenza di euro 18,88.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro.

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali.

Il certificato D.U.R.C. è regolare, come da certificazione INAIL 36974386 emesso il 22/02/2023 e con scadenza al 22/06/2023.

Avvisi ad opponendum

E' stato pubblicato avviso ai creditori dal 16/02/2023 al 03/03/2023 senza alcun esito.

Cessione di Credito

Da parte dell'impresa: per i lavori in questione non risulta che l'impresa assuntrice abbia ceduto i suoi crediti a terzi, come si evince dalla dichiarazione rilasciata dall'impresa.

Direzione dei Lavori.

I lavori sono stati diretti dall' Arch. Stefania Ferraiuolo.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Stefania Ferraiuolo)



Visto il RUP
Ing. Manuela Brescia

Il Funzionario Tecnico
Ing. M. Brescia