



**COMUNE DI NAPOLI**  
Provincia di Napoli

**Amministrazione Comunale di Napoli**  
Area Ambiente  
Servizio Tutela della Salute e degli Animali

**Lotto 2 Realizzazione Aree di sgambamento per cani nell'ambito dei Lavori di Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo.**



Rev.	Data	Descrizione	Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. MONICA PISANO	Il Progettista: Dott. Agr. Loredana Caiazza
0	MARZO 2023	1^ Emissione		
1				
2				
3				

*Loredana Caiazza*

PPreliminare	Titolo: <b>CRONOPROGRAMMA LAVORI</b>	Tavola: <b>14</b>
PDefinitivo		
PEsecutivo <input checked="" type="checkbox"/>		
	Scala:	

DESCRIZIONE DEI LAVORI	1° MESE						2° MESE						3° MESE						4° MESE					
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			
ALLESTIMENTO DI CANTIERE RECINZIONI E BARACCAMENTI	██████████																							
OPERE PROPEDEUTICHE ALLA LAVORAZIONE DEL TERRENO	██████████																							
POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC CONDOTTE FOGNARIE	██████████																							
POSA IN OPERA DI TUBI IN PEAD CONDOTTE RETE IDRICA	██████████																							
POZZETTI DI ISPEZIONE E RACCORDI	██████████						██████████																	
LAVORAZIONE DEL TERRENO CON MEZZI MECCANICI							██████████						██████████											
EMENDAMENTO E CONCIMAZIONE TERRENO							██████████						██████████											
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE													██████████						██████████					
REALIZZAZIONE DI RECINZIONI E STECCATI							██████████						██████████						██████████					
REALIZZAZIONE DI PERCORSI IN PRATO ARMATO							██████████						██████████						██████████					
FORNITURA E MONTAGGIO LOCALI IGIENICI													██████████						██████████					
REALIZZAZIONE PERGOLATO													██████████						██████████					
FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO													██████████						██████████					
MOVIMENTAZIONE MATERIALE E TRASPORTO A DISCARICA	██████████						██████████						██████████						██████████					
MESSA A DIMORA DI PIANTE E ARBUSTI	██████████												██████████						██████████					
MONTAGGIO ARREDO URBANO													██████████						██████████					
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																			██████████					

5 GG. | 5 GG. | 5 GG. | **TEMPO CONTRATTUALE (100 GIORNI)**