

Ing. CARLO VITAGLIANO

Napoli, 15/03/2021

Prot. n. 24/21/CV/pp

A ½ pec mail

COMUNE DI NAPOLI
1900t. 2021. 0225546 16/03/2021
Mitt.: ING. VITAGLIANO CARLO
Ass.: Linee Metropolitane Urbane - ARIN1070
Fascicolo: 2021.014.3



A ½ pec mail

A ½ pec mail

A ½ pec mail

Spett.le

Comune di Napoli
Direzione V Infrastrutture
Servizio " Realizzazione e Manutenzione
Linea Metropolitana 6 "
Via Cervantes n. 55/5
80133 - NAPOLI
metropolitana6@pec.comune.napoli.it

c.a.: Ing. Serena Riccio

Spett.le

HITACHI RAIL STS S.p.A.
Via Argine n. 425
80124 Napoli
pmmasstransit.hitachirailsts@legalmail.it
c.a.: Ing. G. Molisso
Ing. F. Moccia

Spett.le

ATI LINEA 6
Via Galileo Ferraris n. 101
80142 Napoli
mn6@arubapec.it
c.a.: Ing. M. Di Pace
Ing. F. Romano

Spett.le

Consorzio Infrastrutture Scari
Via Nuova Poggioreale, 164
80121 Napoli
consorzioinfrastrutture@pec.it
c.a. Ing. Giancarlo Acchiappati

Oggetto:Linea 6 della Metropolitana di Napoli – 6° A.I.

Stazione Mergellina: Cunicolo sottoservizi via Salita della Grotta.

In riferimento alla nota Hitachi Rail STS S.p.A. prot. n. L6/ATI/3154/21 del 10/03/21 ed a quanto disposto e concordato nel corso del sopralluogo del 03/03/2021, si rappresenta nel seguito, per una valutazione congiunta, la sequenza delle attività da intraprendere, per le competenze delle parti in indirizzo, per procedere alla ripresa dei lavori ed alla ultimazione degli stessi nel più breve tempo possibile,

Tratto superiore del cunicolo via Salita della Grotta direzione Uffici Hitachi

- sviluppo del progetto di intervento per il consolidamento/risanamento del solaio di copertura del cunicolo sottoservizi con annesso programma di intervento (le attività dovranno essere previste operando dall'interno del cunicolo);
- smontaggio della tubazione fognaria ø 600, attualmente fuori servizio, da parte della ABC;
- nulla osta da parte del Concedente e autorizzazione a procedere;
- esecuzione dell'intervento di consolidamento/risanamento del cunicolo secondo il progetto esecutivo approvato a meno del tratto di cunicolo corrispondente alla viabilità in essere consolidato provvisoriamente con puntelli metallici a seguito di richiesta della D.L.;
- completamento delle opere di sistemazione viaria nel tratto in questione;
- eventuale posa, da parte di ABC, della nuova condotta fognaria all'interno del cunicolo;

Ing. CARLO VITAGLIANO

- attività di consolidamento/risanamento completando il tratto puntellato provvisoriamente ad avvenuto spostamento del flusso di traffico in sede stradale definitiva nel tratto di via Salita della Grotta direzione galleria Quattro Giornate.

Tratto inferiore del cunicolo via Salita della Grotta direzione galleria Quattro Giornate

- sviluppo del progetto di intervento per la demolizione di parte del solaio del cunicolo, in corrispondenza con l'incrocio direzione uffici Hitachi, al fine di realizzare un'asola sulla copertura del manufatto di circa 4 metri di lunghezza e larghezza pari a quella del cunicolo, compresa la sistemazione delle aree al contorno; la progettazione dovrà prevedere anche tutti gli approntamenti provvisori necessari a rendere fruibile l'interno del cunicolo in sicurezza per gli operatori interessati;
- condivisione dell'intervento e autorizzazione all'esecuzione;
- esecuzione delle attività preliminari da parte dell'impresa esecutrice previste nel progetto di intervento sopra citato;
- smontaggio della tubazione fognaria \varnothing 600 attualmente fuori servizio, da parte della ABC;

- sviluppo del progetto di intervento per il consolidamento/risanamento del solaio di copertura cunicolo sottoservizi con annesso programma temporale di intervento del tratto interessato ai lavori di sistemazione esterna della stazione Mergellina;
- nulla osta da parte del Concedente e autorizzazione a procedere;
- esecuzione dell'intervento di consolidamento/risanamento del cunicolo secondo il progetto esecutivo approvato, compreso il pozzetto in corrispondenza dell'asola di calaggio/uscita;
- completamento di tutte le opere di sistemazione esterna del tratto viario;
- eventuale posa, da parte di ABC, della nuova condotta fognaria all'interno del cunicolo;
- apertura al traffico del tratto di via Salita della Grotta direzione galleria Quattro Giornate, oggetto di intervento della sistemazione esterna Mergellina Linea 6.

Nel rendersi disponibili ad un confronto tecnico per gli indirizzi progettuali e per la fasizzazione degli interventi si resta in attesa di un fattivo riscontro della presente per procedere, da parte di questa Direzione Lavori, a tutti gli atti formali necessari alla ripresa dei lavori.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Carlo Vitagliano

