

LAVORI PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI IN VIA DIOCLEZIANO 330

"RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 14-20"

CODICE IDENTIFICATIVO: NA2.1.2.a.12

CUP: B62J17005480001

CIG:799725251F



PROGETTO ESECUTIVO

IL TECNICO

PERILLO
STUDIO INGEGNERIA

ING. GIUSEPPE PERILLO

Via Cavour, 4 - 70027 Palo del Colle (BA)
Tel/Fax 080/8594347 - Cell. 333/1162883
email: info@studioperillo.eu - website: www.studioperillo.eu
Pec: giuseppe.perillo6598@pec.ordingbari.it



Esperto in Gestione dell'Energia EGE
UNI CEI 11339:2009



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Ing. Giovanni Toscano

Palazzo San Giacomo, piazza Municipio - 80133 Napoli (NA)
e-mail: giovanni.toscano@comune.napoli.it
Pec: tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it

DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

Ing. Francesco Cuccari

DESCRIZIONE:

Cronoprogramma

TAV:

SCALA:

DATA DI EMISSIONE:

FILE:

G.CR

16/11/2021

REVISIONE N°:

DATA:

FILE:

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2			Mese 3			Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10					
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37
Preparazione delle aree	5 g	▼																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1																																					
Apprestamenti del cantiere	6 g	▼																																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	6 g	Z1																																					
Impianti del cantiere	15 g	▼																																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g	Z1																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	10 g	Z1																																					
Coibentazione solaio di copertura	62 g	▼																																					
Rimozione di pavimento in ceramica	10 g	Z1																																					
Rimozione di massetto	11 g	Z1																																					
Impermeabilizzazione di coperture	10 g	Z1																																					
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali	10 g	Z1																																					
Formazione di massetto per coperture	12 g	Z1																																					
Posa di pavimenti su coperture piane	9 g	Z1																																					
Applicazione pellicole a controllo solare	14 g	▼																																					
Applicazione pellicole	14 g	Z1																																					
Sostituzione dei corpi illuminanti e sistemi BACS	55 g	▼																																					
Rimozione di impianti elettrici	15 g	Z1																																					
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	19 g	Z1																																					
Realizzazione di impianto elettrico	21 g	Z1																																					
Installazione impianto fotovoltaico	28 g	▼																																					
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	28 g	Z1																																					
Smobilizzo del cantiere	5 g	▼																																					
Smobilizzo del cantiere	5 g	Z1																																					
LEGENDA Zona:																																							
Z1 = ZONA UNICA																																							