

Comune di Napoli

Provincia di NA

VALUTAZIONI ECONOMICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI DAL 01.08.2022 AL 15.09.2022 IN APPLICAZIONE DELL'ART.26 DL 50/2022.


OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dell'area residua di cantiere per la realizzazione dell'intervento di edilizia sostitutiva per n.126 alloggi di E.R.P. (di cui 98 alloggi già realizzati) alla via G.A. Campano - Piscinola/Marianella (NA)". CUP: B68D01000020002 - CIG 8866264084

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'.

CANTIERE: via Campano, Napoli (NA)

Napoli, 14/10/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI



PRIMUSs by Guido Cianciulli - Copyright ACCA softwareS.p.A.

LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI 126 ALLOGGI ERP (98 REALIZZATI) VIA GA CAMPANO - PISCINOLA (NA) - LAVORI DI RECINZIONE AREE CANTIERE RESIDUE -

CONTABILITA' SAL n. 1 per lavori a tutto il 16/09/2022					AGGIORNAMENTO TARIFFE ANNO 2022 (Decreto Aiuti)							
Articolo	Descrizione dell'articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Tariffa	Articolo	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo Agg.to	Importo Aggiornato	VARIAZIONE
(A) LAVORI					(A1) LAVORI							
E.01.000.010.a	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseg ... la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	mc	2 173,00	0,88 €	1 912,24 €	Campania 2022	E.01.000.010.a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la	mc	0,95 €	2 064,35 €	152,11 €
E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	24,00	4,84 €	116,16 €	Campania 2022	E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di	mc	5,19 €	124,56 €	8,40 €
T.01.030.010.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali proveni ... riene di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni	mc	241,30	7,00 €	1 689,10 €	Campania 2022	T.01.030.010.a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di	mc	7,43 €	1 792,86 €	103,76 €
T.01.010.020.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... tocchi di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	241,30	32,36 €	7 808,47 €	Campania 2022	T.01.010.020.a	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte	mc	35,01 €	8 447,91 €	639,45 €
E.19.010.070.c.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... o di vernice antrungine. Ringhiere e inferriate semplici	kg	2 540,44	5,94 €	15 090,21 €	Campania 2022	E.19.010.070.c.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scanalati, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e metallatura fissa o	kg	10,24 €	26 014,11 €	10 923,89 €
E.19.040.030.b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuo ... , previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere	kg	2 540,44	1,12 €	2 845,29 €	Campania 2022	E.19.040.030.b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.	kg	2,30 €	5 843,01 €	2 997,72 €
R.02.010.020.a	Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo Carota ... u pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 40 a 60 mm	ml	67,68	85,80 €	5 806,94 €	Campania 2022	R.02.010.020.a	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,	ml	90,67 €	6 136,55 €	329,60 €
R.03.020.030.a	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata ... e il taglio a misura per qualsiasi diametro dalle barre.	kg	110,17	3,04 €	334,92 €	Campania 2022	R.03.020.030.a	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate, ferite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo	kg	4,01 €	441,78 €	106,86 €
E.19.030.030.a.CAM	Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costitui ... ture e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato	kg	3 502,30	5,21 €	18 246,98 €	Campania 2022	E.19.030.030.a.CAM	Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfidii, incastri	kg	8,47 €	29 664,48 €	11 417,50 €
E.19.040.030.b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuo ... , previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere	kg	3 502,30	1,12 €	3 922,58 €	Campania 2022	E.19.040.030.b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.	kg	2,30 €	8 055,29 €	4 132,71 €
E.21.050.005.d	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Bros ... rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili	mq	54,08	5,20 €	281,22 €	Campania 2022	E.21.050.005.d	Brosatura accurata manuale o meccanica con impiego di smengiatrici, spazzole rotanti e molarici, di superfici in avanzato grado di arruoginamento, o per la rimozione di scaglie di	mq	5,20 €	281,22 €	0,00 €
E.21.050.020.a.CAM	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura ... sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.	mq	54,08	7,21 €	389,92 €	Campania 2022	E.21.050.020.a.CAM	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.	mq	8,20 €	443,46 €	53,54 €
E.21.050.010.b.CAM	Applicazione di vernice antrungine Applicazione di uno s ... su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro	mq	54,08	6,20 €	335,30 €	Campania 2022	E.21.050.010.b.CAM	Applicazione di uno strato di vernice antrungine di fondo, eseguita a pannello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro	mq	6,57 €	355,31 €	20,01 €
E.21.050.040.a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	mq	54,08	11,52 €	623,00 €	Campania 2022	E.21.050.040.a.CAM	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	mq	12,08 €	653,29 €	30,28 €
NP01	Barriera di sicurezza Mini New Jersey in calcestruzzo B ... i i componenti per assicurare il rispetto delle normative.	ml	120,00	124,98 €	14 997,60 €	Campania 2022	U.05.040.060.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo	ml	178,75 €	21 450,00 €	6 452,40 €
U.05.020.080.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	mc	310,50	22,16 €	6 880,68 €	Campania 2022	U.05.020.080.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,	mc	28,05 €	8 709,53 €	1 828,85 €
E.03.010.020.a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	mc	72,31	130,22 €	2 905,21 €	Campania 2022	E.03.010.020.a.CAM	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo	mc	169,19 €	3 774,63 €	869,42 €
E.03.030.010.a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	79,52	25,49 €	2 026,96 €	Campania 2022	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo fatte di cartongesso per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la	mq	28,33 €	2 252,80 €	225,84 €
E.03.040.010.a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	1 340,87	1,50 €	2 011,31 €	Campania 2022	E.03.040.010.a.CAM	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagonato e posto in opera, compresa gli sfidii, le legature, gli oneri per i previsti controlli.	kg	2,50 €	3 352,18 €	1 340,87 €
TOTALE LAVORI (A)					88 224,08 €						129 857,29 €	41 633,21 €
(B) ONERI DELLA SICUREZZA					(B1) ONERI DELLA SICUREZZA							
NP.02	ART. 5 1.08.3 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza C ... za minima di ± 0,3°C (0,6°F) e responsabilità pari ad 1 sec.	cadauno	1,00	126,00 €	126,00 €	Appalto base	NP.02	ART. 5 1.08.3 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza C ... za minima di ± 0,3°C (0,6°F) e responsabilità pari ad 1 sec.	cadauno	126,00 €	126,00 €	0,00 €
NP.03	ART. 5 1.08.1 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza C ... erazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica	cadauno	180,00	0,78 €	140,40 €	Appalto base	NP.03	ART. 5 1.08.1 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza C ... erazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica	cadauno	0,78 €	140,40 €	0,00 €
NP.04	ART. 5 1.08.a - FFP2 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicur ... alvola in polipropilene e diaframma valvola in polipropilene	cadauno	120,00	4,47 €	536,40 €	Appalto base	NP.04	ART. 5 1.08.a - FFP2 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicur ... alvola in polipropilene e diaframma valvola in polipropilene	cadauno	4,47 €	536,40 €	0,00 €
NP.05	ART. 5 1.08.9 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza C ... e da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento	cadauno	30,00	5,99 €	179,70 €	Appalto base	NP.05	ART. 5 1.08.9 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza C ... e da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento	cadauno	5,99 €	179,70 €	0,00 €
NP.06	ART. 5 1.08.17 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza ... ilico denaturato a 70° in dispenser: da 80 ml con dosatore	cadauno	6,00	4,00 €	24,00 €	Appalto base	NP.06	ART. 5 1.08.17 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurezza ... ilico denaturato a 70° in dispenser: da 80 ml con dosatore	cadauno	4,00 €	24,00 €	0,00 €
NP.07	ART. 5 1.08.20.b.1 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicure ... one di esercizio 0>25 bar. Flusso erogazione ciclo aperto	cadauno	3,00	75,00 €	225,00 €	Appalto base	NP.07	ART. 5 1.08.20.b.1 - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicure ... one di esercizio 0>25 bar. Flusso erogazione ciclo aperto	cadauno	75,00 €	225,00 €	0,00 €
NP.08	ART. 5 1.08.28.a - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurez ... eciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	cadauno	1,00	247,94 €	247,94 €	Appalto base	NP.08	ART. 5 1.08.28.a - Tariffa prezzi Regione Lazio Sicurez ... eciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	cadauno	247,94 €	247,94 €	0,00 €
P.01.010.030.b	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visi ... m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	764,00	4,79 €	3 659,56 €	Appalto base	P.01.010.030.b	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visi ... m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	4,79 €	3 659,56 €	0,00 €
P.01.010.030.c	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visi ... riore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq/30gg	764,00	0,82 €	626,48 €	Appalto base	P.01.010.030.c	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visi ... riore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq/30gg	0,82 €	626,48 €	0,00 €
P.01.040.030.a	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato se ... a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC	cad/30gg	2,00	10,88 €	21,76 €	Appalto base	P.01.040.030.a	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato se ... a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC	cad/30gg	10,88 €	21,76 €	0,00 €
P.01.050.090.a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mes ... i 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	2,00	485,08 €	970,16 €	Appalto base	P.01.050.090.a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mes ... i 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	485,08 €	970,16 €	0,00 €
P.01.060.020.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi ... gnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	6,00	5,29 €	31,74 €	Appalto base	P.01.060.020.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi ... gnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	5,29 €	31,74 €	0,00 €
P.01.060.060.a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... on tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese	cad/30gg	6,00	2,61 €	15,66 €	Appalto base	P.01.060.060.a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... on tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese	cad/30gg	2,61 €	15,66 €	0,00 €
IMPORTO TOTALE SICUREZZA					6 804,80 €						6 804,80 €	0,00 €

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A)	88 224,08 €
Ribasso di gara -27,4261%	(B)	- 24 196,43 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A+B)	(C)	64 027,66 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(D)	6 804,80 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SICUREZZA (C+D)	(E)	70 832,46 €

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO AGGIORNATO TARIFFE 2022

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A1)	129 857,29 €
Ribasso di gara -27,4261%	(B1)	- 35 614,79 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A1+B1)	(C1)	94 242,50 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(D1)	6 804,80 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SICUREZZA (C1+D1)	(E1)	101 047,30 €
Differenza (E1-E)		30 214,84 €
IMPORTO RICONOSCIUTO Art. 26 "DECRETO AIUTI": 90% di (E1-E)		27 193,36 €

Comune di Napoli
Data: 28/11/2022, IG/2022/0002251

Via Tenore 14 - 80137 Napoli
P. IVA 02949090818
FRANCESCO
SOSTRUZIONI SPA

francesco

COMUNE DI NAPOLI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE
RESIDUE AI 126 ALLOGGI IN PISCINOLA ALLA VIA G. A.
CAMPANO - NAPOLI

pag. 1

SAL STRAORDINARIO N°1 SOTTO COMPUTO N.1



REDATTO CON TARIFFA REGIONE CAMPANIA 2022 (Decreto Aiuti)
art. 26 D.L. 17 maggio 2022 n. 50

OGGETTO: LAVORI DI RECINZIONE AREE CANTIERE RESIDUE
ATTIVITA' ESEGUITE DAL 01/08/2022 AL 15/09/2022

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Data, 14/10/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Napoli
Data: 28/11/2022, IG/2022/0002251

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO							
1 E.01.000.010 a	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Pulizia rimozione recinzione Area di cantiere Via Cupa Coppa		2070,00 51,50	2,000		2'070,00 103,00		
	SOMMANO mq					2'173,00	0,95	2'064,35
2 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprende ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Livellamento per platea di appoggio new jersey		80,00	1,000	0,300	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	5,19	124,56
3 T.01.030.010 a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dalla demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 1 [mq 2 173,00] Vedi voce n° 2 [mc 24,00]				0,100	217,30 24,00		
	SOMMANO mc					241,30	7,43	1'792,86
4 T.01.010.020 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 3 [mc 241,30]					241,30		
	SOMMANO mc					241,30	35,01	8'447,91
5 E.19.010.070 c.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e interruzioni, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici Recinzione su new jersey formati da: Montanti in piatto 60x8 Piastra trapezia fissaggio ai new jersey sp. 5mm (Sv. 20+15+20cm) Larghezza = 15cm *(larg.=2+15+2)*(H/peso=7,85*5) Cancello carrabile dim. 400x200 cm completo di pilastri in ferro Cancello pedonale dim. 120x200 cm completo di pilastri in ferro Rialzo Recinzione su paratia formata da: Montanti in piatto 60x8 *(par.ug.=25+3) Piastrine di base Paletti dissuasori lato ingresso edif. B da via Campano formati da: tubolare fi 60 sv. ml. 3.90 scatolare orizzontale 20x40x2mm piastrine e contropiastrine e tirafondi *(par.ug.=2*13) Paletti dissuasori lato ingresso a protezione cassonetti metallici per spazzatura scatolare orizzontale 20x40x2mm piastrine contropiastrine e tirafondi	66,00 66,00 1,00 3,00 28,00 28,00 13,00 13,00 26,00 16,00 16,00 32,00	1,50 0,15 4,00 1,20 2,04 3,90 0,90	3,770 0,550 2,000 2,000 3,770 0,600 4,110 1,760 2,200 4,110 1,760 2,200	373,23 213,72 560,00 324,00 215,34 16,80 208,38 20,59 57,20 256,46 25,34 70,40			
	Parziale kg	0,10			1989,790	2'341,46 198,98		
	Parziale kg					198,98		
	A RIPORTARE					2'540,44		12'429,68

Rees

Comune di Napoli
Data: 28/11/2022, IG/2022/0002251

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'540,44		12'429,68
	SOMMANO kg					2'540,44	10,24	26'014,11
6 E.19.040.030 b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Vedi voce n° 5 [kg 2 540.44]					2'540,44		
	SOMMANO kg					2'540,44	2,30	5'843,01
7 R.02.010.020 a	Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture ed ... idificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 40 a 60 mm Recinzione su new jersey Carotaggio per fissaggio ferri a U *(par.ug.=2*120) Rialzo Recinzione su paratia Carotaggio per fissaggio controventi *(par.ug.=4*34)	240,00			0,180	43,20		
		136,00			0,180	24,48		
	SOMMANO ml					67,68	90,67	6'136,55
8 R.03.020.030 a	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre. Recinzione su new jersey Ferri inghisati Ø14 Rialzo Recinzione su paratia Ferri inghisati Ø14 *(par.ug.=4*34)	240,00	0,21		1,208	60,88		
		136,00	0,30		1,208	49,29		
	SOMMANO kg					110,17	4,01	441,78
9 E.19.030.030 a.CAM	Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il ... compresi tagli, fori, sfridi, incastrati e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato Recinzione su new jersey formati da : Pannello in Orsogril maglia 62x132 pp 25x2 dimensioni 1460x2000 (HxL) *(lung.=80+40) Rialzo Recinzione su paratia formata da: Pannello in Orsogril maglia 62x132 pp 25x2 dimensioni 2000x2000 (HxL)		120,00	1,458	12,600	2'204,50		
			51,50	2,000	12,600	1'297,80		
	Parziale kg					3'502,30		
	SOMMANO kg					3'502,30	8,47	29'664,48
10 E.19.040.030 b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Vedi voce n° 9 [kg 3 502.30]					3'502,30		
	SOMMANO kg					3'502,30	2,30	8'055,29
11 E.21.050.005 d	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili Ringhiera esistente su paratia		51,50		1,050	54,08		
	SOMMANO mq					54,08	5,20	281,22
	A RIPORTARE							88'866,12

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Brancaccio
Costruzioni spa
Via Tenore 14 - 80137 Napoli
P.IVA 0367620605

Becc

Comune di Napoli
Data: 28/11/2022, IG/2022/0002251



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							88'866,12
12 E.21.050.020 a.CAM	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate. Vedi voce n° 11 [mq 54.08]					54,08		
	SOMMANO mq					54,08	8,20	443,46
13 E.21.050.010 b.CAM	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro Vedi voce n° 12 [mq 54.08]					54,08		
	SOMMANO mq					54,08	6,57	355,31
14 E.21.050.040 a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 13 [mq 54.08]					54,08		
	SOMMANO mq					54,08	12,08	653,29
15 U.05.040.060 a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative. New jersey per recinzione *(lung.=(80,00+40,00))		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	178,75	21'450,00
16 U.05.020.080 a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Superficie mq. 2.070,00		2070,00		0,150	310,50		
	SOMMANO mc					310,50	28,05	8'709,53
17 E.03.010.020 a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Per livellamento parte appoggi new jersey Per fondazione paletti invalicabili *(lung.=(20,00+25,00)) Trave per fondazione cancello carrabile Trave per fondazione cancelli carrabili Livellamento piano stradale (zona cassonetti) Chiusure e compensi in corrispondenza cambi di direzione degli elementi newjersei Sfrido		60,00 45,00 4,00 2,00 7,00	0,800 0,400 0,600 0,600 0,400	0,100 0,600 0,800 0,600 1,000	4,80 10,80 1,92 1,08 2,70 1,01		
	SOMMANO mc					22,31	169,19	3'774,63
18 E.03.030.010 a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Per livellamento parte appoggi new jersey *(lung.=(60,00+0,80)) Per fondazione paletti invalicabili *(lung.=(20,0+0,40+25,00+0,40)) Trave per fondazione cancello carrabile *(lung.=(4,00+0,60)) Trave per fondazione cancelli carrabili *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,50+0,60))	2,00 2,00 2,00 4,00	60,80 45,80 4,60 2,10		0,100 0,600 0,800 0,600	12,16 54,96 7,36 5,04		
	SOMMANO mq					79,52	28,33	2'252,80
19 E.03.040.010 a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	A RIPORTARE							126'505,14

Comune di Napoli
Data: 28/11/2022, IG/2022/0002251

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Brancaccio
Costruzioni spa
Via Tenore 14 - 80137 Napoli
P.IVA 02648820635

Beery

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							126'505,14
	Armatura cordoli kg. 60/mc.							
	Per livellamento parte appoggi new jersey	60,00	60,00	0,800	0,100	288,00		
	Per fondazione paletti invalicabili *(lung.=(20,00+25,00))	60,00	45,00	0,400	0,600	648,00		
	Trave per fondazione cancello carrabile	60,00	4,00	0,600	0,800	115,20		
	Trave per fondazione cancelli carrabili	60,00	1,50	0,600	0,600	32,40		
		60,00	1,50	0,600	0,600	32,40		
	Livellamento piano stradale (zona cassonetti)	60,00	4,50	4,000	0,150	162,00		
	Chiusure e compensi in corrispondenza cambi di direzione degli elementi newjersei	60,00	7,00	0,400	0,374	62,83		
					0,040	0,04		
	SOMMANO kg					1'340,87	2,50	3'352,18
	Parziale LAVORI A CORPO euro							129'857,32
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 1 TARIFFA 001 - Data 14/10/2022							
	Recinzione aree di cantiere residuali Importo di Perizia euro 129'857,29							
	Percentuale					100,00%	94'242,50	94'242,50
	<p>IL D.L.</p>  <p>2° IMPRESO</p>  <p>Brancaccio Costruzioni spa Via Tenore 14 - 80137 Napoli P.IVA 03646620635</p>							
	A RIPORTARE							129'857,32

COMUNE DI NAPOLI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE
RESIDUE AI 126 ALLOGGI IN PISCINOLA ALLA VIA G. A.
CAMPANO - NAPOLI

pag. 1

SAL STRAORDINARIO N°1 PER LAVORI A TUTTO IL 15/09/2022


REDATTO CON TARIFFA REGIONE CAMPANIA 2022 (Decreto Aiuti)
art. 26 D.L. 17 maggio 2022 n. 50

OGGETTO: LAVORI DI RECINZIONE AREE CANTIERE RESIDUE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

IMPRESA: BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			94'242,50
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
2 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	6'804,80	6'804,80
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			6'804,80
	TOTALE euro			101'047,30
	<div style="border: 1px dashed black; height: 150px; width: 100%;"></div>			

Comune di Napoli
 Data: 28/11/2022, IG/2022/0002251

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/09/2022


 RIPORTARE
Brancaccio
 Costruzioni spa
 Via Tenore 14 - 80137 Napoli
 P.IVA 03640620935

Becc

