



Città Metropolitana di Napoli

COMUNE DI NAPOLI

AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO SPORTIVO "PALAVESUVIO" - VARIANTE -



Il RUP
ING. MAURIZIO ATTANASIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. SERENA LETTIERI

GRUPPO PROGETTAZIONE
COORDINATORE
ARCH. VINCENZO QUARANTA

PROGETTISTI
ING. SERENA LETTIERI
GENNARO DI MARINO
MAURIZIO SIANI

DATA: NOVEMBRE 2021


REVISIONE:

RAPP:

FILE:

ELABORATO:

Attestazione del RUP relativa
all'ammissibilità della perizia di variante



COMUNE DI NAPOLI
AREA SPORT
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

Oggetto: lavori di "manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio"–

CIG: 8565795DA3 - CUP: B69H19000370003

Impresa: NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva
04956271219

Contratto repertorio n.3522 del 7 maggio 2021

Importo lavori:	€727.776,89
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 6.590,36
costi per le sicurezza covid non soggetti a ribasso:	€ 994,11

Direttore dei lavori
ing. Serena Lettieri

Attestazione del RUP ammissibilità perizia di Variante

Oggetto: perizia di variante tecnica dei lavori, ex art. 106 comma 2 del d.lgs.50/2016, relativa ai
"Lavori di manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio"

(art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018)

Il sottoscritto ing. Maurizio Attanasio in qualità di RUP dell'appalto in epigrafe:

VISTA

- la nota PG/528154 del 6 luglio 2021 con la quale l'assessorato allo sport chiedeva di valutare la possibilità di realizzare due campi da paddle in alternativa al campo da tennis previsto e una pista di pattinaggio amatoriale per venire incontro maggiormente alle esigenze del territorio e rispondere alle richieste della realtà nella quale l'intervento si sta realizzando;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno procedere ad alcune rimodulazioni delle lavorazioni da effettuare dettate da esigenze non valutabili nella fase progettuale che non ne modificano però la natura generale né il quadro economico;

RILEVATO CHE ai fini del parziale accoglimento della richiesta dell'assessorato allo sport e delle sopravvenute esigenze è necessario procedere alla rimodulazione senza alterazione della natura complessiva dell'appalto, delle lavorazioni previste dai suddetti lavori già oggetto del contratto rep. n. 3522 del 17 maggio 2021;

RISCONTRATO CHE in particolare, la suddetta rimodulazione comporta le seguenti modifiche delle

Via L. Tansillo – Stadio D.A. MARADONA presso tribuna Posillipo - Napoli - tel. (+39) 081 7956942 – 081 7957426
serviziotecnico.impiantisportivi@comune.napoli.it; serviziotecnico.impiantisportivi@pec.comune.napoli.it

lavorazioni previste nell'appalto:

- ✓ realizzazione di un campo di paddle in sostituzione del campo di tennis ;
- ✓ realizzazione di una pista di pattinaggio amatoriale;
- ✓ rimodulazione di alcune lavorazioni come da esigenze nate in corso d'opera;

VALUTATO OPPORTUNO, ai fini del raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione Comunale di Napoli, accogliere parzialmente la richiesta dell'assessorato allo Sport relativamente all'installazione di un campo di paddle ed alla realizzazione della pista di pattinaggio amatoriale.

VISTO il contratto rep. n. 3522 del 17/05/2021 sottoscritto dalla New Verde s.r.l.;

VISTO l'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;

VISTA la perizia di Variante predisposta dal direttore dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ la suddetta perizia di variante non comporta variazione dell'importo contrattuale e non determina variazione del Quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 5 del 28 aprile 2021 registrata all'indice generale al n. 742 del 28 aprile 2021;
- ✓ l'importo del contratto di appalto in oggetto è di €. 727.776,89 pertanto inferiore alla soglia di cui all'art.35 del d.lgs.50/2016;
- ✓ la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori non comporta un aumento dell'importo contrattuale;
- ✓ le modifiche apportate al contratto con la perizia di variante non alterano la natura complessiva dell'appalto;
- ✓ la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori rientra nei parametri previsti dall'art.106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e pertanto non è necessaria una nuova procedura di affidamento;

si ritiene opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali indicate negli elaborati di perizia e si ESPRIME un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della stessa.

Napoli 16 novembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Maurizio Attanasio

