



**AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ E PUMS**

DETERMINAZIONE

n. K1078_301221_009 del 30 dicembre 2021

Oggetto: Intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*. Approvazione dello schema di atto transattivo in ordine alle controversie sorte nell'esecuzione del contratto. Assunzione dell'impegno di spesa, a valere sulle risorse POC Campania 2014-2020, dell'importo di €15.567,31, oltre IVA al 22% per un totale di €18.992,13, riconoscibile ai sensi dell'ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 del Presidente della Regione Campania, e dell'ulteriore importo di €150.000,00, a titolo di concessione transattiva, a fronte delle pretese dell'appaltatore per complessivi €168.992,13, in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa* e *PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, sul capitolo 200118, articolo 3, bilancio 2021, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012 (CUP MASTER B64E11000540006 - CUP B66G11000330006 - CIG 5463228E5A).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ E PUMS

Premesso che:

- con deliberazione n. 875 del 28 novembre 2013, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dell'intervento *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi* per un importo di €25.798.488,70, finanziato nell'ambito del POR Campania FESR 2007-2013;
- con determinazione del dirigente del Servizio *Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi* n. 14 del 3 dicembre 2013, è stata indetta la gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*, sulla base del progetto preliminare approvato;
- con determinazione del direttore della Direzione centrale *Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità* n. 6 del 30 gennaio 2015, registrata all'indice generale il 10 febbraio 2015 al n. 83, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi* è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti costituito da *CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell'edilizia* (mandatario), *Ianniello costruzioni srl*, *Impresa Simeone e figli srl*, *SOGENA srl*, *GIUBA srl*, *ENG srl*, *Italiana sistemi srl*, ing. *Gaetano Sagliocca*, arch. *Danilo Iacone*, arch. *Gianluca Marangi*, ing. *Giuseppe Mautone* e dott. *Federico Giordano*, per l'importo di €16.286.537,35, di cui €561.223,06 per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed €15.725.314,29 per lavori, oltre oneri previdenziali e IVA;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 5 agosto 2015, nell'ambito della procedura di cui all'art. 168 del d.P.R. 207/2010, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento;
- successivamente all'approvazione del progetto definitivo, in data 8 settembre 2015 è stato stipulato – tra il Comune di Napoli e il raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti aggiudicatario, nella persona del presidente *pro tempore* del Consiglio di amministrazione della mandataria *CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell'edilizia* – il contratto di appalto repertorio n. 85403, avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*;
- con deliberazione n. 634 del 5 ottobre 2015, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- con disposizione del dirigente del Servizio *Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi* n. 8 del 6 giugno 2018, repertorio n. 3137 di pari data, è stata disposta la risoluzione, per grave inadempimento e grave irregolarità nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, del citato contratto repertorio n. 85403/2015, stipulato dal Comune di Napoli e dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da *CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell'edilizia* e altri, poi società consortile denominata *Asse costiero scarl*, costituita per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- con disposizione del dirigente del Servizio *Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi* n. 9 del 5 luglio 2018, repertorio n. 3681 di pari data, è stato disposto l'avvio della procedura di interpello di cui all'art. 140 del d.lgs. 163/2006 per il completamento dei lavori, a seguito della richiamata risoluzione contrattuale, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di addivenire all'affidamento dei lavori ancora da eseguirsi alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta;



- in esito a detto interpello, l'unico operatore economico che ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico del completamento dei lavori di cui si tratta è stato il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa - PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, giusta nota prot. n. 416/Ap/ap del 27 dicembre 2018, acquisita in pari data al protocollo generale del Comune di Napoli al n. 1116326;
- con determinazione n. 9 del 28 dicembre 2018, registrata all'indice generale in pari data al n. 2272, il dirigente del Servizio *Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi* ha approvato il quadro economico dei lavori di completamento dell'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi* per l'importo complessivo di €7.642.631,89 e ha affidato, a norma dell'art. 140 del d.lgs. 163/2016, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa* (con sede legale in Napoli al viale Augusto n. 148, C.F. e P.IVA 06411250639) e *PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, quinto offerente, escluso l'originario aggiudicatario, nella graduatoria di gara di cui al verbale del 12 settembre 2014 e determinazione dirigenziale registrata all'indice generale al n. 82/2015, tali lavori di completamento per l'importo complessivo di €5.209.868,76, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- in data 4 aprile 2019 è stato stipulato tra il Comune di Napoli e il raggruppamento temporaneo di imprese sopra citato il contratto repertorio n. 86292 avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*;
- con determinazione del dirigente del Servizio *Pianificazione strategica della mobilità e PUMS* n. 9 del 19 dicembre 2019, registrata all'indice generale il 19 dicembre 2019 al n. 2971, è stata approvata una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 163/2006, unitamente allo schema di atto di sottomissione, alle nuove voci di prezzo e alla nuova tabella parametrica delle quote d'incidenza delle categorie di lavorazioni omogenee conseguente alla perizia medesima;
- con lo stesso atto è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo, pari a €7.642.631,89, è stato così ripartito: €6.180.913,48 per lavori, €27.049,18 per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed €1.434.669,23 per somme a disposizione;
- il quadro economico approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2971/2019 prevede, tra le somme a disposizione della stazione appaltante – al punto *B4a*) – un accantonamento ex art. 239 del d.lgs./2006 per complessivi €150.000,00;
- in data 28 febbraio 2020 è stato stipulato tra il Comune di Napoli e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa* e *PA.CO. Pacifico costruzioni spa* l'atto di sottomissione per i maggiori lavori previsti in variante e per i servizi complementari, senza aumento del quadro economico, relativi ai lavori di completamento dell'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*, n. progressivo di registrazione 2588 del 2 marzo 2020;
- i lavori sono stati oggetto di consegne parziali all'impresa a far data dal 7 febbraio 2019, fino all'ultima, avvenuta il 20 settembre 2019;
- con determinazione del dirigente del Servizio *Pianificazione strategica della mobilità e PUMS* n. 5 del 9 luglio 2020, registrata all'indice generale il 24 luglio 2020 al n. 892, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 2971/2019, limitatamente alle voci *B10*), *B11*) e *B13*), comprese tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo il seguente schema:



Aa) Lavori e progettazione		
Aa1)	Lavori a corpo	€ 6.022.024,13
Aa2)	Oneri per la sicurezza	€ 158.889,35
Aa3)	Totale lavori	€ 6.180.913,48
Ab)	Progettazione e coordinamento in fase di progettazione	€ 27.049,18
	<i>Totale lavori e progettazione e coordinamento in fase di progettazione (Aa+Ab)</i>	€ 6.207.962,66
B) Somme a disposizione		
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ 20.000,00
B2)	Lavori in economia	€ 79.688,66
B2a)	Servizi in economia	€ 0,00
B3)	Indennizzi per stazioni di servizio e varie (IVA inclusa)	€ 0,00
B4)	Accantonamento art.133, commi 3 e 4, del d.lgs.163/2006	€ 0,00
B4a)	Accantonamento art. 239 del d.lgs. 163/2006	€ 150.000,00
B5)	Accantonamento per spese tecniche per imprevisti voce B1	€ 0,00
B6)	Accantonamento per oneri per il conferimento materiali di risulta a discarica autorizzata	€ 300.000,00
B7)	Ulteriori spese tecniche (direzione lavori, conferenze di servizi, coordinamento)	€ 0,00
B8)	Assicurazione ai dipendenti e incentivo di cui al d.lgs. 163/2006	€ 61.489,54
B9)	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche	€ 0,00
B10)	Allacciamento ed efficientamento sottoservizi (IVA inclusa)	€ 20.245,12
B11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (IVA e oneri compresi)	€ 86.914,88
B12)	IVA al 10% su voci Aa3), B1), B2), B4) e B4a)	€ 643.060,21
B13)	IVA al 22% su voci Ab), B2a), B5), B6), B7), e B9)	€ 71.950,82
B14)	Oneri previdenziali su spese tecniche voci Ab), B2a), B5), B7) e B9) al 4% (IVA inclusa)	€ 1.320,00
B15)	<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 1.434.669,23
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 7.642.631,89

- in data 2 dicembre 2020 è stato redatto l'atto di collaudo statico dei lavori di *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: via Vespucci-via Ponte dei francesi*;
- in data 25 febbraio 2021 il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori per un importo pari a €6.178.173,09;
- in data 21 settembre 2021 la Commissione di collaudo ha redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo all'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: via Vespucci-via Ponte dei francesi*, firmato dai componenti della Commissione di collaudo e, con riserva, dall'impresa esecutrice;
- il certificato di collaudo conferma lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori, per un importo netto dei lavori pari a €6.178.173,09, stabilendo il credito residuo dell'appaltatore di €274.560,55, oltre IVA.

Considerato che:

- alla firma del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, l'appaltatore ha confermato le riserve nn. 1, 2 e 3 già iscritte negli atti contabili:



- riserva n. 1 per l’anomalo andamento dei lavori, quantificata in complessivi €1.136.524,05;
- riserva n. 2 per maggiori oneri di sicurezza, quantificata in complessivi €77.458,76;
- riserva n. 3 per lavorazioni eseguite ma erroneamente non contabilizzate dalla stazione appaltante, quantificata in complessivi €38.484,88;
- in data 3 novembre 2021 la società *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa*, in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con la mandante *PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, ha trasmesso l’atto di significazione e diffida, acquisito in pari data al protocollo generale al n. 793237, con cui ha invitato e diffidato il Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, a provvedere al pagamento, in favore del raggruppamento, dell’importo di €2.266.998,27, così articolato:
 - 1) €663.437,53 in dipendenza del certificato di pagamento n. 5 del 14 ottobre 2020;
 - 2) €227.517,36 in dipendenza del certificato di pagamento n. 6 del 2 aprile 2021 (stato finale);
 - 3) €31.475,87 per fatture emesse a fronte di oneri smaltimento rifiuti;
 - 4) €15.567,31 per oneri di sicurezza diretti *Covid*;
 - 5) €1.136.524,05 di cui alla riserva n. 1 per anomalo andamento dei lavori;
 - 6) €77.458,76 di cui alla riserva n. 2 per maggiori oneri di sicurezza indiretti *Covid*;
 - 7) €38.484,88 di cui alla riserva n. 3 per lavorazioni eseguite ma non contabilizzate dalla stazione appaltante;
 - 8) €76.532,51 per interessi moratori maturati, a tutto il 31 ottobre 2021, in ragione del ritardato pagamento dei certificati di pagamento n. 4 del 1° luglio 2020 e n. 5 del 14 ottobre 2020, nonché delle ulteriori fatture emesse, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi moratori, ex d.lgs. 231/2002, che andranno a maturare successivamente al 31 ottobre 2021;
- con il medesimo atto l’appaltatore ha manifestato l’intenzione di adire le Autorità giudiziarie competenti a tutela di ogni diritto, azione, pretesa, ragione, nessuna esclusa e/o eccettuata.

Considerato altresì che:

- la Regione Campania, con deliberazione n. 215 del 18 maggio 2016, ha programmato la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il POR FESR 2007-2013 non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015;
- con decreto dell’Autorità di gestione n. 43 del 1° giugno 2016 è stato definito un primo elenco di progetti finanziati con il POR FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31 dicembre 2015 da completare a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-2020 e del POC Campania 2014-2020;
- la Regione Campania, con decreto dell’Unità operativa *Grandi progetti* n. 25 del 14 dicembre 2016, ha ammesso a finanziamento sulle risorse del POC Campania 2014-2020, ai fini del relativo completamento, l’intervento *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi* per un importo complessivo di €21.210.176,62;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 830 del 22 dicembre 2016, ha preso atto dell’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020, dell’intervento *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi* per il suddetto importo di €21.210.176,62.

Atteso che:

- all’appalto relativo ai lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*, in virtù di quanto disposto dall’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, si applicano le norme del d.lgs. 163/2016 e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con d.P.R. 207/2010;
- ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. 163/2016, rubricato *Transazione*, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre



essere risolte mediante transazione nel rispetto del *Codice civile*.

Rilevato che:

- al fine di evitare l’instaurarsi di un contenzioso, il dirigente del Servizio *Pianificazione strategica della mobilità e PUMS* e il responsabile del procedimento dell’intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: via Vespucci-via Ponte dei francesi* hanno esaminato il citato atto di significazione e diffida nonché le relazioni riservate del Direttore dei lavori e della Commissione di collaudo per valutare l’opportunità di addivenire a una proposta motivata di soluzione transattiva della controversia;
- il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa* e *PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, sentito per le vie brevi, pur confermando le proprie pretese, si è reso disponibile al conseguimento di un accordo transattivo che contempa una stringente tempistica di pagamento e che consenta quindi di mitigare le sofferenze economiche lamentate con l’atto di diffida;
- è stata, pertanto, predisposta la proposta di atto transattivo, condivisa dalle parti, contenente, rispetto alla richiesta complessiva dell’appaltatore di €2.266.998,27, le seguenti previsioni:
 - con riferimento ai punti 1), 2) e 3) sopra riportati, la corresponsione integrale delle relative somme, pari a €922.430,76, spettanti all’appaltatore; tali somme, impegnate nell’ambito del quadro economico dell’intervento, sono dunque escluse da ogni pattuizione;
 - con riferimento al punto 4), il riconoscimento della relativa somma, pari a €15.567,31 oltre IVA al 22%, in coerenza con quanto stabilito nell’allegato 1 all’ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 del Presidente della Regione Campania; tale somma trova copertura economica nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, alla voce *B1*);
 - con riferimento ai punti 5), 6), 7) e 8), a fronte dell’importo di €1.329.000,20, richiesto dall’appaltatore, la corresponsione della somma omnicomprensiva di €150.000,00, che trova copertura economica nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, alla voce *B4a*);
 - l’impegno, da parte del Comune, di liquidare quanto pattuito in tempi ristretti, compatibilmente con l’erogazione, da parte della Regione Campania, dell’ultima *tranche* del finanziamento, e comunque non oltre il termine del 24 marzo 2022;
 - l’impegno, da parte dell’appaltatore, di rinunciare a ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul certificato di collaudo con le riserve sopra richiamate nonché per ulteriori interessi legali e moratori maturandi sino alla predetta data;
- ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 del sopra richiamato art. 239 del d.lgs. 163/2006, con nota prot. n. 867189 del 1° dicembre 2021 e successiva nota prot. n. 923204 del 23 dicembre 2021, è stato richiesto parere al Servizio *Difesa giuridica contenzioso civile*, incardinato nel Dipartimento *Avvocatura*, circa la transigibilità dell’insorgenda lite con il raggruppamento temporaneo di imprese affidatario dei lavori di completamento dell’intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: via Vespucci-via Ponte dei francesi*;
- in riscontro alla suddetta richiesta, il Servizio *Difesa giuridica contenzioso civile* ha reso il proprio parere favorevole, in forma riservata, con nota prot. n. 871288 del 3 dicembre 2021 e successiva nota prot. n. 926247 del 24 dicembre 2021;
- con deliberazione n. 584 del 30 dicembre 2021 la Giunta comunale ha espresso la volontà di transigere in ordine alle controversie sorte nell’esecuzione del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa* e *PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, affidatario dei lavori di completamento dell’intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*, finanziato a valere su risorse POC Campania 2014-2020, alle condizioni sopra riportate.



Considerato che:

- è necessario approvare lo schema di atto transattivo sulla base delle indicazioni contenute nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 584/2021;
- la somma di €15.567,31, oltre IVA al 22%, riconoscibile ai sensi della citata ordinanza n. 39/2020 del Presidente della Regione Campania, e l'ulteriore somma omnicomprensiva di €150.000,00 che l'Amministrazione è disponibile a pagare, a titolo di concessione transattiva, a fronte delle pretese dell'appaltatore, sono ricomprese nel quadro economico dell'intervento – voce *B1*) e voce *B4a*) del quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale registrata all'indice generale al n. 2971/2019, rimodulato con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale al n. 892/2020 – e trovano copertura sul capitolo 200118, articolo 3, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012;
- ai fini dell'impegno delle suddette somme, è necessario rimodulare il quadro economico di cui alla sopra citata determinazione n. 892/2020, limitatamente alle somme a disposizione dell'Amministrazione, modificando le voci *B1*), *B12*) e *B13*), secondo il seguente schema:

Aa) Lavori e progettazione		
Aa1)	Lavori a corpo	€ 6.022.024,13
Aa2)	Oneri per la sicurezza	€ 158.889,35
Aa3)	Totale lavori	€ 6.180.913,48
Ab)	Progettazione e coordinamento in fase di progettazione	€ 27.049,18
	<i>Totale lavori e progettazione e coordinamento in fase di progettazione (Aa+Ab)</i>	€ 6.207.962,66
B) Somme a disposizione		
B1a)	Accantonamento per imprevisti: oneri diretti COVID	€ 15.567,23
B1b)	Accantonamento per imprevisti	€ 2.734,53
B2)	Lavori in economia	€ 79.688,66
B3)	Indennizzi per stazioni di servizio e varie (IVA inclusa)	€ 0,00
B4)	Accantonamento art. 239 del d.lgs. 163/2006	€ 150.000,00
B5)	Accantonamento per spese tecniche per imprevisti voce B1	€ 0,00
B6)	Accantonamento per oneri per il conferimento materiali di risulta a discarica autorizzata	€ 300.000,00
B7)	Ulteriori spese tecniche (direzione lavori, conferenze di servizi, coordinamento)	€ 0,00
B8)	Assicurazione ai dipendenti e incentivo di cui al d.lgs. 163/2006	€ 61.489,54
B9)	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche	€ 0,00
B10)	Allacciamento ed efficientamento sottoservizi (IVA inclusa)	€ 20.245,12
B11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (IVA e oneri compresi)	€ 86.914,88
B12)	IVA al 10% su voci Aa3), B1b), B2) e B4a)	€ 641.333,66
B13)	IVA al 22% su voci Ab), B1a) e B6)	€ 75.375,61
B14)	Oneri previdenziali su spese tecniche voce Ab) al 4% (IVA inclusa)	€ 1.320,00
B15)	<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 1.434.669,23
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 7.642.631,89

- è necessario impegnare la somma di €15.567,31, oltre IVA al 22%, riconoscibile ai sensi della citata ordinanza n. 39/2020 del Presidente della Regione Campania, e l'ulteriore somma omnicomprensiva di €150.000,00 che l'Amministrazione è disponibile a pagare, a titolo di concessione transattiva, a fronte delle pretese dell'appaltatore in relazione all'intervento di *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*



per un totale di €168.992,13, in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa* e *PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, sul capitolo 200118, articolo 3, bilancio 2021, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012.

Visti:

- l'art. 107 e l'art. 183 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 24 del *Regolamento di contabilità* del Comune di Napoli.

Attestate:

- la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento del sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
- l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- l'osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste all'art. 24 del *Regolamento di contabilità* del Comune di Napoli.

Attestato, altresì, che il presente documento non contiene dati personali.

Si allega, quale parte integrante del presente atto, un unico documento (*All_K1078_009_01*) composto complessivamente da n. 8 pagine, riportante:

1. schema di atto transattivo.

DETERMINA

1. Approvare l'allegato schema di atto transattivo in ordine alle controversie sorte nell'esecuzione del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa* (mandataria) e *PA.CO. Pacifico costruzioni spa* (mandante), affidatario dei lavori di completamento dell'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*, finanziato a valere su risorse POC Campania 2014-2020, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 584 del 30 dicembre 2021.
2. Approvare il quadro economico relativo all'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi* rimodulato come di seguito riportato:

Aa) Lavori e progettazione		
Aa1)	Lavori a corpo	€ 6.022.024,13
Aa2)	Oneri per la sicurezza	€ 158.889,35
Aa3)	Totale lavori	€ 6.180.913,48
Ab)	Progettazione e coordinamento in fase di progettazione	€ 27.049,18
	<i>Totale lavori e progettazione e coordinamento in fase di progettazione (Aa+Ab)</i>	€ 6.207.962,66
B) Somme a disposizione		
B1a)	Accantonamento per imprevisti: oneri diretti COVID	€ 15.567,23
B1b)	Accantonamento per imprevisti	€ 2.734,53
B2)	Lavori in economia	€ 79.688,66



B3)	Indennizzi per stazioni di servizio e varie (IVA inclusa)	€ 0,00
B4)	Accantonamento art. 239 del d.lgs. 163/2006	€ 150.000,00
B5)	Accantonamento per spese tecniche per imprevisti voce B1	€ 0,00
B6)	Accantonamento per oneri per il conferimento materiali di risulta a discarica autorizzata	€ 300.000,00
B7)	Ulteriori spese tecniche (direzione lavori, conferenze di servizi, coordinamento)	€ 0,00
B8)	Assicurazione ai dipendenti e incentivo di cui al d.lgs. 163/2006	€ 61.489,54
B9)	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche	€ 0,00
B10)	Allacciamento ed efficientamento sottoservizi (IVA inclusa)	€ 20.245,12
B11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (IVA e oneri compresi)	€ 86.914,88
B12)	IVA al 10% su voci Aa3), B1b), B2) e B4a)	€ 641.333,66
B13)	IVA al 22% su voci Ab), B1a) e B6)	€ 75.375,61
B14)	Oneri previdenziali su spese tecniche voce Ab) al 4% (IVA inclusa)	€ 1.320,00
B15)	<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 1.434.669,23
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 7.642.631,89

3. Impegnare la somma di €15.567,31 oltre IVA al 22%, per un totale di €18.992,13, riconoscibile ai sensi dell'ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 del Presidente della Regione Campania, e l'ulteriore somma omnicomprensiva di €150.000,00 da corrispondere a titolo di concessione transattiva, a fronte delle pretese dell'appaltatore in relazione all'intervento di *Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi*, per complessivi €168.992,13, in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da *CO.GE.PA. Costruzioni generali Passarelli spa e PA.CO. Pacifico costruzioni spa*, sul capitolo 200118, articolo 3, bilancio 2021, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012.
4. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, così come coordinato con il d.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Ignazio Leone

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 85/2005.