



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

Direzione Municipalità 2

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 41 del 26/07/2022

**Oggetto:** Approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, dei Lavori di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana e affidamento alla Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214 dei relativi maggiori lavori

Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli

*CUP* : B67H18001370002

*CIG* : 84268887F6

Il Direttore della II Municipalità, Dott.ssa Anna Aiello

**PREMESSO CHE**

- Con delibera n° 59 del 18/12/2013 è stato approvato in linea tecnica, dal Consiglio della II Municipalità, l'intervento di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana;
- Con delibera n°14 del 18/05/2018 è stato approvato dal Consiglio della II Municipalità, l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento in questione ed è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "lavori di riqualificazione di via San Cosmo Fuori Porta Nolana ricadente nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino" pari ad € 787.512,43 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €20.511,63) escluso IVA al 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo pari ad € 1.091.266,9;
- con Determina Dirigenziale n. 25 del 09/09/2020 (DETDI/2020/00001267 del 17/09/2020) è stata indetta la procedura di gara aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con un importo a base di gara di € 787.512,43 di cui € 766.047,54 per lavori soggetti a ribasso e € 21.464,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione della stazione appaltante come da quadro economico che segue :

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo Fuori Porta Nolana				
Descrizione			Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 766.047,54
A2)	Totale costi per la Sicurezza			€ 21.464,89
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza			€ 909,41
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza			€ 20.555,48
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 155.707,41
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)</b>			<b>€ 787.512,43</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		€ 78.751,24
B2)	Accantonamento per incentivi	1,60%		€ 12.600,20
B3)	Contributo ANAC			€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 12.582,00
B5)	Lavori in economia			€ 5.000,00
B6.1)	IVA Lavori	22,00%	€ 173.252,73	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,00%	€ 17.325,27	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	€ 2.768,05	
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,00%	€ 1.100,00	
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)			€ 194.446,06
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>			<b>€ 303.754,50</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>				<b>€ 1.091.266,93</b>

- All'esito della gara, esperita secondo le modalità di cui al verbale del 21/10/2020 , la Commissione giudicatrice formulava la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214, per il ribasso offerto del 39,6499 %, sull'importo posto a base di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 32 del 07/11/2020, I.G. n. 1347 del 15/11/2020, sono stati approvati gli atti della procedura di gara e la proposta di aggiudicazione dei lavori di

riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana, in favore della Società Di Palo e company S.r.l - 80021 - Afragola (NA) - C.F./P.IVA 04167501214 e e rimodulato il quadro economico in applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 39,6499 %, che risulta essere il seguente: importo di aggiudicazione è pari ad €. 483.775,35 di cui €.462.310,46 per i lavori; €.21.464,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, secondo il quadro economico che segue :

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo Fuori Porta Nolana</b>				
<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			766.047,54 €
A1.1)	Ribasso del 39,6499% su A1			303.737,08 €
A1.2)	Lavori			462.310,46 €
A2)	Totale costi per la Sicurezza			21.464,89 €
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza			909,41 €
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza			20.555,48 €
A3)	Costo della manodopera presente in A1			155.707,41 €
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)</b>			<b>483.775,35 €</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		78.751,24 €
B2)	Accantonamento per incentivi	1,60%		12.600,20 €
B3)	Contributo ANAC			375,00 €
B4)	Oneri smaltimento rifiuti			12.582,00 €
B5)	Lavori in economia			5.000,00 €
B6.1)	IVA Lavori	22,00%	106.430,58 €	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,00%	17.325,27 €	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	2.768,05 €	
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,00%	1.100,00 €	
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)			127.623,90 €
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>			<b>236.932,34 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>				<b>720.707,68 €</b>

- Successivamente, con Determina Dirigenziale n.2 del 9/12/2020 (reg.ta DETDI/2021/29), il Direttore della II Municipalità ha dato atto dell'avvenuta efficacia della richiamata Determina Dirigenziale n.32 del 07/11/2020, quale dispositivo di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Società Di Palo e company S.r.l;
- Detto affidamento è stato perfezionato con Contratto repertorio n. 86456 del 09/02/2021 e i lavori sono stati consegnati in data 15 marzo 2021;

**DATO ATTO** che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare alcune tipologie di lavorazioni ed eseguire ulteriori lavorazioni per cause imprevedute ed imprevedibili in corso di progettazione e che non alterano la natura generale del contratto;

**VISTO:**

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
  - Relazione di Variante Tecnica e suppletiva
  - Computo Metrico di Variante
  - Elenco Prezzi Variante
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
  
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

Descrizione		Importo Indizione	Importo aggiudicazione	Importo variante	Differenze	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>					
<b>A1)</b>	Lavori al netto degli oneri sicurezza intrinseci (A1.1)	766 047,54 €	766 047,54 €	961 356,00 €	195 308,46 €	
<b>A1.1)</b>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	909,41 €	909,41 €	1 246,72 €	337,31 €	
<b>A1.2)</b>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	20 555,48 €	20 555,48 €	25 000,87 €	4 445,39 €	
<b>A2)</b>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	21 464,89 €	21 464,89 €	26 247,59 €	4 782,70 €	
<b>A3)</b>	Ribasso del 39,6499% su A1		303 737,08 €	381 176,69 €	77 439,61 €	
<b>A4)</b>	Importo lavori aggiudicati (A1-A3)		462 310,46 €	580 179,31 €	117 868,85 €	
	<b>IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2)</b>	<b>787 512,43 €</b>	<b>483 775,35 €</b>	<b>606 426,90 €</b>	<b>122 651,55 €</b>	
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>					
<b>B1)</b>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	78 751,24 €	78 751,24 €	0,00 €	-78 751,24 €	
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	<b>1,60%</b>	12 600,20 €	12 600,20 €	15 801,66 €	3 201,46 €
<b>B3)</b>	Contributo AVCP		375,00 €	375,00 €	375,00 €	0,00 €
<b>B4)</b>	Oneri smaltimento rifiuti		12 582,00 €	12 582,00 €	65 000,00 €	52 418,00 €
<b>B5)</b>	Lavori in economia		5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €
<b>B6)</b>	IVA					

<b>B6.1)</b>	IVA Lavori	<b>22,00%</b>	173 252,73 €	106 430,58 €	133 413,92 €	26 983,34 €
<b>B6.2)</b>	IVA Accantonamento per imprevisti	<b>22,00%</b>	17 325,27 €	17 325,27 €	0,00 €	-17 325,27 €
<b>B6.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	<b>22,00%</b>	2 768,05 €	2 768,05 €	14 300,00 €	11 531,95 €
<b>B6.4)</b>	IVA Lavori in Economia	<b>22,00%</b>	1 100,00 €	1 100,00 €	0,00 €	-1 100,00 €
	<b>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</b>		194 446,06 €	127 623,90 €	147 713,92 €	20 090,02 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>303 754,50 €</b>	<b>236 932,34 €</b>	<b>228 890,57 €</b>	<b>-8 041,77 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>1 091 266,93 €</b>	<b>720 707,69 €</b>	<b>835 317,47 €</b>	<b>114 609,78 €</b>

### CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto ed è stata approvata con determina dirigenziale n°2 del 11/04/2022 ;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 606.426,90 con un incremento di € 122.651,55 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad un incremento percentuale del 25,35%;
- l'importo in aumento trova copertura parte con le somme a disposizione del quadro economico approvato con Determina di Aggiudicazione n. 32 del 07/11/2020, I.G. n. 1347 del 15/11/2020 e parte con le economie di gara per le quali si è ottenuto nulla osta da parte della Città Metropolitana di Napoli con nota 44800 del 31/03/2022 ;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato al 25 settembre 2022;

### RILEVATO, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 3.201,46, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2022 art. 22, tramite il capitolo di spesa 299014/3 Bilancio 2022, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019						
Direzione/Dipartimento	II Municipalità					
Servizio	Direzione II Municipalità	codice del servizio		1521		
Denominazione del progetto	Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana					
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020	codice progetto (CUP)	B67H18001370002	
Delibera di approvazione del progetto	N°	14	del	18/05/2019	tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€	200 091,16		Importo base del compenso incentivante	€	3 201,46

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante			
Responsabile del procedimento	SI	interna	-	576,26	€	-	-
collaboratori del RUP	SI	interna	-	384,18	€	-	-
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	64,03	€	-	-
	Collaboratori	SI	interna	32,01	€	-	-
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	SI	interna	64,03	€	-	-
	Verifica	SI	interna	128,06	€	-	-
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna	128,06	€	-	-
	Atti di gara	SI	interna	96,04	€	-	-
Esecuzione	Collaboratori	SI	interna	64,03	€	-	-
	Direzione lavori	SI	interna	800,36	€	-	-
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	512,23	€	-	-
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	160,07	€	-	-
	Collaboratori	SI	interna	32,01	€	-	-
	Collaudo T.A.	SI	interna	160,07	€	-	-
<b>totali</b>				<b>€</b>	<b>3 201,46</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

### TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. C, comma 7 e comma 12;
- la modifica al contratto è pari ad € 122.651,55 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad un incremento percentuale del 25,35%;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante e suppletiva non modifica la funzionalità e fruibilità del progetto.

**VISTO** il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

### RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di “ Lavori di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana”;
- necessario impegnare in favore della società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214, la somma di € 122.651,55 oltre iva al 22% oltre i maggiori oneri previsti per gli oneri di discarica;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 216.786,30, incluso IVA, per maggiori lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 32 del 07/11/2020 (IG 1690 del 17/11/2020) e parte con le economie di gara per le quali si è ottenuto nulla osta da parte della Città Metropolitana di Napoli con nota 44800 del 31/03/2022, il tutto come di seguito:
  - € 96.076,51 dal vincolo n. FPV 204-2020 del capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (imprevisti);
  - € 6.100,00 dal vincolo n. FPV 205-2020 sul capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (lavori in economia);

- o € 114.609,78 dal capitolo 299014/3 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (Applicazione avanzo vincolato);

#### ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014;

#### LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

#### PRESO ATTO CHE :

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

#### DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **APPROVARE** il seguente quadro economico rimodulato:

Descrizione		Importo variante
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
<b>A1)</b>	<b>Lavori al netto degli oneri sicurezza intrinseci (A1.1)</b>	961 356,00 €
<b>A1.1)</b>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	1 246,72 €
<b>A1.2)</b>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	25 000,87 €
<b>A2)</b>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	26 247,59 €
<b>A3)</b>	Ribasso del 39,6499% su A1	381 176,69 €
<b>A4)</b>	Importo lavori aggiudicati (A1-A3)	580 179,31 €
	<b>IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2)</b>	<b>606 426,90 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	
<b>B1)</b>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	0,00 €

<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	<b>1,60%</b>	15 801,66 €
<b>B3)</b>	Contributo AVCP		375,00 €
<b>B4)</b>	Oneri smaltimento rifiuti		65 000,00 €
<b>B5)</b>	Lavori in economia		0,00 €
<b>B6)</b>	<b>IVA</b>		
<b>B6.1)</b>	IVA Lavori	<b>22,00%</b>	133 413,92 €
<b>B6.2)</b>	IVA Accantonamento per imprevisti	<b>22,00%</b>	0,00 €
<b>B6.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	<b>22,00%</b>	14 300,00 €
<b>B6.4)</b>	IVA Lavori in Economia	<b>22,00%</b>	0,00 €
	<b>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</b>		147 713,92 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>228 890,57 €</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>835 317,47 €</b>

3. **AFFIDARE** alla società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214, i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di “lavori di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana”, che comportano un aumento € 122.651,55, oltre IVA al 22%, rispetto al contratto iniziale numero di repertorio 86456 del 09/02/2021 pari al 25,35 %;
4. **AFFIDARE** alla società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214, i maggiori oneri di smaltimento così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di “lavori di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana”, che comportano un aumento € 52.41800, oltre IVA al 22%;
5. **DARE ATTO** che la spesa pari a € 216.786,30 di cui € 3.201,46 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 213.584,84 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura parte sui capitoli di spesa già individuati con Determina Determina Dirigenziale n. 32 del 07/11/2020 (IG 1690 del 17/11/2020) e parte con le economie di gara per le quali si è ottenuto nulla osta da parte della Città Metropolitana di Napoli con nota 44800 del 31/03/2022;
6. **DARE ATTO** che l'importo degli oneri di smaltimento affidati con Determina Dirigenziale n. 32 del 07/11/2020 (IG 1690 del 17/11/2020) per € 12.58200, oltre IVA al 22%, si incrementano di € 52.418,00, oltre IVA al 22%.
7. **DECREMENTARE** di € 96.076,51 il vincolo n.FPV 204-2020 del capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (impresvisti);
8. **DECREMENTARE** di € 6.100,00 dal vincolo n. FPV 205-2020 sul capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (lavori in economia);
9. **IMPEGNARE** la somma di € 122.651,55 oltre iva al 22%, per un totale di € 149.634.89 sul capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 in favore della società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214, dai vincoli di cui ai punti 7 e 8 assunti con Determina Dirigenziale n. 32 del 07/11/2020 (IG 1690 del 17/11/2020) e parte con le economie di gara per le quali si è ottenuto nulla osta da parte



della Città Metropolitana di Napoli con nota 44800 del 31/03/2022, così come di seguito indicato :

€ 98.975,05 sul capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022;;

€ 50.659,84 dal capitolo 299014/3 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022;

10. **IMPEGNARE** la somma di € 52.418,00 oltre iva al 22% per un totale di € 63.949,96 sul capitolo 299014/3 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 in favore della società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214;
11. **IMPEGNARE** la somma di € 3.201,46 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022, attingendo dall'impegno FPV 204-2020 sul capitolo 299014/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (imprevisti) assunto con Determina Dirigenziale n. 32 del 07/11/2020 (IG 1690 del 17/11/2020)
12. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 3.201,46, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299014/0, Bilancio 2022 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/22 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/22 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2022, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
13. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.
14. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;

Il Direttore della II Municipalità attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allegano:

Elaborati di variante costituiti da:

- Determina Dirigenziale n°2 del 11/04/2022 con relativi allegati
- Relazione di Variante Tecnica e suppletiva
- Computo Metrico di Variante
- Elenco Prezzi Variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.

Relazione Istruttoria RUP.

Sottoscritta digitalmente da  
**IL DIRETTORE DELLA II MUNICIPALITA'**  
Dott.ssa Anna Aiello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.