



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 066 del 05 dicembre 2022

OGGETTO: intervento di messa in sicurezza, valorizzazione e adeguamento del campo polifunzionale esterno annesso alla scuola “IC Vittorino da Feltre” Municipalità 6. Progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 424 del 04/12/2020.

- Approvazione senza aggravio di spesa della perizia per lavori supplementari con la rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 27/12/2021 - I.G.2691 del 31/12/2021.
- Rettifica ed Integrazione per errata applicazione aliquota Iva nell'appalto;
- Affidamento dell'integrazione delle somme per oneri di smaltimento.

CUP: B68B20000320001 - CIG: 894500861D



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- l'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017;
- il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto all'art. 1, comma 28, che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute S.p.a., la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti";
- per quanto concerne gli interventi già compresi nel Piano pluriennale ed approvati dal menzionato DPCM del 5 dicembre 2016, Sport e salute S.p.A. è delegata dalla PCM – Ufficio per lo sport al completamento delle procedure in corso e alla prosecuzione delle attività ad esse attinenti, ivi incluse le attività di valutazione e congruità dei progetti, di stipula delle convenzioni ad essa afferenti, di monitoraggio e verifica della rendicontazione delle opere e di pagamento delle somme relative a valere sul contributo statale di cui al Fondo in esame;
- tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale, così come integrato, vi è l'intervento proposto dal Comune di Napoli (NA) denominato "Intervento di messa in sicurezza, valorizzazione e adeguamento del campo polifunzionale esterno annesso alla scuola "IC Vittorino da Feltre", per un fabbisogno finanziario pari a complessivi €.230.463,61 interamente a carico del Fondo;
- l'impianto oggetto dell'intervento di cui precedentemente menzionato è nella piena titolarità del Comune di Napoli (NA);
- Preso atto del Decreto del 21/07/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport concernente la rimodulazione del primo piano pluriennale degli interventi a valere sul Fondo sport e periferie, di cui all'art. 15 del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185, il quale, in particolare, e precisato che l'erogazione del finanziamento è sospensivamente condizionata alla trasmissione del provvedimento mediante il quale l'Ente Locale presta il proprio consenso alla realizzazione dei lavori nelle modalità individuate nel progetto definitivo/esecutivo;

Rilevato che:

- è stato sottoscritto l'accordo siglato tra la "Sport e Salute S.p.A." ed il Comune di Napoli, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, per la realizzazione dell'intervento denominato: "Intervento di messa in sicurezza, valorizzazione e adeguamento del campo polifunzionale esterno annesso alla scuola "IC Vittorino da Feltre" Municipalità 6 - intervento già compreso nel Piano pluriennale";



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

- è stato redatto apposito progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei lavori "Intervento di messa in sicurezza, valorizzazione e adeguamento del campo polifunzionale esterno annesso alla scuola IC Vittorino da Feltre" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 424 del 04.12.2020 per l'importo complessivo di €.230.463,61 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A. LAVORI	A.1	Importo lavori	151.401,48
	A.2	Oneri della sicurezza diretti	968,70
		Oneri della sicurezza indiretti	1.847,56
		sommano	2.816,26
	A.3	Oneri della manodopera	58.565,00
Totale Lavori			154.217,74
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento compreso IVA al 22%	610,00
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini compreso oneri ed IVA al 22%	4.270,00
	B.3	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso IVA al 22%	5.000,00
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi compreso Iva al 22%	3.050,00
	B.5	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016)	2.467,48
	B.6	Spese per commissioni aggiudicatrici (compreso IVA ed oneri se dovuti)	350,00
	B.7	Pareri, autorizzazioni e certificati (IVA compresa se dovuta)	500,00
	B.8	Contributo ANAC	250,00
	B.9	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici compreso IVA ed oneri	6.500,00
	B.10	Assicurazione RUP compreso IVA ed oneri	500,00
	B.11	Imprevisti e arrotondamenti compreso IVA 22%	18.820,49
	B.12	IVA su lavori 22%	33.927,90
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			76.245,87
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			230.463,61

la spesa complessiva di €.230.463,61 trova copertura finanziaria sul Capitolo 243518 vincolo entrata 443518 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.016 del Bilancio 2021/2023 – Bilancio 2021

Considerato che:

- a seguito di tale indagine esplorativa preliminare il RUP ing. Pasquale Ciccarelli, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 09.12.2021 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.lgs. n.50/2016 nei confronti della soc. coop. Ginevra Costruzioni con sede in Quarto (NA) - P.iva 07519470632, per un importo lavori pari ad 138.282,54 oltre €.2.816,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 22%, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 8,6650% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;
- con Determina Dirigenziale n 113 del 27/12/2021 IG 2691del 31/12/2021 è stata approvata l'Aggiudicazione definitiva alla soc. coop. Ginevra costruzioni srl P.iva 07519470632 con sede legale Quarto relativa ai lavori in oggetto che ha offerto un importo di Euro 141.098,80 comprensivo di oneri di sicurezza per Euro 2.816,26 al netto del ribasso offerto del 8,665 % oltre Iva



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE				
A. LAVORI	A.1	Importo lavori	138 282,54	
	A.2	Oneri della sicurezza diretti	968,70	
		Oneri della sicurezza indiretti	1 847,56	
			sommano	2 816,26
	A.3	Oneri della manodopera	58 565,00	
Totale Lavori			141 098,80	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento compreso IVA al 22%	500,00	
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini compreso oneri ed IVA al 22%	3 500,00	
	B.3	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso IVA al 22%		
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi compreso IVA al 22%	2 500,00	
	B.5	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)	0,016	
	B.6	Spese per commissioni aggiudicatrici (compreso IVA ed oneri se dovuti)		
	B.7	Pareri, autorizzazioni e certificati (IVA compresa se dovuta)		
	B.8	Contributo ANAC		
	B.9	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici compreso IVA ed oneri		
	B.10	Assicurazione RUP compreso IVA ed oneri		
	B.11	Imprevisti e arrotondamenti compreso IVA 22%	15 426,63	
	B.12	IVA su lavori 22%	22%	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			73 359,71	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			214 458,51	

Con la suddetta determinazione è stato, altresì, assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo €.214.458,51;

Rilevato che

erroneamente l'impegno di spesa suddetto, è stato assunto con applicazione dell'aliquota Iva al 22%, pari ad €.31.041,74, anziché del 10% pari ad €.14.109,88, come previsto nelle previsioni di cui all'art. 7, comma 1 lettera b) della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e proroghe e, pertanto nel quadro economico di progetto, con una differenza, di €.16.931,86;

Ritenuto quindi

di rettificare il punto B.12 Determina Dirigenziale n 113 del 27/12/2021 IG 2691 del 31/12/2021, e di procedere alla modifica del precedente impegno di spesa assunto con la citata determinazione, per l'importo di €.14.109,88;

Considerato che:

- il contratto è stato sottoscritto in data 28/04/2022 con repertorio 4350;
- i lavori sono stati consegnati in data 20 Gennaio 2022 e attualmente sono sospesi;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle nuove lavorazioni, motivate da obiettive



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

per quanto sopra il Direttore dei lavori ha predisposto una perizia di lavori supplementari che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.

la spesa complessiva lorda per i lavori supplementari al netto del ribasso ammonta ad € 28.017,54 di cui € 177,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10%;

la spesa per i maggiori costi per il conferimento a discarica della guaina è pari ad € 3.611,35 compreso l'incremento del 15% per spese generali e il 22% per Iva così come previsto dal prezzario di riferimento per l'amministrazione comunale;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione;

l'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

Rilevato che

la copertura finanziaria dei maggiori lavori e della spesa per il conferimento a discarica si può far fronte mediante le somme degli imprevisti e parte nell'iva al 22% inserite nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 113 del 27/12/2021 con IG 2691 del 31/12/202152 è stato in particolare:

- Rimodulando il punto B.11 del quadro economico, l'importo pari ad € 17.498,79 per imprevisti;
- Rimodulando il punto B.12 del quadro economico, l'importo pari ad € 16.931,86;

Accertato che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione di G.C. n. 317 del 04/08/2022 è stato approvato il P.E.G.;
- con nota PG-786269 del 02-11-2022 della Direzione Spazio Sport – Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport e Periferie ha ritenuto la perizia di variante ammissibile nei contenuti e nella forma, come anche il Quadro Economico rimodulato

Atteso che:

per quanto sopra specificato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa è opportuno affidare all'impresa Ginevra Costruzioni soc. coop. P.iva 07519470632 con sede in Quarto - 80010, l'esecuzione dei lavori previsti in perizia. In considerazione che sono state effettuate con esito positivo le verifiche dell'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e che la stessa opera attivamente in cantiere.

la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i lavori supplementari fino alla concorrenza di €.28.017,54 di cui €.177,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 8,665% oltre Iva, sottoscrivendo in data 27.06.2022 l'atto di sottomissione allegato;

lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 894500861D e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato CodiceIdentificativo di Gara;

alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento, è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE			<i>determina 113 del 27/12/2021</i>	<i>Variazione Iva</i>	<i>Importo Variante</i>	<i>Importo</i>
A. LAVORI	A.1	Importo lavori	138 282,54		27 840,22	166 122,76
	A.2	Oneri della sicurezza diretti ed indiretti	2 816,26		177,32	2 993,58
	A.3	Oneri della manodopera				
	Totale Lavori		141 098,80		28 017,54	169 116,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento compreso Iva al 22%	610,00		3 611,35	4 221,35
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini compreso oneri ed Iva al 22%	4 270,00			4 270,00
	B.3	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso Iva al 22%	5 000,00			5 000,00
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi compreso Iva al 22%	3 050,00			3 050,00
	B.5	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016)	2 467,48			2 467,48
	B.6	Spese per commissioni aggiudicatrici (compreso Iva ed oneri se dovuti)	350,00			350,00
	B.7	Pareri, autorizzazioni e certificati (Iva compresa se dovuta)	500,00			500,00
	B.8	Contributo ANAC	250,00			250,00
	B.9	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici compreso Iva ed oneri	6 500,00			6 500,00
	B.10	Assicurazione RUP compreso Iva ed oneri	500,00			500,00



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

B.11	Imprevisti e arrotondamenti compreso Iva 10%	18 820,49		- 17 498,79	1 321,70
B.12	Iva su lavori 22%	31 041,74			-
B.13	Iva su lavori al 10%		14 109,88	2 801,75	16 911,63
B.14	Variazione aliquota Iva dal 22% al 10%	-	16 931,86	- 16 931,86	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		73 359,71		- 28 017,54	45 342,16
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		214 458,51	31 041,74	0,00	214 458,50

Visto che:

- è opportuno provvedere all'adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori contenuti nel quinto dell'importo del contratto;
- è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Rilevato che:

- la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs. 50/16 e smi. dell'impresa affidataria è stata riacquisita con esito positivo, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e tramite PEC agli Enti preposti e che la stessa agli atti del RUP come da attestazione con PG-2022-875669 del 02.12.2022;
- la ditta aggiudicataria Ginevra Costruzioni Soc. Coop. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. Protocollo INPS_32502978 emessa in data 28.08.2022 e con scadenza validità il 26.12.2022, agli atti del RUP;
- l'impresa Ginevra Costruzioni soc. coop. è stata richiesta, all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria che è stata riscontrata con esito positivo giusta nota PG/722366 del 07.10.2022

Constatato che:

ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti Area Manutenzione Servizio Tecnico Scuole endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il legale rappresentante dell'impresa Ginevra Costruzioni Soc. Coop., ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;
- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole

conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n. 146 del 10.03.2016 recante modalità e procedure per la stipulazione dei contratti;

Attestato:

- il rispetto dei principi di cui gli artt.30 comma 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;
- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale giusto contratto registrato in data 28.04.2022 al n. 4350, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori supplementari, al netto del ribasso del 8,665 % oltre Iva, sottoscrivendo in data 27.06.2022 l'atto di sottomissione allegato.

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno

Di approvare la perizia per i lavori supplementari al netto del ribasso per €28.017,54 di cui €177,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), comma 7 e comma 12 del D.lgs. n.50/16 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Di approvare, tenuto conto del ribasso offerto e della rettifica dell'aliquota Iva dal 22% al 10% la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento alla luce di quanto sopra richiamato, il quadro economico è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE			<i>determina 113 del 27/12/2021</i>	<i>Variazione Iva</i>	<i>Importo Variante</i>	<i>Importo</i>
A. LAVORI	A.1	Importo lavori	138 282,54		27 840,22	166 122,76
	A.2	Oneri della sicurezza diretti ed indiretti	2 816,26		177,32	2 993,58
	A.3	Oneri della manodopera				
	Totale Lavori		141 098,80		28 017,54	169 116,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento compreso Iva al 22%	610,00		3 611,35	4 221,35
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini compreso oneri ed Iva al 22%	4 270,00			4 270,00
	B.3	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso Iva al 22%	5 000,00			5 000,00
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi compreso Iva al 22%	3 050,00			3 050,00
	B.5	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016)	2 467,48			2 467,48
	B.6	Spese per commissioni aggiudicatrici (compreso Iva ed oneri)	350,00			350,00
	B.7	Pareri, autorizzazioni e certificati (Iva compresa se dovuta)	500,00			500,00
	B.8	Contributo ANAC	250,00			250,00
	B.9	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici compreso Iva ed oneri	6 500,00			6 500,00
	B.10	Assicurazione RUP compreso Iva ed oneri	500,00			500,00
	B.11	Imprevisti e arrotondamenti compreso Iva 10%	18 820,49		- 17 498,79	1 321,70
	B.12	Iva su lavori 22%	31 041,74			-
	B.13	Iva su lavori al 10%		14 109,88	2 801,75	16 911,63
	B.14	Variazione aliquota Iva dal 22% al 10%	-	16 931,86	- 16 931,86	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			73 359,71		- 28 017,54	45 342,16
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			214 458,51	31 041,74	0,00	214 458,50

Ridurre di euro 17.498,79 il vincolo 491 capitolo 243518 bilancio 2022 vincolo entrata 443518 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.016

Affidare i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16, per l'importonetto di €.28.017,54 di cui 177,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 10% per un totale di euro 30.819,29 all'impresa Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632, già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 8,665% giusto contratto registrato in data 28/04/2022 con repertorio 4350;

Incrementare di euro 13.887,43 l'impegno 7894 sul capitolo 243518 bilancio 2022 vincolo entrata 443518 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.016 relativo ai lavori tenuto conto, della riduzione di euro 16.9312,86 quale mutamento dell'aliquota Iva.



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Affidare a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 l'ulteriore importo pari ad €3.611,34 per oneri smaltimento rifiuti comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali ed Iva al 22%;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000 a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 l'ulteriore importo pari ad €3.611,35 comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali per oneri smaltimento rifiuti compreso Iva al 22% incrementando l'impegno FPV 7895 dell'importo pari ad €3.611,35 trova copertura finanziaria sul Capitolo 243518 vincolo entrata 443518 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.016 del Bilancio 2021/2023 – Bilancio 2022;

Elidere il vincolo 492 del bilancio 2022 di euro 5.000,00 sul capitolo 243518 vincolo entrata 443518 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.016

Affidare a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 l'ulteriore importo pari ad €5.000,00 complessivo compreso Iva al 10% per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000 a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 l'ulteriore importo pari ad € 5.000,00 complessivo compreso Iva al 10% per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, sul capitolo 243518 vincolo entrata 443518 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.016;

Di dare atto che i pagamenti relativi allo smaltimento e i lavori in economia in favore di Ginevra Costruzioni Soc. Coop. con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 avverranno mediante rimborso previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

Dare atto che:

- tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali;
- lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;
- l'impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.lgs. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.

*Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, in unico file, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 53 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.: all_K1082_066_01 (- Direzione Sport e Salute riscontro variante del 30.06.2022 PG/786269 del 02-11-2022; - Determina Dirigenziale n. 113 del 27/12/2021 - I.G.2691 del 31/12/2021; - Relazione illustrativa per maggiori lavori; - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; - elenco prezzi; - computo metrico estimativo di variante; - stima oneri di sicurezza; - Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016; - DURC INPS).
- 1082_Modello_Ragioneria.*

*Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
arch. Alfonso GHEZZI*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.